

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 31 Diciembre - 2019																			
1	2	3	4		5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N°	SNIP/UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.		PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		AMPLIACION DE PLAZO N°	FECHA TERMINO REPRG. (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	RESIDENTE	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO			
			MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO												
PROVINCIA DE AJAJA																			
1	112576	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REPRESA Y CANAL PANCAN DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AJAJA	177,801.02	6,189,253.48	240	10/04/2017	05/12/2017	AMP.N° 01 = 79 dias suspension de plazo 01/02/2018 al 13/06/2019 AMP.N° 02 = 82 dias	17/05/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. REYNALDO REYES ROQUE	ING. FIDEL G. APARICIO ROQUE	ING. ALDO BUSTOS RONDON	CONTRATO RESUELTO	78.18% Jun-18			
2	210177	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE MALLACAYAN, DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE AJAJA, ANCASH	146,420.00	3'822,988.93	150	14/11/2019	11/04/2020	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. HECTOR KENEDY ZAVALETA DOMINGUEZ	ING. JOSE MANUEL ZORRILLA GUEVARA	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	EN EJECUCION FISICA recientemente se inicio la obra	42.74% Dic-19			
3	2412729	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	3,259,561.64	180	-	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	-	ING. ROBERTO BRIGIDO MONDRAGON BAZAN	-	aun no cuenta con supervision	0.00%			
PROVINCIA DE ASUNCION																			
4	372748	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERIAS Y DREANJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, PROVINCIA DE CHACAS-ANCASH	616,032.03	17,345,703.31	540	24/04/2018	15/10/2019	suspension de plazo 02/01/2019 al 31/05/2019	13/03/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. RAUL EDGAR CASTILLEJO MELGAREJO	ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLLEN	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	EN EJECUCION FISICA	52.71% Oct-19			
5	329836	CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DREANJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH	200,000.00	5,753,029.67	180	01/06/2018	27/11/2018	suspension de plazo 08/02/2018 al 01/06/2018 01/06/2018 al 02/07/2018 01/10/2018 al 17/12/2018 01/02/2019 al 19/05/2019 paralizada desde 01/07/2019	11/07/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MARCEL ARTURO CARDENAS MUÑOZ	ING. CESAR AUGUSTO ARANA QUIROZ	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	INTERVENCION ECONOMICA en proceso, paralizada desde el 01/07/2019	31.37% May-19			
6	2313902	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°86397 JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA LOCALIDAD DE MACUASH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	-	2,648,882.30	180	14/12/2019	10/06/2020	-	-	-	EJECUCION	ING. WALTER ANTONIO LOPEZ BENITES (inspector)	ING. COTRINA FERNANDEZ CARLOS HUMBERTO	-	EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019	0.00%			
PROVINCIA DE BOLOGNESI																			
7	380128	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHAPUQUIO, HILACUTA, JAYASHPAMPA, POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA, DISTRITO DE HUASTA-BOLOGNESI-ANCASH	33,500.00	1,273,449.59	120	12/12/2018	10/04/2019	suspension de plazo 01/02/2019 al 02/06/2019 paralizada desde 17/06/2019 al 22/09/2019 suspension de plazo 01/11/2019 a la fecha	15/11/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. AGUERO TORRES ALEJANDRO MAGNO	ING. CIRO ALEGRIA ALVARON	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	suspendida desde el 01 de Nov-19 por tema de lluvias	88.34% Oct-19			
PROVINCIA DE CARHUAZ																			
8	374790	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA MARCARA-CHANCOS-CRUCE HUAPRA, DISTRITO DE MARCARA-CARHUAZ-ANCASH	593,804.70	12,586,860.50	240	01/06/2018	26/01/2019	suspension de plazo 05/01/2019 al 05/03/2019 07/03/2019 al 14/05/2019 paralizada desde 17/05/2019 al 22/07/2019 AMP.N°01 = 60 dias AMP.N°02 = 67 dias suspension de plazo 12/12/2019 a la fecha	15/12/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. VARGAS VIGO UBALDO FERENK	ING. ISELA CARINA ALEGRE CASTILLO	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	Suspendida por tema de Adicional N°02 desde el 12 Dic-2019	97.86% Dic-19			
9	2195404	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION DE CHANCARMAYO JANGAS DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ-YUNGAR DISTRITO DE YUNGAR ; ANTA DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	14'182,189.17	360	-	-	-	-	CONTRATA	SIN INICIO	-	-	-	SE RESOLVIO EL CONTRATO	0.00%			
10	2380253	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 644 DE LA LOCALIDAD DE UCUSHPAMPA DEL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH.	33,500.00	999,750.00	90	07/11/2019	05/02/2020	-	-	CONTRATA	EJECUCION	-	ING.ROMERO GUIA FREDY JULIO	-	EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019	55.23% Dic-19			
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD																			
11	376864	MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES SAN MARTIN, 28 DE JULIO, 06 DE JUNIO, TUPAC AMARU, DANIEL A. CARRION, LEONCIO PRADO ATUSPARIA, RAMON CASTILLA, 02 DE MAYO Y LA AV. PACHACUTEC DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	203,836.80	5,584,569.76	210	11/05/2018	06/12/2018	AMP.N° 02 = 9 dias	15/12/2018	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ELVIS WALTER LARA RUIZ	ING. ALBERTO CAMILO GONZALES CANCHARIS	ING. NORKA CORAL JAMANCA	deductivo de obra aprobado el 05 Nov-19	91.34% Dic-18			
12	377744	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO GANTUBAMBA, SAN JUAN-SHAQUICOCHA-DESPENSA, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	230,569.41	6,438,423.38	180	23/01/2018	21/07/2018	suspension de plazo 17/08/2018 al 19/11/2019 19/12/2019 a la fecha	03/01/2020	CONTRATA	PARALIZADA	ING. HERNAN ITALO BASURTO DE LA CRUZ	ING. ALEJANDRO E. DIAZ RIOS	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	suspendida desde el19 de Dic-2019 por motivo de lluvias	69.92% Jul-18			

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION Al 31 Diciembre - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N°	SNIP/ UNIFICAD O	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.		PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		AMPLIACION DE PLAZO N°	FECHA TERMINO REPRG. (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	RESIDENTE	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO									
13	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA. DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD	84,500.00	1,864,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. VLADIMIR MARCOS DUEÑAS AGUIRRE	ING. EDSON COSME BLACIDO PAPA	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019	61.09% Dic-19
14	2320044	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1143, SEMILLITAS DEL SABER, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD-ANCASH	-	2,261,727.85	210	16/11/2019	13/06/2020	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. MARCO ANTONIO LOPEZ CALLE (inspector)	ING. ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	-	EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019	13.91% Dic-19
PROVINCIA DE CORONGO																
15	254937	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH	129,350.68	3'663,211.14	180	19/12/2018	16/06/2019	suspension de plazo 05/03/2019 al 20/05/2019 AMP.N°01 = 18 días AMP.N°02 = 44 días paralizada desde 01/11/2019 AMP.N°03 = fecha abierta	01/11/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. WALTHER JAVIER AGUILAR ARMAS	ING. JUAN RAUL LEON FLORES	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	por elaboracion y aprobacion de Exp. Tecn. de Adicional Deducivo	95.61% Oct-19
16	2249791	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 88138 PERPETUO SOCORRO, DEL C.P. PILLIPAMPA EN EL DISTRITO DE BAMBAS, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	-	2,908,138.39	150	22/11/2019	20/04/2020	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ (inspector)	ING. J. LLERY JULCA CHACON	-	EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019	15.06% Dic-19
17	2397595	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE HUARIRCA, CASHUCRO, COLLOTA, HUICHANGA Y RAYANPAMPA, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	-	6,881,557.83	240	17/12/2019	12/08/2020	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. SEGUNDO VASQUEZ ORDOÑES (inspector) desde 9 dic-2019	ING. DEPAZ DEXTRE ARMANDO FREDY	-	por iniciar	2.63% Dic-19
PROVINCIA DE HUARAZ																
18	275268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	583,400.00	10'294,605.98	270	10/12/2018	06/09/2019	suspension de plazo 08/03/2019 al 30/03/2019 AMP.N° 01 = 35 días	11/10/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. DESIDERIO CHAVEZ YAURI	ING. AUSVER O. MAZA ROMERO	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	SUSPENDIDA por la persistencia de las discrepancias entre la EPS y la JASS	50.82% Jul-19
19	287394	CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANO FRENTE AL RIESGO DE ALUVION DE LA SUB CUENCA DE QUILLCAY, MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE WARAQ, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ	212,030.23	4,711,782.85	360	14/05/2019	07/05/2020	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. MATILDO FLORENCIO VIOLETA TOVAR	ING. CARLOS ALFONSO BELLO SALIRROSAS	EDNA BISSETT VALVERDE ALAMO	EN EJECUCION FISICA	56.63% Nov-19
20	292856	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR-LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -HUARAZ-ANCASH	218,662.38	6,247,496.44	240	05/07/2018	01/03/2019	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. JOHN FRANCIS JULCA CHACON	ING. ROMERO VERGARA GILMER MARCEL	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	SUSPENDIDA porque municipio ejecuta obra de agua y desague A partir del 1 Ene 2019	51.67% Dic-18
21	-	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA DE HUARAZ - ANCASH	344,712.40	9,051,325.38	360	01/06/2016	07/07/2018	AMP.N° 01 = 15 días AMP.N° 02 = 123 días AMP.N° 03 = 284 días AMP.N° 04 = 163 días AMP.N° 05 = 33 días AMP.N° 06 = 31 días AMP.N° 07 = 37 días AMP.N° 08 = 85 días AMP.N° 09 = 131 días	30/10/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. ROLANDO ILLICH CASTROMONTE ARIAS	ING. ARTEMIO TAIPE HUAMANTUMBA	ING. ALDO BUSTOS RONDON	EN EJECUCION FISICA se firmo el acta de entrega de los ambientes de consultorios 1P-SUR el 19 Junio-2019	52.16% Set-18
22	2445809	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, CAMPAMENTO VICHAY S/N, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	819,280.33	60	20/11/2019	18/01/2020	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. LUIS ALBERTO ROSALES	ING. CARLOS ERNESTO MORALES DEXTRE	ING. CONSUELO JARAMILLO	EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019	15.97% Nov-19
23	320088	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	-	14,999,477.44	240	-	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	-	ING. TEOFILO ALBERTO ZALDIVAR CABANILLAS	-	aun no cuenta con supervision	0.00%
PROVINCIA DE HUARI																
24	341058	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. INICIAL N° 686 MARCASH, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH	33,200.00	1'763,921,53	120	24/01/2019	23/05/2019	suspension de plazo 15/03/2019 al 16/09/2019 AMP.N° 01 = 25 días	17/12/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. OSCAR ELMER CHAVEZ MEJIA	ING. EMANUEL RICHARD ROJAS MELGAREJO	ING. RAUL CABRERA MEDINA	EJECUCION FISICA	89.20% Nov-19
25	264620	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE 3N (CATAC) - TUNEL KAHUISH - CHAVÍN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE - 14A (SUCCHA), PROVINCIAS DE RECUYAJ Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH (CONSERVACION RUTINARIA)	-	53,198,565.35	36 meses + 16 días	18/03/2016	16/02/2021	-	-	POR IMPUESTOS	EJECUCION	ING. SEGUNDO VASQUEZ (inspector)	ING. EDGAR ALVAREZ DE LA CRUZ	-	EN EJECUCION FISICA	74.54% Oct-19
26	251838	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DEL SERVICIO DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE HUARICOCHA, HUISHIN, CRUZ BLANCA Y RAHUA, CENTRO POBLADO DE HUISHIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR-HUARI-ANCASH. II ETAPA	278,629.95	5,830,392.86	210	28/12/2018	25/07/2019	suspension de plazo 28/02/2019 al 01/05/2019 paralizada desde 29/08/2019	25/09/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. WILFREDO LUCIO LOPEZ SAL Y ROSAS	ING. HECTOR FLORIANO LUNA JULCA	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA	SUSPENDIDA por elaboracion y aprobacion de adicional deductivo N°01 y 02	64.30% Ago-19

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 31 Diciembre - 2019

1	2	3	4 PRESUPUESTO S/.		6	7 FECHA DE EJECUCION		9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nº	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO SUPERV.	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	INICIO	TERMINO	AMPLIACION DE PLAZO Nº	FECHA TERMINO REPRG. (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	RESIDENTE	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
PROVINCIA DE HUARMEY																
27	227337	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH	106,189.23	2,123,784.67	120	19/05/2018	15/09/2018	AMP.Nº 01 = 32 dias	22/10/2018	CONTRATA	PARALIZADA	ING. LUIS ROSALES ALAMO (inspector)	ING. ELVIS JESUS ESPIRITU ESPIRITU	-	se resolvió el contrato con la supervisión, recientemente se designó un inspector que evalúa el real estado de la obra antes de reiniciar su ejecución	20.18% Ago-18
28	340539	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR HOYOS - DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH	-	1,608,460.22	120	-	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	-	ING. EDWARD ALFREDO RODRIGUEZ PRADO	-	en preparativos para iniciar su ejecución	0.00%
PROVINCIA DE HUAYLAS																
29	273982	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº86477 ESTENIO TORRES RAMOS,YURACOTO, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH	289,912.00	5,754,980.78	240	05/11/2019	02/07/2020	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. RODER DEMETRIO PAJUELO FERNANDEZ	ING. ELMER MATHIAS AGUILAR ALVA	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019	23.77% Dic-19
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA																
30	312319	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 570 Y Nº 84140 DE PALLAHUASI, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	302,188.26	6,555,765.20	270	09/11/2017	05/08/2018	suspension de plazo 11/05/2018 al 02/12/2018 MEDIANTE CONCILIACION SE EVITO RESOLUCION DE CONTRATO (se otorgo nueva fecha termino)	17/03/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO	ING. CARLOS ALBERTO RIVERA FLORES	ING. YANET MELGAREJO (preliquidadora)	CONTRATO RESUELTO	61.82% Feb-19
PROVINCIA DE OCROS																
31	2403968	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6726 DE LA LOCALIDAD DE VENADO MUERTO, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS - REGION ANCASH	-	4,419,104.90	240	17/12/2019	12/08/2020	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. LUIS ROSALES ALAMO (inspector)	ING. ANA MELVA SALAS LAUREANO	-	EN EJECUCION FISICA	1.32% Dic-19
PROVINCIA DE PALLASCA																
32	379809	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. Nº 2625 DE LA LOCALIDAD DE CABANA DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	1,496,227.27	120	15/10/2018	12/02/2019	AMP.Nº 01 = 64 dias	20/04/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ANTONIO GLANDEL RAMIREZ (inspector)	ING. CARLOS MANUEL VARAS TIRADO	-	SUSPENDIDA desde Jul-2019 por aprobacion de adicional	77.55% Abr-19
33	2403979	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA-DISTRITO DE TAUCA-PROVINCIA DE PALLASCA-REGION ANCASH	206,996.00	5,174,908.60	240	20/11/2018	17/07/2019	suspension de plazo 08/02/2019 al 31/05/2019 paralizada desde 17/10/2019 al 17/09/2019	20/02/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. MANUEL ADALBERTO SARMIENTO IGNACIO	ING. JOHNNY RICHARD ESPINOZA MANTILLA	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	EN EJECUCION FISICA adicional aprobado, obra reiniciada 18/09/2019	31.95% Dic-19
PROVINCIA DE POMABAMBA																
34	38554	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	-	18,668,231.67	420	-	-	-	-	CONTRATA	SIN INICIO	-	-	-	SE RESOLVIO EL CONTRATO (supervision y obra)	0.00%
35	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUABAMBA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	-	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	suspension de plazo 29/03/2019 al 23/04/2019 paralizada desde 17/10/2019 al	21/10/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. JOSE ARNULFO GONZALES DE LA CRUZ	ING. WILMER CLEMENTE BALBIN	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	SUSPENDIDA desde 17 Oct-2019 por aprobacion de adicional	72.20% Ago-19
PROVINCIA DE RECUAY																
36	373160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURA RECUAY, PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO, DEPORTIVO, CULTURAL Y ARTESANAL, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY-ANCASH	290,564.81	7,579,535.31	300	09/04/2018	02/02/2019	suspension de plazo 12/12/2018 al 06/06/2019	29/07/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ARTURO LUIS SALAZAR CORDOVA	ING. AUGUSTO A. ALVITEZ IPARRAGUIN	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	CONTRATO RESUELTO	82.06% Oct-18
37	2439893	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CATAC - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	33,400.00	727,456.98	90	23/10/2019	20/01/2020	suspension de plazo 01/12/2019 al	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ERLIN CARLOS RAMIREZ MILLA	ING. ELVIS ALEXANDER ASTOCONDOR CHAVARRY	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	suspendida desde el 01 de diciembre, por problema de saneamiento de terrenos	27.47% Nov-19
PROVINCIA DE SANTA																

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 31 Diciembre - 2019

1	2	3	4 PRESUPUESTO S/.		6	7 FECHA DE EJECUCION		9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nº	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO SUPERV.	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	INICIO	TERMINO	AMPLIACION DE PLAZO Nº	FECHA TERMINO REPRG. (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	RESIDENTE	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
38	275231	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES MARINAS EN EL P.J. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	398,066.81	17,859,224.29	240	14/02/2018	11/10/2018	AMP.Nº 01 = 66(dicho sin efecto por silencio administrativo) se considero 116 dias AMP.Nº 02 = 36 dias AMP.Nº 03 = 56 dias	01/11/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MIGUEL ANGEL DIOSOS PARDO	ING. LEONCIO PAUCAR VASQUEZ	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	suspendida desde el 01 de abril del 2019 por no contar con autorizacion del area de uso acuatico emitida por la DICAPE	86.22% May-19
39	2258791	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA GRAMA DEL DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH		1,817,285.80	210	11/12/2019	07/07/2020	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. PEDRO JARA PEÑA (inspector)	ING. CARLOS MARIANO ASCON VIDAL	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019	0.00%
PROVINCIA DE SIHUAS																
40	2404537	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUANZA, HUASCO Y CENTRO POBLADO DE QUILCA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION - ANCASH		5,835,814.77	216	-	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	-	ING. EMILIO ALEJANDRO GOMEZ PAHUACHO	-	aun no cuenta con supervision	0.00%
PROVINCIA DE YUNGAY																
41	382750	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE TUMPA DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH	306,617.30	7,011,510.05	240	13/12/2018	09/08/2019	suspension de plazo 04/02/2019 al 02/06/2019 01/10/2019 al 03/11/2019 AMP adic = 75 dias	11/01/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. FREDY GUERRERO POMA	ING. EDGAR PERCY BERROSPÍ ROSALES	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	EJECUCION FISICA reinicio el 04 Noviembre - 2019	87.83% Dic-19
42	345086	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MUSHO Y DE LOS CASERIOS DE PISCUY, APA GRANDE Y PARIANTANA DEL CENTRO POBLADO DE MUSHO, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH	583,400.00	12,147,200.30	300	28/12/2018	23/10/2019	suspension de plazo 21/02/2019 al 26/03/2019	25/11/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ	ING. ALEJANDRO ROJAS GALLUFFI	ING. JAIME GABRIEL ALVAREZ	EN EJECUCION FISICA	99.09% Nov-19
43	2243074	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.86664 SANTO DOMINGO SAVIO, EN EL CASERIO DE ALPABAMBA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	187,423.32	5,148,061.43	180	04/12/2019	01/06/2020	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. SALINAS FERNANDEZ FELISMERO	ING. FERNANDO JOSE SOLIS MAGUIÑA	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019	0.00%

OBRAS PARALIZADAS	17
OBRAS SIN INICIO	2
OBRAS POR INICIAR	4
OBRAS EN EJECUCION FISICA	20
TOTAL	43
OBRAS NUEVAS contratadas en 2019	17

TOTAL DE OBRAS GESTIONADAS	CANTIDAD
OBRAS EN EJECUCION (cuadro A)	43
OBRAS CULMINADAS (cuadro B)	102
TOTAL	145