



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 507 -2021-GRA/GR

Huaraz, 29 DIC 2021

VISTO:

El documento GO.051-CHO80-20 de fecha 23 de noviembre de 2020, la Carta n° 1087-2020-OXI de fecha 27 de noviembre de 2020, el Informe n° 044-2021/GRA/GRISGSLO-JESL/CO de fecha 12 de marzo de 2021, la Carta n° 556-2021-GRA/GRI de fecha 15 de marzo de 2021, el Informe n° 02-2020-MGAE-S/CSEMUTGO de fecha 14 de setiembre de 2021, la Carta n° 006-2021-IEH-RL/CSEMUTGO. de fecha 14 de setiembre de 2021, el documento GG087-CHO92-21 de fecha 23 de setiembre de 2021, la Carta n° 2034-2021-OXI de fecha 06 de octubre de 2021, la Carta n° 007-2021-IEH-RL/CSEMUTGO de fecha 27 de octubre de 2021, el Informe n° 81-2021-GRA/GRI/SGSLO/MSPH/CO de fecha 17 de noviembre de 2021, el Informe n° 2898-2021-GRA-GRI/SGSLO de fecha 17 de noviembre de 2021, y el Informe Legal n° 555-2021-GRA/GRAJ de fecha 10 de diciembre de 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley n° 30305, concordante con el artículo 2° de la Ley n° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, consagra que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, con fecha 28 de diciembre de 2017, el Gobierno Regional de Ancash y de otra parte la Compañía Minera Antamina S.A, suscribieron el Convenio de Inversión Pública Regional, para el financiamiento de ejecución del proyecto: "Ampliación y mejoramiento del servicio de riego del canal Ocupampa – Mutgo, distrito de Aquia, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash", el presente convenio tiene como objeto, que la empresa privada financie, ejecute el proyecto con Código Snip n° 274866, conforme a las condiciones técnicas y económicas previstas en las bases integradas del Proceso de Selección n° 001-2017, Propuesta Técnica y Económica y Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, que integran el presente convenio de inversión;

Que, a través de la Carta n° 1087-2020-OXI de fecha 27 de noviembre de 2020, el Superintendente de Ejecución de Proyectos de la Compañía Minera Antamina S.A., remite a la Entidad la liquidación del proyecto en mención, indicando que, al haberse realizado la recepción de dicho proyecto, en cumplimiento al numeral 75.1 del artículo 75° del Reglamento de la Ley n° 29230, solicita la revisión de la documentación correspondiente;

Que, con Carta n° 556-2021-GRA/GRI de fecha 15 de marzo de 2021, el Gerente Regional de Infraestructura remite al representante legal común del Consocio Supervisor Esparza-Mutgo, el expediente de liquidación de obra para su evaluación y pronunciamiento correspondiente, ello en merito al Informe n° 044-2021/GRA/GRI/SGSLO-JESL/CO de fecha 12 de marzo de 2021, elaborado por la Ing. Juta Enma Sánchez López – coordinador de obra;

Que, a través de la Carta n° 006-2021-IEH-RL/CSEMUTGO. de fecha 14 de setiembre de 2021, el representante legal del Consorcio Supervisor Esparza-Mutgo remite al Gerente de Desarrollo Sostenible



ANTAMINA, las observaciones al expediente técnico de liquidación, advertida por el jefe de supervisión mediante su Informe n° 02-2020-MGAE-S/CSEMUTGO de fecha 14 de setiembre de 2021;


Que, en atención a ello, el Gerente de Desarrollo Sostenible de la Compañía Minera Antamina S.A., con la Carta n° 2034-2021-OXI de fecha 06 de octubre de 2021, presenta al Consorcio Supervisor Esparza-Mutgo la subsanación de las observaciones a la liquidación de obra, teniendo en consideración que la empresa ejecutara del proyecto CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A con el documento GG087-CHO92-21 de fecha 23 de setiembre de 2021, ha atendido la subsanación de dichas observaciones, a fin de continuar con el trámite correspondiente;

Que, con Carta n° 007-2021-IEH-RL/CSEMUTGO de fecha 27 de octubre de 2021, el representante legal del Consorcio Supervisor Esparza-Mutgo comunica a la Entidad respecto a la evaluación del informe de liquidación presentado por la empresa privada, para lo cual otorga su CONFORMIDAD, a fin de proceder con su aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante Informe n° 81-2021-GRA/GRI/SGSLO/MSPH/CO de fecha 17 de noviembre de 2021, el Ing. Max Steven Pajuelo Henostroza – coordinador de obra, remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, el informe de liquidación de la obra: "Ampliación y mejoramiento del servicio de riego del canal Ocupampa – Mutgo, distrito de Aquia, provincia de Bolognesi, departamento de Áncash", quien concluye y recomienda emitir la resolución de liquidación de la obra en mención, para lo cual otorga la CONFORMIDAD, teniendo los siguientes detalles:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN:

DESCRIPCION	COSTO FINAL DE OBRA	MONTOS FACTURADOS	SALDO
1 MONTO DE VALORIZACION DE OBRA			
ADELANTO DIRECTO	S/ 7,437,018.79	S/ 7,437,018.79	S/ 0.00
ADELANTOPARA MATERIALES	S/ 1,716,235.11	S/ 1,716,235.11	S/ 0.00
VALORIZACION N° 01	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
VALORIZACION N° 02	S/ 21,564.23	S/ 21,564.23	S/ 0.00
VALORIZACION N° 03	S/ 171,023.67	S/ 171,023.67	S/ 0.00
VALORIZACION N° 04	S/ 723,356.79	S/ 723,356.79	S/ 0.00
VALORIZACION N° 05	S/ 1,042,519.56	S/ 1,042,519.56	S/ 0.00
VALORIZACION N° 06	S/ 1,207,437.43	S/ 1,207,437.43	S/ 0.00
VALORIZACION N° 07	S/ 764,521.20	S/ 764,521.20	S/ 0.00
VALORIZACION N° 08	S/ 1,277,032.02	S/ 1,277,032.02	S/ 0.00
VALORIZACION N° 09	S/ 449,079.28	S/ 449,079.28	S/ 0.00
MAYORES TRABAJOS N° 01	S/ 64,249.50	S/ 64,249.50	S/ 0.00
2 REAJUSTE DE LA VALORIZACION			
REAJUSTE DE PRECIOS - VALORIZACION N° 01	S/ 31,050.84	S/ 0.00	S/ 31,050.84
REAJUSTE DE PRECIOS - VALORIZACION N° 02	S/ 73.10	S/ 0.00	S/ 73.10
REAJUSTE DE PRECIOS - VALORIZACION N° 03	S/ 1,304.42	S/ 0.00	S/ 1,304.42
REAJUSTE DE PRECIOS - VALORIZACION N° 04	S/ 2,452.06	S/ 0.00	S/ 2,452.06
REAJUSTE DE PRECIOS - VALORIZACION N° 05	S/ 883.49	S/ 0.00	S/ 883.49
REAJUSTE DE PRECIOS - VALORIZACION N° 06	S/ 1,023.25	S/ 0.00	S/ 1,023.25
REAJUSTE DE PRECIOS - VALORIZACION N° 07	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
REAJUSTE DE PRECIOS - VALORIZACION N° 08	S/ 16,233.46	S/ 0.00	S/ 16,233.46
REAJUSTE DE PRECIOS - VALORIZACION N° 09	S/ 7,992.08	S/ 0.00	S/ 7,992.08
REAJUSTE DE PRECIOS - MAYORES TRABAJOS N° 01	S/ 1,088.97	S/ 0.00	S/ 1,088.97
3 MONTO BRUTO VALORIZA. REAJUSTADO (1+2)	S/ 7,468,069.63	S/ 7,437,018.79	S/ 31,050.84
4 DEDUCCIONES POR ADELANTO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO			
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 01	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 02	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 03	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 04	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 05	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 06	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 07	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 08	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE ADICIONAL N° 01	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
POR ADELANTO DE MATERIALES			
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 01	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 02	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 03	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 04	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 05	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 06	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 07	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE VALORIZACION N° 08	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
DEDUCCION DE MAYORES TRABAJOS N° 01	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
5 MONTO NETO VALORIZA. REAJUSTADO (3-4)	S/ 7,468,069.63	S/ 7,437,018.79	S/ 31,050.84
6 AMORTIZACIONES			
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/ 1,716,235.11	S/ 1,716,235.11	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 01	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 02	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 03	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 04	S/ 274,783.41	S/ 274,783.41	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 05	S/ 312,755.87	S/ 312,755.87	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 06	S/ 362,231.23	S/ 362,231.23	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 07	S/ 229,356.36	S/ 229,356.36	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 08	S/ 383,109.61	S/ 383,109.61	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 09	S/ 134,723.79	S/ 134,723.79	S/ 0.00
AMORTIZACION DE MAYORES TRABAJOS N° 01	S/ 19,274.84	S/ 19,274.84	S/ 0.00
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 01	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 02	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 03	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 04	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 05	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 06	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 07	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 08	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE VALORIZACION N° 09	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
AMORTIZACION DE MAYORES TRABAJOS N° 01	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
7 MONTO LIQUIDO A PAGAR (5-6)	S/ 5,751,834.62	S/ 5,720,783.68	S/ 31,050.84
8 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	S/ 1,035,330.22	S/ 1,029,741.07	S/ 5,589.15
Del Monto Neto Facturable	S/ 1,035,330.22	S/ 1,029,741.07	S/ 5,589.15
9 MONTO A CANCELAR FACTURABLE (7+8)	S/ 6,787,164.74	S/ 6,750,524.75	S/ 36,639.99
RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONTR. DE OBRA	MONTO S/		
MONTO FINAL DEL PROYECTO	S/ 6,787,164.74		
MONTO PAGADO	S/ 6,750,524.75		
PENALIDAD	S/ 0.00		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 36,639.99		



Que, con Informe n° 2898-2021-GRA-GRI/SGSLO de fecha 17 de noviembre de 2021, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras otorga la conformidad a la liquidación de contrato de obra, y solicita continuar con su trámite y posterior aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe Legal n° 555-2021-GRA/GRAJ de fecha 10 de diciembre de 2021, la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica señala que, resulta viable y amparable en derecho aprobar, la liquidación de obra del Convenio de Inversión Pública Regional denominado: "Ampliación y mejoramiento del servicio de riego del canal Ocupampa – Mutgo, distrito de Aquia, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash", ejecutado bajo la modalidad de obras por impuestos, con un monto final total ascendente a S/ 6'787,164.74 (Seis millones setecientos ochenta y siete mil ciento sesenta y cuatro con 74/100 soles), con un saldo a favor del contratista por el importe de S/ 36,639.99 (Treinta y seis mil seiscientos treinta y nueve con 99/100 soles); recomendando derivar copia de los actuados a la Sub Gerencia de Recursos Humanos a efectos de que remita a la Secretaría Técnica del PAD, para el correspondiente deslinde de responsabilidades por el atraso advertido, a razón que en su fundamento 3.7 ha señalado que se tiene a folios 2383 la Carta n° 1087-2020-OXI con fecha 27 de noviembre de 2020, mediante el cual el Superintendente de Ejecución de Proyectos de la Compañía Antamina S.A. presentó a la Entidad la elaboración del proyecto de liquidación en físico y digital, advirtiéndose que existió retraso en la tramitación de la solicitud de aprobación de la liquidación de obra, por cuanto la Entidad tenía el plazo de sesenta (60) días para observarlo o consentirlo, siendo que por Carta n° 556-2021-GRA/GRI de fecha 15 de marzo de 2021, la Gerencia Regional de Infraestructura remite el expediente de liquidación de obra al representante legal común del Consorcio Supervisor Esparza – Mutgo, para su evaluación y pronunciamiento, no habiendo cumplido con lo dispuesto en el numeral 75.1 del artículo 75° del Reglamento de la Ley n° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo n° 036-2017-EF;



Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo señalado en el numeral 75.1 del artículo 75° del Reglamento de la Ley n° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo n° 036-2017-EF; el cual, regula los procedimientos que debe tenerse en cuenta en el proceso de liquidación de convenio, que generalmente una vez realizada la recepción del proyecto, corresponde iniciar el procedimiento de liquidación del convenio, el mismo que puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total del contrato de obra y el saldo económico que pueda existir a favor o en contra de alguna de las partes;

Que, siendo así, y evidenciándose a folios 2956-2958, el acta de verificación final para la recepción de obra de fecha 02 de octubre de 2020, el cual fue suscrita por los miembros de la comisión de verificación de obra, del mismo modo estando la evaluación técnica favorable por parte de la supervisión, así como la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura; por lo tanto, resulta necesario aprobar la Liquidación de obra del Convenio de Inversión Pública Regional denominado: "Ampliación y mejoramiento del servicio de riego del canal Ocupampa – Mutgo, distrito de Aquia, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash, vía acto resolutivo;

Estando la Resolución n° 0163-2021-JNE de fecha 27 de enero de 2021, emitido por el Jurado Nacional de Elecciones que convoca al Sr. Henry Augusto Borja Cruzado, asumir en forma provisional, el cargo de Gobernador Regional del Gobierno Regional de Ancash, y en merito a las atribuciones conferidas mediante el literal d) del artículo 21° de la Ley n° 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regional, el cual establece: "Dictar Decretos y Resoluciones Regionales", y contando con las visas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación del Convenio de Inversión Pública Regional suscrito por la Compañía Minera Antamina S.A y el Gobierno Regional de Ancash, con fecha 28 de diciembre de 2017, para la ejecución de la obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL OCUPAMPA – MUTGO, DISTRITO DE AQUIA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH",



CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2194021, ejecutado bajo la modalidad de obras por impuestos, la misma que determina un costo total de S/ 6,787,164.74 (Seis millones setecientos ochenta y siete mil ciento sesenta y cuatro con 74/100soles), con un saldo a cargo del contratista ascendente a la suma de S/ 36,639.99 (Treinta y seis mil seiscientos treinta y nueve con 99/100 soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR, los actuados en copia certificada a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD), a fin de deslindar las responsabilidades administrativas por el atraso advertido.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a la Secretaria General Regional notificar la presente Resolución a la Compañía Minera Antamina S.A, en su domicilio en la Av. el Derby 055. Torre 1. Of. 801., Santiago de Surco. Lima 33 – Perú, Telf. (51-1)217-3000, a la Empresa Chacón Contratistas Generales S.A, en su domicilio en la calle Rousseau n° 281 – San Borja – Lima – Perú – Telf. (51-1) 2194200 anexo 201 – Email: comercial@chacongesa.com, al Consocio Supervisor Esparza-Mutgo en su domicilio Jr. Cayetano Requena n° 372, segundo piso – Huaraz - Ancash, a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Infraestructura, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GOBERNACIÓN REGIONAL

ING. HENRY AUGUSTO BORJA CRUZADO
Gobernador Regional (p)

