

GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 451 -2021-GRA/GGR

Huaraz, 17 DIC 2021

VISTO:

La Carta N° 55-2021-CONSORCIO ABY/RC de fecha 25 de octubre de 2021, la Carta N° 061-2021-CONSORCIO COVA-DRVA-RC de fecha 29 de octubre de 2021, el Informe N° 87-2021-GRA/GRI/SGSLO/MSPH/CO de fecha 22 de noviembre de 2021, el Informe N° 3078-2021-GRA-GRI/SGSLO de fecha 30 de noviembre de 2021, el Informe Legal N° 546-2021-GRA/GRAJ de fecha 07 de diciembre de 2021, y;


CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 30305, concordante con el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, consagra que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con fecha 05 de noviembre de 2020, el Gobierno Regional de Ancash y el Consorcio ABY suscribieron el Contrato N° 149-2021-GRA, para la ejecución de la obra "Creación del Sistema de Riego Tecnificado en los Sectores Melendrez, Llama y Caviña, Distrito de Llama – Provincia de Mariscal Luzuriaga – Región Ancash";

Que, mediante Carta N° 55-2021-CONSORCIO ABY/RC de fecha 25 de octubre de 2021, el representante común del Consorcio ABY solicita al supervisor obra Consorcio COVA, la ampliación de plazo contractual, sustentando su pedido en la demora en que incurrió el Gobierno Regional de Ancash para la aprobación de la Prestación Adicional de obra con Deductivo Vinculante N° 01, a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 374-2021-GRA/GGR de fecha 15 de octubre de 2021; afectando con dicha situación la ruta crítica del programa de ejecución de la obra;

Que, con Carta N° 061-2021-CONSORCIO COVA-DRVA/RC de fecha 29 de octubre de 2021, el supervisor de obra remite a la Gerencia Regional de Infraestructura el Informe N° 13-2021-LAAR/JEFE SUPERVISIÓN de fecha 27 de octubre de 2021, a través del cual aprueba el calendario actualizado y la ampliación de plazo N° 01 por cuarenta y cinco (45) días calendario, que es por causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, cuando se aprueba la prestación adicional de obra. Asimismo, señala que el



inicio de la causal no está descrito en los asientos de cuaderno de obra, pues se deriva de la aprobación de la prestación adicional de obra; en cuanto al término de la causal está definido con la fecha de 18 de octubre de 2021, en que la entidad notifica la resolución que autoriza la ejecución de prestación adicional de obra; el cual afectó la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, al superar su ejecución el plazo contractual;

Que, mediante Informe N° 87-2021-GRA/GRI/SGSLO/MSPH/CO de fecha 22 de noviembre de 2021, el coordinador de obra ingeniero Max Steven Pajuelo Henostroza, remite y comunica su pronunciamiento a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, concluyendo y recomendando emitir la ampliación de plazo por cuarenta y cinco (45) días calendario, por ser necesaria para culminar con los trabajos y alcanzar las metas de la obra, y con respecto al cronograma calendario adicional actualizado del adicional de obra ha señalado que será evaluado después de la aprobación de ampliación de plazo por medio del acto resolutivo;



Que, con Informe N° 3078-2021-GRA-GRI/SGSLO de fecha 30 de noviembre de 2021, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura la aprobación de ampliación de plazo N° 01, por contar con la aprobación expresa de la supervisión y el visto bueno del coordinador de obra; luego del cual, a través del Memorándum N° 6513-2021-GRA/GRI de fecha 01 de diciembre de 2021, se remite el expediente administrativo a la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, para opinión legal;

Que, mediante Informe Legal N° 546-2021-GRA/GRAJ de fecha 07 de diciembre de 2021, el Gerente Regional de Asesoría Jurídica opina que se apruebe la ampliación de plazo N° 01, por cuarenta y cinco (45) días calendario, dado que, al realizar un análisis de los requisitos y procedimiento establecido para solicitar las ampliaciones de plazo en las ejecuciones de obras públicas, se llega a corroborar que en el presente caso, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 198° del Reglamento de la Ley n° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado;




#### **La figura de ampliación de plazo durante la ejecución de obra según la normativa de Contrataciones del Estado.**

Los contratistas deben ejecutar las prestaciones a su cargo dentro del plazo establecido en el contrato, pues de lo contrario, la Entidad debe aplicar la correspondiente penalidad por mora. No obstante, ello, durante la ejecución contractual, pueden configurarse situaciones ajenas a la voluntad del contratista, que impidan que éste ejecute las prestaciones dentro del plazo contractual. Ante dicha situación, la normativa de contrataciones del Estado le ha conferido el derecho a solicitar una ampliación de plazo.

Así, según el numeral 34.9 del artículo 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado “El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, al respecto el artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala: El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales, ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación. Estas causales son: a) *Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.* b) *Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra.* c) *Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios;*



### Procedimiento de ampliación de plazo

Para que la Entidad pueda declarar procedente una ampliación de plazo, es indispensable, además de la concurrencia de las condiciones y causales establecidas en el artículo 197° del Reglamento, que el contratista observe el procedimiento previsto en el artículo 198° que establece lo siguiente:

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.


198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el Inspector o supervisor, bajo responsabilidad;

Que, en tal sentido, de acuerdo con la normatividad descrita, y atendiendo la evaluación técnica efectuada por la Gerencia Regional de Infraestructura a través del responsable del control de ejecución de obra el supervisor de obra, el coordinador de obra, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, se desprende que los hechos generadores de atraso que alega el contratista no le son imputables y afectan la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, por lo que corresponde otorgar la ampliación de plazo solicitado por el periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario;

Que, estando a la Resolución N° 0163-2021-JNE, de fecha 27 de enero de 2021, emitido por el Jurado Nacional de Elecciones que convoca al Ing. Henry Augusto Borja Cruzado, asumir, en forma provisional, el cargo de Gobernador del Gobierno Regional de Ancash", la Resolución Ejecutiva Regional N° 289 -2021-GRA/GR de fecha 16 de agosto de 2021, que designa al Dr. Víctor Alejandro Sichez Muñoz en el cargo de confianza de Gerente General Regional del Gobierno Regional de Ancash; en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2021-GRA/GR de fecha 04 de enero de 2021, y contando con las visas correspondientes;


### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 01, presentado por el Consorcio ABY, a cargo de la ejecución de la obra "Creación del Sistema de Riego Tecnificado en los Sectores Melendrez, Llama y Caviña, Distrito de Llama – Provincia de Mariscal Luzuriaga – Región Ancash", y en consecuencia, otorgar un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, quedando diferida el término de plazo contractual el 22 de febrero de 2022, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente Resolución.



**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** a la Secretaria General proceda a notificar la presente Resolución al Consorcio ABY con domicilio legal en el Pasaje Santa Colonia Mz. B Lote 10 Barrio de Vichay – Independencia – Huaraz con correo electrónico: [alfetsac@gmail.com](mailto:alfetsac@gmail.com), al Consorcio COVA Calle Nicolás Rebaza N° 680 Dpto 102 Urb. Las Quintanas - Trujillo, con correo electrónico: [covacontratistas@hotmail.com](mailto:covacontratistas@hotmail.com), a la Gerencia Regional de Infraestructura, para su conocimiento y fines respectivos.

**Regístrese, Comuníquese y Archívese**



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
  
Dr. Victor A. Sichez Muñoz  
GERENTE GENERAL REGIONAL

