

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS-PARALIZADAS EN EL I TRIMESTRE (01 DE ENERO - 31 DE MARZO) -2022**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
<b>PROVINCIA DE AIJA</b>										
1	2412729	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,259,561.64	180	18/01/2020	15/07/2020	8/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 10 de Noviembre del 2020. *Se encuentra en espera de aprobacion de su adicional de obra. * Mediante CARTA 000538-GRA/GRI, remitió el pronunciamiento relacionado a la prestación de adicional-deductivo vinculante a la empresa contratista (SISGEDO - 01930738 - 01158139 )	41.13% NOV-20
<b>PROVINCIA DE HUARI</b>										
2	2452509	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR MANCHURIA DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,410,515.23	180	01/12/2020	29/05/2021	12/08/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 17/03/2022	82.39% MAR-21
3	2438706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHUCOS DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI- DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,257,902.83	240	17/05/2021	11/01/2022	20/03/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 26/01/2022 *Tenia pendiente la aprobacion de ampliacion de plazo, lo cual se decreto como IMPROCEDENTE mediante RGGR N° 077-2022-GRA-GR.( SISGEDO 01972336)	96.42 MAR-22
4	2460004	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LOS SECTORES DE PAMPACOLCA Y PAUCA DEL DISTRITO DE RAHUAPAMPA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,425,802.29	120	29/12/2021	27/04/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 29 de diciembre del 2021	70.86% MAR-22
5	2406208	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO EL PORVENIR DEL DISTRITO DE RAPAYAN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,690,101.62	150	25/11/2021	23/04/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 25 de noviembre del 2021	63.62% MAR-22
<b>PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA</b>										
6	2465345	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO EN EL CRUCE POCHOGOJ - CRUZ JIRCA EN LA LOCALIDAD DE SECCHA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,989,477.05	180	21/10/2021	18/04/2022	1/03/2022	SUSPENDIDA	Suspendida, del 01 de marzo del 2022, Por precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo * Asimismo tiene consultas pendientes, el 24/01/2022 mediante OFICIO 077-2022-SGEI, se solicito al proyectista su pronunciamiento (SISGEDO -SGEI 01888115 -1159838 )	90.56% FEB-22
7	2277964	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 84263 MIGUEL JIMENEZ ESPARSA DEL CASERIO DE POCHGOJ DEL C.P. DE SECCHA, DISTRITO DE LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	6,038,681.35	180	17/01/2021	15/07/2021	19/02/2022	SUSPENDIDA	suspendida del 19 de febrero del 2022, Por precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo.	21.75% FEB-22
<b>PROVINCIA DE HUAYLAS</b>										
8	2467118	CREACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE HUANAYO DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,616,563.82	150	16/03/2022	12/08/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 16 de marzo del 2022	21.07% MAR-22
9	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	240	4/09/2020	1/05/2021	22/07/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 21 de junio del 2021, Por cambio de residente de obra (personal clave). * Mediante CARTA 002945-GRA/GRI, Se le comunica la autorizacion de cambio de residente de obra. *Pero el contratista presento un nuevo documento, Solicitando cambio de residente de obra, debido su residente renuncio, por lo que mediante CARTA 000329-GRA/GRI se le comunica a la empresa ejecutora que es IMPROCEDENTE el cambio de residente (SISGEDO - 01905892 - 01170696 ).	69.69% JUN-21
<b>PROVINCIA DE ASUNCION</b>										
10	2445177	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE TUCUJIRCA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,836,913.25	120	8/02/2022	07/06/2022	11/03/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 11 de marzo del 2022, Por precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo.	12.51% MAR-22

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS-PARALIZADAS EN EL I TRIMESTRE (01 DE ENERO - 31 DE MARZO) -2022**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
11	2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DREANJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	17,345,703.31	540	24/04/2018	15/10/2019	13/03/2020	I.E	I.E. *El supervisor de obra remitió el estado situacional a la entidad, manifestando. Que la obra se encuentra paralizada e ingresa a la intervención económica del 01 de diciembre del 2019. Asimismo la obra cuenta en total 15 valorizaciones (SISGEDO - 1974122 / 1215416)	<b>55.71% NOV-19</b>
12	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	120	1/01/2022	30/04/2022	1/03/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 01/03/2022, Por precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo	<b>27.16% FEB-22</b>
13	2442668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	SEC-S	120	11/03/2020	08/07/2020	13/01/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 16 de Diciembre del 2021, Por precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo	<b>71.25% DIC-21</b>
<b>PROVINCIA DE CARHUAZ</b>										
14	2236839	MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHUCCHUN, TRAMO PUENTE CHUCCHUN RIO SANTA, DISTRITO DE ACOPAMPA CARHUAZ-ANCASH	5,674,305.40	90	08/10/2020	05/01/2021	14/01/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 07 de diciembre del 2021, Por precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo	<b>71.82% DIC-21 CONTRACTUAL 88.45% NOV-21 ADICIONAL</b>
15	2340462	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	2,147,509.13	120	5/01/2022	4/05/2022	2/07/2022	EJECUCION	Suspendida del 01/02/2022, por falta del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA). *Mediante CARTA 000012-2022-CONSORCIO, el supervisor de obra comunica finalización de causal de suspensión de la obra, debido que mediante RD N° 140-2022-DDC ANC/MC fue aprobado su PMA. (SISGEDO 1205685). *De acuerdo a ello mediante CARTA CIRCULAR 000104-GRA/GRI, se solicitó reinicio del proyecto. (01960495 - 01205685 )	<b>7.05% ENE-22</b>
16	2243453	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	3,208,066.53	150	05/11/2020	03/04/2021	20/08/2021		Suspendida del 20 de agosto del 2021, Por aprobación del adicional N°02 Y deductivo N°01 y 2, lo cual fue aprobado mediante resolución de GGR N° 49-2022-GRA/GGR (SISGEDO - 01919713 - 01158497 ). * Pero el contratista mediante CARTA 000009-2022-CONSORCIO SEVIAP, el 04/03/2022, manifiesta que no podrán reiniciar el proyecto, por precipitaciones pluviales.	<b>70.25% AGO-21</b>
<b>PROVINCIA DE RECUAY</b>										
17	2380436	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 622 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY -DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,058,000.00	150	14/12/2021	12/05/2022	13/07/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 16 de marzo del 2022, Por precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo	<b>8.92% MAR-22</b>
18	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	5,451,617.04	180	5/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 31 de enero del 2022, *Se encuentra en levantamiento de observaciones el adicional de obra. Por lo que mediante CARTA CIRCULAR 000111-GRA/GRI, se solicitó el reinicio de la obra (SISGEDO 1963838 - 1171477)	<b>0.41% ENE-22</b>
<b>PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD</b>										
19	2327624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE UCHUSQUILLO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	9,634,927.96	240	30/09/2020	27/05/2021	1/05/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 11 de marzo del 2022, por precipitaciones pluviales en el lugar de la obra.	<b>93.00% FEB-22 94.60% FEB-22 ADICIONAL CON DEC</b>
20	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA. DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	1,864,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	Suspendida del 14 de febrero del 2020, se encuentra en espera de aprobación de su Exp. De adicional con deductivo vinculante. *A la fecha se encuentra a la espera de subsanación de observaciones por parte de la empresa contratista, lo cual fue solicitado mediante CARTA 000896-GRA/GRI.	<b>94.1% FEB-20</b>
<b>PROVINCIA DE CORONGO</b>										

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS-PARALIZADAS EN EL I TRIMESTRE (01 DE ENERO - 31 DE MARZO) -2022**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
21	2236761	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH	3,663,211.14	180	19/12/2018	16/06/2019	20/02/2022	SUSPENDIDA	Suspendida, del 01/02/2022. Espera de aprobacion del exp. del deductivo puro, lo cual se encuentra en tramite (SIGGEDO - 01973609 -01189462 )	96.88% ENE-222
22	2249791	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 88138 PERPETUO SOCORRO, DEL C.P. PILLIPAMPA EN EL DISTRITO DE BAMBAS, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	2,908,138.39	29/05/1900	23/11/2019	20/04/2020	1/04/2022	EJECUCION	EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 21 de marzo del 2022	93.27% JUN-21
23	2341326	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CUSCA, DISTRITO DE CUSCA - CORONGO- ANCASH	3,783,428.76	180	20/04/2021	16/10/2021	25/03/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 01 de marzo 2022, por precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo.	83.81% FEB-22
<b>PROVINCIA DE CASMA</b>										
24	2434348	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASA BLANCA HUALGAYOC, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	23,100,280.49	180	30/09/2020	28/03/2021	2/05/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 23 de marzo del 2022, por crecida del rio	94.75% FEB-22 CONTRACTUAL 45.13% FEB-22 ADICIONAL
<b>PROVINCIA HUARAZ</b>										
25	2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	14,808,970.50	300	01/12/2020	26/09/2021	19/02/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 23 de octubre del 2021, Por precipitaciones pluviales y tormentas electricas en el lugar de trabajo. *Pendiente la aprobacion de ampliacion de plazo, lo cual se encuentra en tramite (SIGGEDO - SCSLO - 01977138 - 1202050 ) *El Exp. de adicional con deductivo se aprobo mediante resolucion de GGR N° 058-2022-GRA-GGR, el 11/03/2022 (SIGGEDO - 01932601 -1140615 )	54.83% OCT-21
26	2276296	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR. PALMA REAL EN LA URBANIZACION SAN MIGUEL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	1,886,577.47	120	22/11/2021	21/03/2022	20/05/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01/03/2022	36.26% MAR-22
27	2454367	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CISEA NICRUPAMPA DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,383,223.24	240	22/10/2021	18/06/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 22/10/2021 * Su ampliacion de plazo se decreto INFUNDADA mediante RGGR N° 026-2022-GRA-GR.	24.2% MAR-22
28	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,605.98	270	10/12/2018	05/09/2019	11/10/2019	SUSPENDIDA	Suspendida del 16 Ago-2019. *Pendiente la aprobacion del adicional de obra, lo cual se encuentra en tramite (SIGGEDO - SGEI - 01952015 - 01183584 ).	53.02% AGO-19
29	2467768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	11,117,053.31	300	04/02/2022	30/11/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 03 de febrero del 2022 *Tiene consultas pendientes, lo cual se solicito al proyectista su pronunciamiento mediante OFICIO 000060-GRA/GRI/SGEI (SIGGEDO 01971808 - 01208545 )	12.17% MAR-22
30	308740	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	3,016,113.85	150	3/11/2021	01/04/2022	4/06/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 01/02/2022, por la disponibilidad de terreno de la PTAR *Por lo que mediante CARTA N° 001-2022, el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Quenuayoc - Independencia, informa que se soluciono respecto a la disponibilidad de terreno de la ubicacion del PTAR. Por lo que mediante CARTA CIRCULAR 000082-GRA/GRI, se solicito reinicio del proyecto (SIGGEDO 01948049 - 01195077 )	38.52% ENE-21
31	2276296	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR. PALMA REAL EN LA URBANIZACION SAN MIGUEL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	1,886,577.47	120	22/11/2021	21/03/2022	20/05/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01/03/2022	36.26% MAR-22
32	2474276	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOTALE BAJA DEL SECTOR RAYPA ALTA DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,345,974.82	90	23/02/2022	23/05/2022	-	EJECUCION	Se iniciaron los trabajos el 24/02/2022 * Mediante CARTA NOTARIAL 000013-GRA/GRI, se solicito el cumplimiento de obligaciones a la ejecucion de obra, bajo apercibimiento de resolucion de contrato, a la empresa ejecutora. (SIGGEDO 01947851 - 01188160 ) *Mediante INFORME 000828-GRA/GRI/SGSLO, se solicito pronunciamiento de la SGASG respecto a supuesto desconocimiento del ING. HECTOR MANUEL HUAPALLA PAJARES como residente de obra (SIGGEDO 01947416 - 01188160 )	
33	2462463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	989,502.04	90	4/10/2021	01/01/2022	-	EJECUCION	*Mediante INVITACIONES 0000005/N, la empresa ejecutora realiza la invitacion para la conciliacion, por lo que mediante INFORME 000026-GRA/GRI-AS, el inspector de obra remite el informe para fines de conciliacion (SIGGEDO 01962298 -01184013 )	44.34% DIC-21

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS-PARALIZADAS EN EL I TRIMESTRE (01 DE ENERO - 31 DE MARZO) -2022**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
34	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 05 Octubre del 2020, debido a falta de saneamiento de terrenos.	<b>21.87% SEP-20</b>
<b>PROVINCIA DE POMABAMBA</b>										
35	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL,RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	21/10/2019	SUSPENDIDA	Suspendida del 07 de octubre del 2019, *A la fecha se encuentra con orden de servicio el supervisor de obra, a la fecha se encuentra en elaboracion del exp. Del adicional de obra. * Se solicito por segunda vez la elaboracion de la ADENDA del contrato debido que Uno de los consorciados fallecio por COVID-19. (SISGEDO 01804426), pero manifestaron de abastecimiento que faltan datos para la elaboracion de la adenda.	<b>85.09% SEP-19</b>
<b>PROVINCIA DE YUNGAY</b>										
36	2337975	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ALLPAQUITA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	3,594,933.32	180	3/05/2021	29/10/2021	6/03/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 02/03/2022, por precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo, a la fecha se encuentra en coordinaciones para el reinicio debido al cese de las precipitaciones pluviales. *Ademas se encuentra pendiente la aprobacion de Exp. Del adicional de obra,por lo que mediante CARTA 000917-GRA/GRI se solicito levantamiento de observaciones respecto al exp. Del adicional de obra (SISGEDO 01970107 - 01204964 )	<b>75.53% MAR-22</b>
37	2459338	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,283,942.93	120	14/06/2021	11/10/2021	31/12/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de diciembre del 2021 *Se encuentra a la espera de aprobacion del exp. de adicional con deductivo vinculante, lo cual mediante CARTA CIRCULAR 000121-GRA/GRI se solicito el levantamiento de observaciones del exp. del adicional con deductivo (SISGEDO - 01972623 - 01157904 )	<b>63.09% DIC-21</b>
38	2344692	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N86641 SOL DEL HUASCARAN - NIVEL INICIAL - PRIMARIA DEL CASERIO DE ARHUAY, DISTRITO DE RANRAHIRCA - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH	3,256,932.27	180	20/11/2020	18/05/2021	15/11/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 01 de diciembre del 2021, *Espera de aprobacion del exp. de adicional N° 01, lo cual se encuentra con en tramite (SISGEDO - 01977274 -01171907 )	<b>81.19% NOV-21</b>
<b>PROVINCIA DE SANTA</b>										
39	2334524	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES RURALES CAYLAN Y KM 15, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	3,331,151.67	180	15/12/2020	12/06/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de mayo del 2021 *Se encuentra en espera de aprobacion del adicional con deductivo vinculante, lo cual se encuentra en tramite ( SISGEDO- SG -01976022 - 01103616 )	<b>72.5% MAY-21</b>
<b>PROVINCIA DE BOLOGNESI</b>										
40	2452259	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE UCLITA EN LA LOCALIDAD DEL LLACLILA DEL DISTRITO DE ABELARDO PARDO LEZAMETA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,950,000.00	180	7/12/2021	4/06/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 19/03/2022, debido que se aprobo el cambio de su residente de obra,	<b>18.86% ENE-21</b>
41	2415769	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO OLIVO - CALLCA - NUCAJ CANIS - DISTRITO DE CANIS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,665,841.43	120	9/02/2022	08/06/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 09 de febrero del 2022	<b>61.25% MAR-22</b>
<b>PROVINCIA DE SIHUAS</b>										
42	2404537	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUANZA, HUASCO Y CENTRO POBLADO DE QUILCA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION - ANCASH	5,835,814.77	216	13/01/2020	15/08/2020	30/04/2021	EJECUCION	Paralizada del 30 de abril del 2021, *Espera de aprobacion de adicional deductivo vinculante, lo cual se encuentra en tramite ( SISGEDO - 01963608 / 01165738 )	<b>86.41% ABRI-21</b>
43	2272234	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 249 DEL CENTRO POBLADO DE QUILCA (ALTO), DISTRITO DE ACOBAMBA - SIHUAS - ANCASH	3,303,156.54	150	4/03/2022	31/07/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 04/03/2022	<b>42.97% MAR-22</b>
<b>PROVINCIA DE OCROS</b>										
44	2458946	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR COCHAPATA DEL DISTRITO DE CAJAMARQUILLA - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,113,263.48	180	4/03/2022	30/08/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA La obra se inicio el 04/03/2022	<b>25.16% MAR-22</b>
<b>PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI</b>										

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS-PARALIZADAS EN EL I TRIMESTRE (01 DE ENERO - 31 DE MARZO) -2022**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
45	2468689	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN PEDRO DE UCHUPATA, YURAYACU Y RANCHAS, DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,956,135.33	180	26/09/2020	24/03/2021	14/12/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 11/12/2021. *Su adicional con deductivo N° 03, se aprobo mediante resolucion GGR N° 048-2022- GRA/GGR *Por lo que mediante CARTA CIRCULAR 000073-GRA/GRI, solicito el reinicio inmediato del proyecto (SISGEDO - GRI -01936718 )	<b>73.59%</b> <b>NOV-21</b>