

SITUACION ACTUAL DE LAS OBRAS EN EJECUCION-2019

1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
N°	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.	FECHA DE EJECUCION		AMPLIACION DE PLAZO N°	FECHA TERMINO REAL (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO DE LA OBRA S/.	INICIO	TERMINO								
PROVINCIA DE AIJA													
1	112576	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REPRESA Y CANAL PANCAN DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA	6,189,253.48	10/04/2017	05/12/2017	AMP.N° 01 = 87 dias AMP.N° 02 = 83 dias	17/05/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. REYNALDO REYES ROQUE	ING. ALDO BUSTOS RONDON	SUSPENDIDA POR APROBACION DE ADICIONAL - DEDUCTIVO	78.18%
2	210177	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE MALLACAYAN, DISTRITO DE LA MERCED	3' 822,988,93	-	-	-	-	CONTRATA	EN PROCESO	ING. LUIS ALBERTO NECIOSUP	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	SIN INICIO POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	0.00%
PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI													
3	241689	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES CANLLA, AMA PAJUELO TOMA Y SANTA RITA, DISTRITO DE CHINGAS-ANTONIO RAIMONDI-ANCASH	4,151,578.64	01/06/2018	27/12/2018	SOLICITO AMPLIACION	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. FIDENCIA MARCELINA ROSALES LEON	ING. CALONGE ELVIN ERASMO	SUSPENDIDA POR APROBACION DE ADICIONAL - DEDUCTIVO	86.67%
4	133092	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ANTONIO RAIMONDI DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - REGION ANCASH	10,772,406.55	01/06/2018	26/01/2019	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	EMILIO ARROYO PEREZ	ING. RAUL EMILIO CABRERA MEDINA	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir de 25 Feb 2019	91.99%
PROVINCIA DE ASUNCION													
5	325993	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86344 JAVIER HERAUD PEREZ , ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION, ANCASH	6,126,453.25	07/04/2018	02/12/2018	AMP.N° 01 = 12 dias AMP.N° 02 = 03 dias AMP.N° 03 = 30 dias AMP.N° 04 = 03 dias	19/01/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. EDWIN ARMANDO MIRANDA AGUIRRE	ING. JAIME GABRIEL ALVAREZ	EN EJECUCION FISICA	85.83%
6	372748	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, PROVINCIA DE CHACAS-ANCASH	17,345,703.31	24/04/2018	15/10/2019	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. RAUL EDGAR CASTILLEJO MELGAREJO	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir del 2 Ener 2019	32.46%
7	329836	CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH	5,753,029.67	01/06/2018	27/11/2018	suspension de plazo 08/02/2018 al 01/06/2018 01/06/2018 al 02/07/2018 01/10/2018 al 17/12/2018	25/03/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MARCEL ARTURO CARDENAS MUÑOZ	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	SOLICITA SUSPENSION POR TEMA DE LLUVIAS FRECUENTES	20.01%
8	351199	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SOCOS, PIÑA, ACURMA COLPACHICO, CUSHURUJ, EN EL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH	6,702,205.23	15/02/2018	11/11/2018	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. HILTON GUILLERMO ROSALES VARGAS	ING. RAUL EMILIO CABRERA MEDINA	EN EJECUCION FISICA (se levanto suspension en marzo)	81.47%
PROVINCIA DE BOLOGNESI													
9	380128	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHAPUQUIO, HILACUTA, JAYASHPAMPA, POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA, DISTRITO DE HUASTA-BOLOGNESI-ANCASH	1,273,449.59	12/12/2018	10/04/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. ANTONIO GLANDEL RAMIREZ (inspector)	-	solicita suspension por tema de lluvias frecuentes	65.89%
10	274866	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL OCUPAMPA-MUTGO, DISTRITO DE AQUIA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,670,421.27	29/09/2018	28/03/2019	-	-	POR IMPUESTOS	PARALIZADA	ING. MAURICIO GUEDELIO ASIS ESPINOZA	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA ROJAS	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS a partir del 28 feb - 2019	34.23%
11	241274	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL TUCU - CHIQUIAN EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH	18,114,706.83	05/12/2016	23/11/2017	AMP.N° 01 = 54 dias AMP.N° 02 = 82 dias AMP.N° 04 = 27 dias Trato Direct = 254 dias AMP.N° 09 = 87 dias AMP.N° 10 = 71 dias AMP.N° 11 = 06 dias	4/05/2019	POR IMPUESTOS	EJECUCION	ING. JEOVANA E. TABOADA RODRIGUEZ	ING. NORKA CORAL JAMANCA	SOLICITA SUSPENSION POR TEMA DE LLUVIAS FRECUENTES	51.13%

SITUACION ACTUAL DE LAS OBRAS EN EJECUCION-2019													
1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
N°	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.	FECHA DE EJECUCION		AMPLIACION DE PLAZO N°	FECHA TERMINO REAL (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO DE LA OBRA S/.	INICIO	TERMINO								
12	2402989	CREACION DE TROCHA CARROZABLE TICLOS PROVINCIA DE BOLOGNESI REGION ANCASH	1' 158,527.30	09/03/2019	06/07/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. DUEÑAS AGUIRRE ANTONY	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	EN EJECUCION FISICA	0.00%
PROVINCIA DE CARHUAZ													
13	7959	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ-RED CARHUAZ-ANCASH	1' 582,399.46	22/12/2018	05/05/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. MAZA RUBINO DAVID NONATO	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	EN EJECUCION FISICA	58.07%
14	2416365	MEJORAMIENTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ANEXO DE SAUCIPUQUIO DEL CASERIO DE HUELLAP-DISTRITO DE ATAQUERO-PROVINCIA DE CARHUAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH	1' 719,862.57	10/12/2018	09/04/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. POCROY RAMIREZ EDGAR ULISIS	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA	EN EJECUCION FISICA	94.97%
15	311574	INSTALACION DE EDUCACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCLARIZADA DE LA I.E. N° 446 DE LA LOCALIDAD DE PURHUAY DEL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH	1' 615,466.36	19/11/2018	17/04/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING.SALAZAR ARTURO CORDOVA LUIS	ING. RAUL CABRERA MEDINA	EN EJECUCION FISICA	74.34%
16	374790	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA MARCARA-CHANCOS-CRUCHE HUAPRA, DISTRITO DE MARCARA-CARHUAZ-ANCASH	12,586,860.50	01/06/2018	26/01/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. LUIS ALBERTO OTINIANO ROLDAN	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir de 7 Mar 2019	35.36%
17	311572	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 448 DE LA LOCALIDAD DE YANARUMI DEL DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,623,027.74	28/09/2017	24/02/2018	AMP.N° 01 = 27 dias AMP.N° 02 = 26 dias AMP.N° 03 = 24 dias AMP.N° 04 = 12 dias	24/05/2018	CONTRATA	PARALIZADA	ING. LUIS TEODOSIO JAVIER CABANA	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	PARALIZADA POR ADICIONAL DE OBRA	90.39%
18	2195404	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION DE CHANCARMAYO JANGAS DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ-YUNGAR DISTRITO DE YUNGAR ; ANTA DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH	14' 182,189.17	-	-	-	-	CONTRATA	EN PROCESO	-	-	NO INICIA NO HAY SUPERVISOR	0.00%
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD													
19	322949	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO YAUYA-YANACOCCHA (L=4+400 KM), DISTRITO DE YAUYA- DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	2' 241,406.91	01/12/2018	29/04/2019	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. LUIS ALBERTO DIAZ VILCA	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir de 1 Feb 2019	59.37%
20	376864	MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES SAN MARTIN, 28 DE JULIO, 06 DE JUNIO, TUPAC AMARU, DANIEL A. CARRION, LEONCIO PRADO ATUSPARIA, RAMON CASTILLA, 02 DE MAYO Y LA AV. PACHACUTEC DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	5,584,569.76	11/05/2018	06/12/2018	AMP.N° 02 = 9 dias	15/12/2018	CONTRATA	EJECUCION	ING. ELVIS WALTER LARA RUIZ	ING. NORKA CORAL JAMANCA	EN EJECUCION FISICA	89.61%
21	377744	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO GANTUBAMBA, SAN JUAN-SHAQUICOCHA-DESPENSA, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	6,438,423.38	23/01/2018	21/07/2018	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. LUIS ALBERTO DIAZ VILCA	ING. BENIGNO GONZALES GARCIA	SUSPENDIDA POR APROBACION DE ADICIONAL-DEDUCTIVO	69.92%
22	357187	MEJORAMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE POMALLUCAY, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	2' 556,757.93	07/01/2019	06/06/2019	-	-	CONTRATA	EN EJECUCION	ING. SALAZAR AYALA LIONEL JOSE	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	EN EJECUCION FISICA	13.32%
PROVINCIA DE CORONGO													
23	254937	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH	3' 663,211.14	19/01/2019	18/07/2019	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. WALTHER JAVIER AGUILAR ARMAS	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS	29.60%
PROVINCIA DE HUARAZ													
24	275268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10'294,605.98	10/12/2018	06/09/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. DESIDERIO CHAVEZ YAURI	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	SOLICITA SUSPENSION POR TEMA DE LLUVIAS	17.57%

SITUACION ACTUAL DE LAS OBRAS EN EJECUCION-2019

1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
N°	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.	FECHA DE EJECUCION		AMPLIACION DE PLAZO N°	FECHA TERMINO REAL (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO DE LA OBRA S/.	INICIO	TERMINO								
25	287394	CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANO FRENTE AL RIESGO DE ALUVION DE LA SUB CUENCA DE QUILLCAY, MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE WARAQ, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ	4'711,782.85	-	-	-	-	CONTRATA	EN PROCESO	ING. MATILDO FLORENCIO VIOLETA TOVAR	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA ROJAS	POR INICIAR	0.00%
26	292856	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR-LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -HUARAZ-ANCASH	6,247,496.44	05/07/2018	01/03/2019	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ENRIQUE SAUCEDO RUIZ	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	SUSPENDIDA POR DISCREPANCIAS CON MUNICIPIO A partir del 1 Ene 2019	51.67%
27	-	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA DE HUARAZ - ANCASH	9,051,325.38	01/06/2016	07/07/2018	AMP.N° 01 = 15 dias AMP.N° 02 = 123 dias AMP.N° 03 = 284 dias AMP.N° 04 = 163 dias AMP.N° 05 = 33 dias AMP.N° 06 = 31 dias AMP.N° 07 = 37 dias AMP.N° 08 = 85 dias	21/06/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ROLANDO ILICH CASTROMONTE ARIAS	ING. ALDO BUSTOS RONDON	SUSPENDIDA POR FALTA DE ENTREGA DE AMBIENTES	60.18%
28	381365	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE EL PELIGRO DE EROSION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO SANTA EN SU MARGEN IZQUIERDO, EN EL CASERIO DE KEHUAPAMPA-QUECHCAQP, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ-REGION ANCASH	1'798,110.36	20/12/2018	20/03/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. YORI ELOY HUAMAN ROMERO	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA ROJAS	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir del 13 Feb 2019	55.65%

PROVINCIA DE HUARI

29	172977	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRINCIPAL TRAMOS: RURICUCHU-ANYANGA-HUARAC-URANCHACRA-GUISALIA-DISTRITO DE HUANTAR-HUARI-ANCASH	5'243,040.37	26/12/2018	23/06/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. GREGORIO EUTIMO ALCANTARA TARAZONA	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA ROJAS	EN EJECUCION FISICA	47.97%
30	274725	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86335 DEL NIVEL PRIMARIO DE CAJAY, DISTRITO DE CAJAY-HUARI - ANCASH	5,874,161.00	22/05/2018	16/01/2019	AMP.N° 01 = 30 dias AMP.N° 02 = 30 dias	17/03/2019	CONTRATA	EJECUCION	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	ING. LUIS ALFREDO QUISPE	EN EJECUCION FISICA	89.60%
31	341058	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. INICIAL N° 686 MARCASH, DISTRITO DE HUCCHIS-HUARI-ANCASH	1'763,921.53	24/01/2019	24/05/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. VILLAORDUÑA EUCLIDES ULISES	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	SOLICITA SUSPENSION POR TEMA DE LLUVIAS DISCREPANCIAS CON LA SUPERVISION	0.00%
32	373010	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRAMO HUACHAC-HUAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACHIS-DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH	4'154,829.49	23/01/2019	21/06/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. YOFRE BLACIDO QUIROZ ESPADA	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	EN EJECUCION FISICA	39.31%
33	264620	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE 3N (CATAC) - TUNEL KAHUISH - CHAVIN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE - 14A (SUCCHA), PROVINCIAS DE RECUAY Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH (CONSERVACION RUTINARIA)	53'198,565.35	18/03/2016	17/03/2021	-	-	POR IMPUESTOS	EJECUCION	ING. SEGUNDO VASQUEZ (Inspector)	-	EN EJECUCION FISICA	53.69%
34	251838	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DEL SERVICIO DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE HUARICOCHA, HUISHIN, CRUZ BLANCA Y RAHUA, CENTRO POBLADO DE HUISHIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR-HUARI-ANCASH. II ETAPA	5'830,392.86	28/12/2018	25/07/2019	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. HERRERA COPITAN FIDEL JESUS	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA ROJAS	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir del 28 Feb 2019	15.97%
35	355480	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHURANAN TACTABAMBA DISTRITO DE RAPAYAN HUARI-ANCASH	989,330.17	23/01/2019	23/04/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. MARCO LOPEZ CALLE (Inspector)	-	EJECUCION FISICA	90.10%

PROVINCIA DE HUARMEY

36	227337	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH	2,123,784.67	19/05/2018	15/09/2018	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. HECTOR GUILLERMO DEPAZ DEXTRE	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	SUSPENDIDA POR RESOLUCION DE CONTRATO	20.18%
----	--------	---	--------------	------------	------------	---	---	----------	------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------

PROVINCIA DEL HUAYLAS

37	349365	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR HUANCAYOC, DISTRITO DE HUATA-HUAYLAS-ANCASH	1'799,244.22	27/12/2018	25/04/2019	AMP.N° 01 = 20 dias	31/05/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO	ING. RAUL EMILIO CABRERA MEDINA	EN EJECUCION FISICA	48.89%
----	--------	--	--------------	------------	------------	---------------------	------------	----------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------	--------

PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA

SITUACION ACTUAL DE LAS OBRAS EN EJECUCION-2019

1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
N°	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.	FECHA DE EJECUCION		AMPLIACION DE PLAZO N°	FECHA TERMINO REAL (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO DE LA OBRA S/.	INICIO	TERMINO								
38	337241	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE SAN MIGUEL, MOYOBAMBA, UNHUANAY, GORGASH, MOLINOHIRCA, TRANCA Y SOCOSBAMBA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA-ANCASH	6,899,345.54	19/05/2018	14/01/2019	AMP.N° 01 = 42 dias	29/01/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ANIBAL CHUDAN HEREDIA	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	SUSPENDIDA POR TEMAS SOCIALES A partir del 29 Ene 2019	99.41%
39	312319	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 570 Y N° 84140 DE PALLAHUASI, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	6,555,765.20	09/11/2017	05/08/2018	MEDIANTE CONCILIACION SE EVITO RESOLUCION DE CONTRATO (se otorgo nueva fecha termino)	17/03/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO	ING. JOSE RAMIREZ CALLE	SOLICITA SUSPENSION POR TEMA DE LUVIAS FRECUENTES	49.76%

PROVINCIA DE PALLASCA

40	379809	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 2625 DE LA LOCALIDAD DE CABANA DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	1'496,227.27	15/10/2018	12/02/2019	SOLICITO AMPLIACION	-	CONTRATA	EJECUCION	ING.ANTONIO GLANDEL RAMIREZ (inspector)	-	EN EJECUCION FISICA	38.48%
41	2403979	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA-DISTRITO DE TAUCA-PROVINCIA DE PALLASCA-REGION ANCASH	5'174,908.60	20/11/2018	17/07/2019	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MANUEL SARMIENTO IGNACIO	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	SUSPENDIDA POR POSIBLE INTERVENCION ECONOMICA	2.07%
42	2405357	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APOSTOL SANTIAGO DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	2'789,454.49	02/05/2019	28/09/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. FIGUEROA ALVARADO YOFRE DONATO	ING.WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019	0.00%

PROVINCIA DE POMABAMBA

43	2416390	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA CIUDAD DE POMABAMBA DEL DISTRITO DE POMABAMBA -PROVINCIA DE POMABAMBA-DEPARTAMENTO DE ANCASH	1'737,733.21	12/12/2018	26/03/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. JAVIER CHAUPE HERNANDEZ	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	SOLICITO SUSPENSION POR TEMA DE LLUVIAS	52.64%
44	38554	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	18,668,231.67	-	-	-	-	CONTRATA	EN PROCESO	ING. LORENZO DE LA CRUZ SANCHEZ (inspector)	-	SIN INICIO (demora en la firma del contrato de Supervision)	0.00%
45	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL,RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUABAMBA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	972,337.12	28/02/2019	25/09/2019	suspension de plazo 29/03/2019 al 23/04/2019	21/10/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. LORENZO DE LA CRUZ SANCHEZ (inspector)	-	EN EJECUCION FISICA	0.00%

PROVINCIA DE RECUAY

46	242706	MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE JULIO C. TELLO Y LIMA ENTRE LA AV. PERU Y SUECIA; ELIAS LEON ENTRE AV. 31 DE MAYO Y SUECIA; 08 DE ENERO, PROGRESO, ATUSPARIA, ANCASH Y CHAVIN ENTRE LA AV. 31 DE MAYO Y HOLANDA; YUNGAY, HUAYLAS Y CONCHUCOS ENTRE LA AV. 31 DE MAYO - SUECIA DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC-RECUAY-ANCASH	4'206,593.32	22/12/2018	19/07/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. YOFRE DONATO FIGUEROA ALVARADO	ING. NORKA CORAL JAMANCA	EN EJECUCION FISICA	25.84%
47	373160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURA RECUAY, PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO, DEPORTIVO, CULTURAL Y ARTESANAL, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY-ANCASH	7,579,535.31	09/04/2018	02/02/2019	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ARTURO LUIS SALAZAR CORDOVA	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir de 21 Dic 2018	82.06%
48	178690	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TAYAPAC PARARIN, DISTRITO DE COTAPARACO, TAPACOCHA, PARARIN Y LLACLIN PROVINCIA DE RECUAY, REGION ANCASH	6'392,898.92	27/12/2018	25/07/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. EDWIN GILBERTO ROJAS ROJAS	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA	EN EJECUCION FISICA	52.42%

PROVINCIA DE SANTA

49	275231	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES MARINAS EN EL P.J. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	17,859,224.29	14/02/2018	11/10/2018	AMP.N° 01 = 66(quedo sin efecto por silencio administrativo)considerese 116 dias AMP.N° 02 = 36 dias	12/03/2019	CONTRATA	PARALIZADA	MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	EN EJECUCION FISICA	84.30%
----	--------	---	---------------	------------	------------	---	------------	----------	------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------

SITUACION ACTUAL DE LAS OBRAS EN EJECUCION-2019

1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
N°	SNIP/ UNIFICAD O	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.	FECHA DE EJECUCION		AMPLIACION DE PLAZO N°	FECHA TERMINO REAL (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO DE LA OBRA S/.	INICIO	TERMINO								
50	266718	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA CALLE MIRAMAR, DISTRITO DE COISHCO-SANTA ANCASH	1'318,100.16	01/01/2019	31/03/2019	solicita AMP. N° 01 por 13 dias	13/04/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. CASTAÑEDA GAMBOA ROSENDO RIQUELME	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	EN EJECUCION FISICA	81.31%
51	2432106	MEJORAMIENTO DE UN MINICOMPLEJO DEPORTIVO EL AMAUTA EN EL SECTOR 3C ZONA 3 URBANIZACION BUENOS AIRES, BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	1'796,271.26	28/01/2019	28/05/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. JOSE RAMIREZ CALLE (inspector)	-	EN EJECUCION FISICA	29.48%
52	2433445	RENOVACION DE TANQUE; EN EL EESS LA CALETA-CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH	319,103.60	26/01/2019	27/03/2019	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. LUIS ORELLANO LEON (inspector)	-	SUSPENDIDA POR ABSOLUCION DE CONSULTA	0.00%
53	2416436	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN PEDRO P.J. MIRAMAR BAJO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH. I ETAPA SNIP 2416436	7'379,275.73	19/02/2019	16/10/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. WILLIAM MANUEL GALLO JIMENEZ	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	EN EJECUCION FISICA	24.46%
54	2433673	CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO LAS BRISAS EN H.U.P VILLA MARIA SECTOR B MZ 12 LOTE 1 SECTOR SUB LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE-PROVICNIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH	1'798,375.00	25/01/2019	25/05/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. LUIS ROSALES ALAMO (inspector)	-	EN EJECUCION FISICA	35.80%

PROVINCIA DE SIHUAS

55	2293139	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE SIHUAS -ANCASH	1'040,475.18	01/02/2019	01/06/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. JOSE RAMIREZ CALLE (inspector)	-	SOLICITA SUSPENSIÓN POR TEMA DE LLUVIAS	17.46%
----	---------	---	--------------	------------	------------	---	---	----------	-----------	-------------------------------------	---	---	--------

PROVINCIA DE YUNGAY

56	382750	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE TUMPA DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH	7'011,510.05	13/12/2018	10/08/2019	-	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. FREDY GUERRERO POMA	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir de 4 Feb 2019	10.25%
57	345086	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MUSHO Y DE LOS CASERIOS DE PISCUY, APA GRANDE Y PARIANTANA DEL CENTRO POBLADO DE MUSHO, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH	12'147,200.30	28/12/2018	23/10/2019	-	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ	ING. JAIME GABRIEL ALVAREZ	EN EJECUCION FISICA	25.84%

OBRAS NUEVAS 2019**1**

SITUACION ACTUAL DE LAS OBRAS EN EJECUCION-2019

1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
N°	SNIP/ UNIFICAD O	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.	FECHA DE EJECUCION		AMPLIACION DE PLAZO N°	FECHA TERMINO REAL (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO DE LA OBRA S/.	INICIO	TERMINO								