

SITUACION ACTUAL DE LAS INVERSIONES LIQUIDADAS EN EL AÑO 2019

N°	1 SNIP/ UNIFICA DO	2 NOMBRE DE LA OBRA	4 PRESUPUESTO S/.		6 FECHA DE EJECUCION		8 MODALIDAD DE EJECUCION	9 ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	10 SUPERVISION O INSPECCION	11 COORDINADOR DE OBRA	12 MONTO TOTAL RECALCULADO (LIQUIDACION)	13 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
			5 COSTO DEL PROYECTO (según exp.)	5 MONTO DE LA OBRA	6 INICIO	7 TERMINO						
PROVINCIA DE CORONGO												
1	329131	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERIO DE YANAC, DISTRITO DE YANAC-CORONGO-ANCASH	3'414,480.29	3,164,604.05	09/04/2018	05/10/2018	CONTRATA	LIQUIDADADA	ING. WALTHER JAVIER AGUILAR ARMAS	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVAS ROJAS (liquidador)	3'217,580.29	80,428.44
2	350319	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. N° 88134 PEDRO PABLO ATUSPARIA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YANAC-CORONGO-ANCASH	5'275,102.56	4,873,927.63	30/01/2018	05/12/2018	CONTRATA	LIQUIDADADA	ING. RAFAEL ESCUDERO ESCUDERO	ING. JOSE RAMIREZ CALLE	4'997,914.02	103,986.39
PROVINCIA DE OCROS												
3	317995	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE CONGAS Y LA LOCALIDAD DE CONTAYCOCHA, DISTRITO DE CONGAS -OCROS-ANCASH	6'199,853.91	5,740,605.48	20/11/2017	14/11/2018	CONTRATA	LIQUIDADADA	ING. ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA	ING. MANUEL PORTELLA ROJAS	5'791,466.16	50,861.58