

ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS A CARGO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS - HASTA EL 20 MARZO DEL 2019

UNIDAD EJECUTORA: SEDE CENTRAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de Reporte: 20-03-2019

SUB GERENCIA DE OBRA

ITEM	META-2018	ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO S/		FECHA DE EJECUCIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN	COORDINADOR DE OBRA	AVANCE FISICO	ESTADO SITUACIONAL	ONSERVACIÓN
				EXPEDIENTE TÉCNICO	CONTRACTUAL/ CONVENIO	INICIO	TÉRMINO						
1.00	0118	5001038. MANT. DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL DE LA TOMA DE QUILLOC, DIST. DE AIJA, PROVINCIA DE AIJA-REGION ANCASH	DISTRITO AIJA, PROVINCIA AIJA	744,496.68	668,195.97	24/03/2018	21/07/2018	CONTRATO, A SUMA ALZADA	SUPERVISIÓN: ARQUI INGENIERIA CONTRATTISTAS GENERALES	ING. SUSAN CAROLINA PÉREZ FLORES	100.00%	CON ACTA DE RECEPCIÓN, POR LIQUIDAR	JEFE DE SUPERVISIÓN ING. KERLY SILENE ROSALES GOMERO
2.00	0125	MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EN LA LOCALIDAD DE SOCOSBAMBA, DISTRITO DE PISCOBAMBA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	DISTRITO PISCOBAMBA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA	206,078.77							0.00%	PARALIZADO, CUENTA SÓLO CON EXPEDIENTE TÉCNICO	
3.00	0127	5000937: MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE DEL CACERIO QUECHCAP, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH	DISTRITO HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ	190,111.12	190,112.00	13/02/2017	15/04/2017	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SUPERVISOR: ING. JUAN MOQUILLAZA TORRES		100.00%	CULMINADO, POR LIQUIDAR	01 AMPLIACIÓN DE PLAZO
4.00	0128	5001038: MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DEL CANAL CARHUA DEL DISTRITO DE CHINGAS, ANTONIO RAYMONDI ANCASH	DISTRITO CHINGAS, PROVINCIA ANTONIO RAIMONDI	185,027.14	194,937.46	2/01/2017	12/03/2017	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SUPERVISOR: ING. DARMELLY CÁCERES GUILLERMO	NO SE TIENE INFORMACIÓN	100.00%	CULMINADO, POR LIQUIDAR	Plazo 30 días y 40 días de ampliación de plazo
5.00	0129	5000936: MANTENIMIENTO DE LA SUB SEDE DE LA IE. CESAR VALLEJO MENDOZA DE CATAC, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO PROVISIONAL (COAR), DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY-REGION ANCASH	DISTRITO CATAC, PROVINCIA RECUAY	3,385,560.69	5,178,495.20	5/12/2016	10/11/2017	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SUPERVISOR: ING. MAGNO B. LÓPEZ TARAZONA		99.58%	PARALIZADO EL ADICIONAL SE ENCUENTRA AL 90.04%; Adicional N° 02 al 95.86%	MONTO ADICIONAL N° 01: 1,792,934.51, 07 AMPLAIONES DE PLAZO (300DIAS), AMP. PLAZO N° 08, TRAMITADO
6.00	0130	5000936: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL COLEGIO LA LIBERTAD, EN LA PROVINCIA DE HUARAZ-REGION ANCASH	DISTRITO HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ	1,121,075.22	1,051,370.00	7/02/2017	7/05/2017	CONTRATO, A SUMA ALZADA	INSPECTOR: ING. HERNAN ROSALES FLORES	ING. WALTER ITA ROBLES	100.00%	CULMINADO CON OBSERV. 2017	SIN RECEPCIÓN DE OBRA, EL 20/03/2018, SE HA REALIZADO LA INSPECCIÓN CON LA OCI
7.00	0131	5000937: MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE, TRAMO PUENTE PARIACOTO AL CASERIO DE PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH	DISTRITO PARIACOTO, PROVINCIA HUARAZ	210,000.00	210,000.00	No se tiene información	No se tiene información	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	No se tiene información		55.68%	CON RESOL. DE LIQUIDACIÓN PARCIAL (22/10/18)	PARALIZADO (DESDE 05/12/2015),
8.00	0133	5000953: "MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE APOYO SIHUAS, RED CONCHUCOS NORTE, DIST. DE SIHUAS, PROV. SIHUAS ANCASH"	DISTRITO SIHUAS, PROVINCIA SIHUAS	1,457,337.54	1,457,337.54	19/03/2018	15/08/2018	CONTRATO, A SUMA ALZADA	INSPECTOR: ING. WILLIAM EDMUNDO LOLI DIAZ	ING. SUSAN CAROLINA PÉREZ FLORES	100.00%	CULMINADO CON INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	SIN RECEPCIÓN DE OBRA

ITEM	META-2018	ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO S/		FECHA DE EJECUCIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN	COORDINADOR DE OBRA	AVANCE FÍSICO	ESTADO SITUACIONAL	ONSERVACIÓN
				EXPEDIENTE TÉCNICO	CONTRACTUAL/CONVENIO	INICIO	TÉRMINO						
9.00	0246	5000936: "MANTENIMIENTO DE GRADAS Y VEREDAS DE LA GERENCIA DE ADM. ASESORIA JURIDICA, PROCURADURIA, DESARROLLO ECONOMICO, PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT, DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA, DIST. INDEPEND. HUARAZ-ANCASH"	DISTRITO INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ	211,563.56	198,167.61	1/08/2018	28/11/2018	CONTRATO, A SUMA ALZADA	INSPECTOR: ING. WILLIAM EDMUNDO LOLI DIAZ	ING. SUSAN CAROLINA PÉREZ FLORES	100.00%	CULMINADO CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	Plazo 45 días, mas 75 días de ampliación de plazo; falta cumplir con algunas observaciones
10.00	0275	5000936: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-PISO Y COBERTURA DEL COLISEO CERRADO DE HUARAZ-ANCASH"	DISTRITO HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ	28,938.62	28,938.62	12/11/2018	25/11/2018	CONTRATO, A SUMA ALZADA	SUPERVISOR: ING. WALTER ITA ROBLES		100.00%	CULMINADO, POR LIQUIDAR	CON ACTA DE RECEPCIÓN
11.00	0317	5000953: MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA FLORIDA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH	DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA	230,751.76	193,151.76	31/12/2018	28/02/2019	CONTRATO, A SUMA ALZADA	SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES		100.00%	POR RECEPCIONAR	Fecha entrega de terreno 28/12/2018; plazo 60 días
12.00	0322	5000936: REUBICACION E INSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS PARA AFECTADOS DEL INCENDIO EN AA. HH. VILLA MADRID, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH	DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA	298,196.55	285,196.55	14/12/2018	11/02/2019	CONTRATO, A SUMA ALZADA	INSPECTOR: ING. WALTER ITA ROBLES	ING. SUSAN CAROLINA PÉREZ FLORES	100.00%	CULMINADO, POR LIQUIDAR	LA ACTIVIDAD FUE CULMINADO EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2018
13.00	0323	5000936: MANT. DE DISR-CETUR SEDE CHIMBOTE DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROV. DEL SANTA	DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA	218,708.55	204,320.00	17/12/2018	15/02/2019	CONTRATO, A SUMA ALZADA	INSPECTOR: ING. MANUEL G. PORTELLA ROJAS		100.00%	CON OBSERVACIONES, A FALTA DE INSPECTOR	
14.00		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN DEL CASERÍO DE PITEC, DISTRITO DE HUALLAPAMPA - RECUAY - ANCASH	DISTRITO HUALLAPAMPA, PROVINCIA RECUAY	269,637.08	254,785.88	20/07/2017	21/03/2018	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SUPERVISOR: ING. WALTER JULIO ROJAS GUERRERO		100.00%	CULMINADO 2018, CON ACTA DE RECEPCIÓN	CUENTA CON UNA PARALIZACIÓN Y 02 AMPLIACIONES DE PLAZO
15.00		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDS DE CARHUAZ - RED CARHUAZ - ANCASH	DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA CARHUAZ	1,524.392.63	1,524.392.00	20/12/2015	29/09/2016	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		INSPECTOR: ING. BENIGNO A. GONZALES GARCÍA	100.00%	CULMINADO 2018, CON INFORME TÉCNICO FINAL DE OBRA	MONTO FINAL DE OBRA S/ 1,716,274.80
16.00		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH	DISTRITO YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY - ANCASH	399,915.76	399,915.76	1/12/2018	15/01/2019	CONTRATO, A SUMA ALZADA				50.31% DE AVANCE FINANCIERO	NO SE CUENTA CON INF. TÉCNICA