

IOARR IV TRIMESTRE - 2020

1	2	3	4		5	6		7		8	9	10	11	12	13
			PRESUPUESTO S/.			PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION								
Nº	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO SUPERV.	MONTO OBRA			INICIO	TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES	% AV. FISICO		
1	2489675	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, CAMA CLINICA RODABLE Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO CARAZ - CARAZ DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	66,025.00	1,906,064.73	45	11/09/2020	25/10/2020	14/11/2020	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA tiene ampliacion de plazo por 20 días	79.58% Nov-20			
2	2489676	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CASMA - CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	78,595.72	1,940,441.21	45	10/09/2020	24/10/2020	01/01/2021	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	70.07% Nov-20			
3	2487100	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, CAMA CLINICA RODABLE Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL APOYO HUARI - HUARI EN LA LOCALIDAD HUARI, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	66,000.00	2,173,034.95	45	08/09/2020	22/10/2020	23/11/2020	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 16 de Noviembre, hasta la aprobacon de adicional de obra	51.40% Oct-20			
4	2489669	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HUARMEY - HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	66,025.00	2,078,881.52	45	10/09/2020	24/10/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 09 de Octubre, hasta la absolucion de las consultas hechas	15.82% Oct-20			
5	2489673	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, CAMA CLINICA RODABLE Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS RECUAY - RECUAY DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO ANCASH	66,025.00	1,874,203.59	45	22/09/2020	05/11/2020	19/11/2020	CONTRATA	EJECUCION	suspendida desde el 18 de Octubre.	27.42% Oct-20			
6	2489679	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, CAMA CLINICA RODABLE Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SIHUAS - SIHUAS DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH	66,025.00	1,997,988.19	45	11/09/2020	25/10/2020	09/11/2020	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 24 de Octubre, en espera de absolucion de consultas al E.T.	27.54% Oct-20			
7	2487691	REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE TERMOCICLADOR, CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL Y CABINA PCR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD (DIRESA) DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	42,500.00	974,557.04	45	08/09/2020	22/10/2020	03/11/2020	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 22 de Octubre, en espera de absolucion de consultas al E.T.	53.65% Oct-20			
8	2496399	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL EESS ELEAZAR GUZMAN BARRON - NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	31,500.00	477,103.81	60	05/10/2020	03/12/2020	-	CONTRATA	CULMINADA	obra culminada pendiente recepcion	100% Dic-20			
	2494504	CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y CONCENTRADOR DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA- DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	73,579.05	1,030,619.88	60	01/10/2020	29/11/2020	-	CONTRATA	CULMINADA	obra culminada pendiente recepcion	100% Nov-20			



IOARR IV TRIMESTRE - 2020

1	2	3	4		6	7		9	10	11	12	13
			PRESUPUESTO S/.			FECHA DE EJECUCION						
			MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		PLAZO EJECUCION (dias cal.)	INICIO					
10	2464911	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88027 SEÑOR DE PUMALLUCAY - YUNGAY , IE 86623 CESAR VALLEJO - YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	33,350.00	435,716.49	60	09/11/2020	07/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	45.89% Nov-20
11	2464503	CONSTRUCCION Y COBERTURA; EN EL(LA) IE 88275 SAN PEDRITO-CASMA; IE 1596- COMANDANTE NOEL, IE 1557-YAUTAN, IE 1710 SAN PEDRO DE ASIS- CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	31,250.00	302,793.12	90	02/11/2020	30/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	28.11% Nov-20
12	2464922	CONSTRUCCION Y COBERTURA; EN EL(LA) IE SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO- YUNGAY, IE JUAN MARIA VIANEY- CARHUAZ, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	227,726.54	60	03/12/2020	31/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	0.00%
13	2464917	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 312 - TINCO , IE 86286 SEÑOR DE LOS AUXILIOS - TINCO, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	25,076.81	286,702.38	60	12/10/2020	10/12/2020	-	CONTRATA	CULMINADA	obra culminada pendiente recepcion	100% Dic-20
14	2464919	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 86282 FRANCISCO ALEGRE S.- YUNGAY, IE JOSE CARLOS MARIATEGUI- TINGO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	19,910.00	267,520.69	60	01/12/2020	29/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	0.00%
15	2464934	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 409 MARIA AUXILIADORA - CARAZ , IE 128 JESUS MARTINEZ VILLAFRANCA - HUAYLAS, IE 1546 CARLOS BELISARIO TORRES TORRES - MATO, DISTRITO DE HUAYLAS, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	31,923.85	400,399.42	60	03/11/2020	01/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	43.60% Nov-20
16	2464928	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 86487 SIMON BOLIVAR PALACIOS - SANTO TORIBIO , IE 86484 EMILIANO HARO COLLAS - HUAYLAS, DISTRITO DE HUAYLAS, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	-	513,156.19	60	01/12/2020	30/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	0.00%
17	2464932	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88259 - MORO , IE 88326 - MORO , DISTRITO DE MORO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	25,000.00	320,945.26	60	13/11/2020	11/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	60.96% Nov-20
18	2464939	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 1564 - NUEVO CHIMBOTE , IE 1586 LOS PEQUEÑOS TRAVIESOS - NUEVO CHIMBOTE, IE 1570 - NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	30,900.00	298,962.57	60	01/12/2020	29/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	0.00%
19	2464929	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88081 - MORO , IE 88225 - MORO , DISTRITO DE MORO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	19,400.00	251,001.98	60	09/11/2020	07/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	93.39% Dic-20
20	2464937	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL(LA) IE 89005 PEDRO PAULET MOSTAJD - CHIMBOTE, IE 324 - NUEVO CHIMBOTE, IE 522 - NUEVO CHIMBOTE, IE 1558 - NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	31,900.00	320,402.28	120	16/12/2020	15/04/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	0.00%
		CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL(LA) IE 89508 - NEPEÑA, IE 1654-SAMANCO, IE 88060-SAMANCO, DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH'	-	211,515.60	90	19/11/2020	16/02/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	61.29% Dic-20



IOARR IV TRIMESTRE - 2020

1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13
			PRESUPUESTO S/.				FECHA DE EJECUCION							
Nº	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO SUPERV.	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	INICIO	TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES	% AV. FISICO		
22	2464926	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88007 - MORO , IE 88043 - MORO , DISTRITO DE MORO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	19,300.00	250,832.97	60	02/11/2020	31/12/2020	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	12.02% Nov-20		
23	2464950	"CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL(LA) IE 88038-SANTA, IE 88073-SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"	18,009.00	207,181.88	60	01/12/2020	29/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	0.00%		
24	2464959	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA IOARR: CONSTRUCCION Y COBERTURA; EN EL(LA) IE 88332 SANTA, IE 88399-SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CODIGO UNICO N 2464959	-	282,183.48	60	15/12/2020	12/02/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	0.00%		
25	2465370	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88409 - SANTA , IE 1620 - CACERES DEL PERU, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	-	196,958.58	60	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	en preparativos para iniciar su ejecucion	-		
26	2464947	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88367 - SAMANCO , IE 89525 - SAMANCO , DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	-	198,246.30	30	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	en preparativos para iniciar su ejecucion	-		
MONTO DE INVERSION TOTAL			842,294.43	19,445,140.65	S/ . 20,287,435.08									

IOARR PARALIZADAS	4
IOARR POR INICIAR	2
IOARR EN EJECUCION FISICA	17
OBRAS CULMINADAS	3
TOTAL	26

