

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 31 de Marzo - 2020

1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	19	20
N°	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
			MONTO OBRA		INICIO	TERMINO					
PROVINCIA DE AIJA											
1	210177	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE MALLACAYAN, DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE AIJA, ANCASH	3'822,988.93	150	14/11/2019	11/04/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	70.73% Mar-20
2	2412729	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,259,561.64	180	18/01/2020	15/07/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	13.00% Mar-20
PROVINCIA DE ASUNCION											
3	2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERIAS Y DREANJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, PROVINCIA DE CHACAS-ANCASH	17,345,703.31	540	24/04/2018	15/10/2019	13/03/2020	CONTRATA	PARALIZADA	paralizada desde el 01 Dic-2019; se encuentra para emision de resolucion que designa a Interventor, dado que contratista acepto la Intervencion Economica (SISGEDO=1383364)	55.71% Nov-19
4	329836	CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH	5,753,029.67	180	01/06/2018	27/11/2018	11/07/2019	CONTRATA	PARALIZADA	paralizada desde el 01 Jul-2019; Se encuentra en Asesoría Juridica, quien precisara si resulta conveniente la Intervencion Economica (SISGEDO=1386341)	31.37% May-19
5	2313902	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°86397 JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA LOCALIDAD DE MACUASH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	2,648,882.30	180	13/12/2019	09/06/2020	-	-	PARALIZADA	suspendida desde el 13 de Marzo por observaciones al Exp. Tecnico	4.92% Mar-20
6	272975	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 86399 JUAN PABLO II DEL CASERIO DE HUALLIN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,338,276.84	270	17/02/2020	12/11/2020	-	-	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	12.73% Mar-20
7	2442668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,619,703.54	120	-	-	-	-	POR INICIAR	el 14 de Febrero se firmo acta para diferir fecha de inicio, hasta la contratacion de la Supervision	0.00%
8	329298	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°. 86339 MAESTRO UGO DE CENSI EN EL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, ANCASH			-	-	-	-	POR INICIAR	obra por iniciar, aun no se tiene contrato de esta obra	0.00%
PROVINCIA DE BOLOGNESI											

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 31 de Marzo - 2020

1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	19	20
N°	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
			MONTO OBRA		INICIO	TERMINO					
9	380128	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHAPUQUIO, HILACUTA, JAYASHPAMPA, POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA, DISTRITO DE HUASTA-BOLOGNESI-ANCASH	1,273,449.59	120	12/12/2018	10/04/2019	15/11/2019	CONTRATA	PARALIZADA	se encuentra en STL, para emision de informe legal del supuesto contemplado en la normativa, con lo cual se procederia a la Resolucion de Contrato y/o Intervencion Economica (SIGEDO=1386742)	88.34% Oct-19

PROVINCIA DE CARHUAZ

10	374790	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA MARCARA-CHANCOS-CRUCHE HUAPRA, DISTRITO DE MARCARA-CARHUAZ-ANCASH	12,586,860.50	240	01/06/2018	26/01/2019	15/12/2019	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 12 Dic-2019, se aprobo adicional N°02 pero no se contemplo plazo de ejecucion	97.86% Dic-19
11	2288754	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA AV. PERU, PRESIDENTE, ANCASH, PROGRESO Y CENTRAL LOCALIDAD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH	6,995,964.42	240	01/02/2020	27/09/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	16.03% Mar-20
12	342042	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86293 SANTA URSULA DE HUALCAN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH			-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	obra por iniciar, aun no se tiene contrato de esta obra	0.00%
13	2340498	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°86986 DE LA LOCALIDAD DE PAMPA CORRAL, DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ - REGIÓN ANCASH".	1,374,694.01	120	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	obra por iniciar, aun no cuenta con supervision	0.00%

PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD

14	377744	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO GANTUBAMBA, SAN JUAN-SHAQUICOCHA-DESPENSA, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	6,438,423.38	180	23/01/2018	21/07/2018	3/01/2020	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 19 de Dic-2019 por motivo de lluvias	92.25% Dic-19
15	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	1,864,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 14 de febrero por absolucion de consulta	85.00% Feb-20
16	2320044	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1143, SEMILLITAS DEL SABER, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	2,261,727.85	210	16/11/2019	13/06/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	51.05% Feb-20
17	364056	EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE UCHUSQUILLO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH"			-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	obra por iniciar, aun no se tiene contrato de esta obra	0.00%

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 31 de Marzo - 2020

1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	19	20
N°	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
			MONTO OBRA		INICIO	TERMINO					
PROVINCIA DE CORONGO											
18	254937	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH	3'663,211.14	180	19/12/2018	16/06/2019	1/11/2019	CONTRATA	PARALIZADA	por elaboracion y aprobacion de Exp. Tecn. de Adicional Deductivo	95.61% Oct-19
19	2249791	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 88138 PERPETUO SOCORRO, DEL C.P. PILLIPAMPA EN EL DISTRITO DE BAMBAS, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	2,908,138.39	150	23/11/2019	20/04/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	56.00% Mar-20
20	2397595	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE HUARIRCA, CASHUCRO, COLLOTA, HUICHANGA Y RAYANPAMPA, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	6,881,557.83	240	17/12/2019	12/08/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA por tema de lluvias desde el 16 de febrero-2020	20.04% Feb-20
PROVINCIA DE HUARAZ											
21	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10'294,605.98	270	10/12/2018	06/09/2019	11/10/2019	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida, en espera de que la EPS, de la factibilidad al proyecto	51.51% Ago-19
22	287394	CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANO FRENTE AL RIESGO DE ALUVION DE LA SUB CUENCA DE QUILLCAY, MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE WARAQ, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ	4,711,782.85	360	14/05/2019	07/05/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	77.35% Mar-20
23	292856	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR-LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -HUARAZ-ANCASH	6,247,496.44	240	05/07/2018	01/03/2019	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA porque municipio ejecuta obra de agua y desague A partir del 1 Ene 2019	51.67% Dic-18
24	-	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA DE HUARAZ - ANCASH	9,051,325.38	360	01/06/2016	07/07/2018	30/10/2019	CONTRATA	EJECUCION	por verificar la culminacion de la obra por parte del coordinador	52.16% Set-18

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 31 de Marzo - 2020

1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	19	20
N°	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
			MONTO OBRA		INICIO	TERMINO					
25	2445809	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, CAMPAMENTO VICHAY S/N, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	819,280.33	60	20/11/2019	18/01/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA desde el 01/12/2019 por tema de exp. tecn.	15.97% Nov-19
26	320088	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	14,999,477.44	240	13/01/2020	08/09/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	30.59% Mar-20
27	266954	MEJORAMIENTO DE LA AV. PANORÁMICA DEL CRUCE DE LA URB. LAS LOMAS A LA CARRETERA DE HUANCHAC DEL SECTOR SÁNCHEZ CERRO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	2,908,754.47	180	03/03/2020	29/08/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	10.17% Mar-20
28	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	obra por iniciar, aun no cuenta con supervision	0.00%

PROVINCIA DE HUARI

29	264620	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE 3N (CATAC) - TUNEL KAHUISH - CHAVÍN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE - 14A (SUCCHA), PROVINCIAS DE RECUAY Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH (CONSERVACION RUTINARIA)	53,198,565.35	36 meses + 16 dias	18/03/2016	16/02/2021	-	POR IMPUESTOS	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	78.05% Dic-20
30	2234654	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DEL SERVICIO DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE HUARICOCHA, HUISHIN, CRUZ BLANCA Y RAHUA, CENTRO POBLADO DE HUISHIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR-HUARI-ANCASH. II ETAPA	5,830,392.86	210	28/12/2018	25/07/2019	6/03/2020	CONTRATA	EJECUCION	por verificar la culminacion de la obra por parte del coordinador	69.27% Ene-20

PROVINCIA DE HUARMEY

31	340539	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR HOYOS - DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH	1,608,460.22	120	20/01/2020	18/05/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	65.32% Mar-20
----	--------	--	--------------	-----	------------	------------	---	----------	------------	--	--------------------------------

PROVINCIA DE HUAYLAS

32	273982	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°86477 ESTENIO TORRES RAMOS,YURACOTO, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH	5,754,980.78	240	5/11/2019	2/07/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	50.45% Feb-20
----	--------	---	--------------	-----	-----------	-----------	---	----------	------------	--	--------------------------------

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 31 de Marzo - 2020

1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	19	20
N°	SNIP/ UNIFICAD O	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
			MONTO OBRA		INICIO	TERMINO					
33	354185	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	240	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	obra por iniciar, discrepancias en la entrega de terreno, existen predios con propiedad de terceros	0.00%
PROVINCIA DE OCROS											
34	2403968	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6726 DE LA LOCALIDAD DE VENADO MUERTO, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS - REGION ANCASH	4,419,104.90	240	17/12/2019	12/08/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	13.90% Mar-20
PROVINCIA DE PALLASCA											
35	379809	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 2625 DE LA LOCALIDAD DE CABANA DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,496,227.27	120	15/10/2018	12/02/2019	20/04/2019	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA desde Jul-2019 por aprobacion de adicional	77.55% Abr-19
36	2403979	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA-DISTRITO DE TAUCA-PROVINCIA DE PALLASCA-REGION ANCASH	5,174,908.60	240	20/11/2018	17/07/2019	20/02/2020	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	36.32% Ene-20
PROVINCIA DE POMABAMBA											
37	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUABAMBA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	21/10/2019	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA desde 17 Oct-2019 por aprobacion de adicional	85.09% Sep-19
PROVINCIA DE RECUAY											
38	2439893	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CATAC - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	727,456.98	90	23/10/2019	20/01/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	36.60% Mar-20
39	2237577	"CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E IRRIGACIÓN DE LOS SECTORES LAGUNA DE TACASH, UNCAY - MANUSHUAY, Y CHAMCA, DISTRITO DE COTAPARACO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	5,139,064.62	180					POR INICIAR	obra por iniciar, aun no se tiene contrato de esta obra	0.00%
PROVINCIA DE SANTA											

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 31 de Marzo - 2020

1	2	3	6	7	8		9	11	12	13	19	20
N°	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES	% AV. FISICO	
			MONTO OBRA		INICIO	TERMINO						
40	275231	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES MARINAS EN EL P.J. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	17,859,224.29	240	14/02/2018	11/10/2018	19/05/2020	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	88.37% Mar-20	
41	2258791	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA GRAMA DEL DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,817,285.80	210	11/12/2019	07/07/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	64.04% Mar-20	
42	373676	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN LOS SECTORES RURALES CAYLAN Y KM 15, DISTRITO DEL SANTA - SANTA - ANCASH			-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	obra por iniciar, aun no se tiene contrato de esta obra	0.00%	
43	2435320	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERA DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CURVA EL MILAGRO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	8,354,536.59	90	04/03/2020	01/06/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida por problemas con contraloria	0.00%	
PROVINCIA DE SIHUAS												
44	2404537	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUANZA, HUASCO Y CENTRO POBLADO DE QUILCA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION - ANCASH	5,835,814.77	216	13/01/2020	15/08/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	27.65% Mar-20	
PROVINCIA DE YUNGAY												
45	382750	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE TUMPA DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH	7,011,510.05	240	13/12/2018	09/08/2019	4/03/2020	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 04 de Marzo, en espera de aprobacion de Adicional Deductivo N°02	99.00% Mar-20	
46	345086	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MUSHO Y DE LOS CASERIOS DE PISCUY, APA GRANDE Y PARIANTANA DEL CENTRO POBLADO DE MUSHO, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH	12,147,200.30	300	28/12/2018	23/10/2019	25/11/2019	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 22 de Nov-2019 por aprobacion de adicional	99.09% Nov-19	
47	2243074	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.86664 SANTO DOMINGO SAVIO, EN EL CASERIO DE ALPABAMBA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	5,148,061.43	180	04/12/2019	31/05/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	37.00% Mar-20	

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 31 de Marzo - 2020

1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	19	20
N°	SNIP/ UNIFICAD O	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/ MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
					INICIO	TERMINO					
48	371559	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS CASERÍOS DE CARHUAN E IRISH ALTO DISTRITO DE YUNGAY PROVINCIA DE YUNGAY ANCASH	3,033,884.10	180	11/02/2020	08/08/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	18.67% Mar-20
49	384184	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE CONVENCIONAL EN LOS CASERÍOS DE HUARASCUCHO, CHUQUIBAMBA Y LLACTA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	3,988,472.22	150	04/03/2020	31/07/2020	-	CONTRATA	PARALIZADA	SUSPENDIDA POR LA CUARENTENA DESDE 16 DE MARZO	12.33% Mar-20

OBRAS PARALIZADAS	37
OBRAS POR INICIAR	9
OBRAS EN EJECUCION FISICA	3
TOTAL	49

OBRAS SUSPENDIDAS POR CUARENTENA	20
---	-----------

TOTAL DE OBRAS GESTIONADAS	CANTIDAD
OBRAS EN EJECUCION (ver cuadro A)	49
OBRAS CULMINADAS (ver cuadro B)	103
TOTAL	152