

IOARR - CULMINADAS

ITEM	COD. UNIF.	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	SECTOR	COMPONENTES	MONTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO ADJUDICADO	CONTRATISTA EJECUTOR	CONTRATISTA SUPERVISION	PLAZO EIEC.	FECHA DE INICIO OBRA	TERMINO OBRA.	AVANCE FISICO	ESTADO
							EMPRESA	EMPRESA					
1	2489676	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CASMA - CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	SALUD	I: INFRAESTRUCTURA II: EQUIPAMIENTO	S/ 2,079,629.93 S/ 1,463,918.00	S/ 1940441.21 -	KVC CONTRATISTAS S.A.C.	CONSORCIO VAESCO	45	10/09/2020	24/10/2020	100.00%	CULMINADA
2	2493504	CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y CONCENTRADOR DE OXIGENO; EN LA (EESS) VICTOR RAMOS GUARDIA - DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	SALUD	I: INFRAESTRUCTURA II: EQUIPAMIENTO	S/ 1,121,412.88 S/ 2,302,836.55	S/ 1,030,619.88 -	CONSORCIO LUZ DE VIDA	-	60	01/10/2020	29/11/2020	100.00%	CULMINADA
3	2496399	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL EESS ELEAZAR GUZMAN BARRON - NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	SALUD	I: INFRAESTRUCTURA II: EQUIPAMIENTO	S/ 477,103.81 S/ 2,408,560.90	S/ 411,603.81 -	CONSORCIO CRASSUS	-	60	05/10/2020	03/12/2020	100.00%	CULMINADA
4	2464932	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88259 - MORO, IE 88326 - MORO, DISTRITO DE MORO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	EDUCACION	-	S/ 399,684.74	S/ 320,945.26	CONSORCIO EDUCATIVO	-	60	13/11/2020	13/01/2021	100.00%	CULMINADA
5	2464929	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88081 - MORO, IE 88225 - MORO, DISTRITO DE MORO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO - ANCASH	EDUCACION	-	S/ 316,042.90	S/ 251,001.98	ALBONA E.I.R.L	-	60	09/11/2020	09/01/2021	100.00%	CULMINADA
6	2464959	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88332 - SANTA, IE 88399 - SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	EDUCACION	-	S/ 357,439.78	S/ 282,183.48	CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN S.A.C.	-	60	15/12/2020	14/02/2021	100.00%	CULMINADA
7	2464950	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN LA I.E. 88038 - SANTA, IE 88073 - SANTA - SANTA - SANTA - ANCASH	EDUCACION	-	S/ 266,011.40	S/ 207,181.88	CONSORCIO RAMSES S.R.L.	CRISARM CONSTATISTAS E INVERSIONES E.I.R.L	60	01/12/2020	31/01/2021	100.00%	CULMINADA
8	2464911	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88027 SEÑOR DE PUMALLUCAY - YUNGAY, IE 86623 CESAR VALLEJO - YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	EDUCACION	-	S/ 540,886.61	S/ 435,716.49	CONSORCIO INTEGRAL	NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	60	09/11/2020	09/01/2021	100.00%	CULMINADA
9	2464907	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 89508 - NEPEÑA, IE 1654 - SAMANCO, IE 88060 - SAMANCO, DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	EDUCACION	-	S/ 276,609.60	S/ 211,515.60	CONSORCIO OGIN	-	90	19/11/2020	18/02/2021	98.00%	CULMINADA

IOARR - CULMINADAS

ITEM	COD. UNIF.	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	SECTOR	COMPONENTES	MONTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO ADJUDICADO	CONTRATISTA EJECUTOR	CONTRATISTA SUPERVISION	PLAZO EJEC.	FECHA DE INICIO OBRA	TERMINO OBRA.	AVANCE FISICO	ESTADO
							EMPRESA	EMPRESA					
10	2464947	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) IE 88367 - SAMANCO, IE 89525 - SAMANCO, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	EDUCACION	-	S/. 257,476.19	S/. 198,246.30	AUTOMAQCONSTRUCCION, DISEÑO, REMODELACION Y ACABADOS S.A.C.	-	60	02/01/2021	04/03/2021	100.00%	CULMINADA
11	2464917	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL(LA) IE 312-TINCO, IE 86286 SEÑOR DE LOS AUXILIOS - TINCO, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	EDUCACION	-	S/. 366,735.01	S/. 286,702.38	GRUPO RYL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C	-	60	12/10/2020	12/12/2020	100.00%	CULMINADA
12	2464919	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: CONSTRUCCION Y COBERTURA; EN EL(LA) IE 86282 FRANCISCO ALEGRE S.- YUNGAR, IE JOSE CARLOS MARIATEGUI- TINGO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	EDUCACION	-	S/. 332,401.09	S/. 287,520.69	JV & B S.R.L.	-	60	01/12/2020	31/01/2021	100.00%	CULMINADA