

ANEXO N° 08: ESTADO SITUACIONAL DE LAS IOARR'S (EJECUCION - SUSPENDIDAS) AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

N°	COD. UNIF.	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	PROVINCIA	SECTOR	COMPONENTES	MONTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO ADJUDICADO	PLAZO EREC.	FECHA DE INICIO OBRA	TERMINO OBRA	TERMINO PROGRAMA	AVANCE FICRO	ESTADO	COMENTARIOS
1	2464922	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(A) IE SANTIAGO ANTUNEZ DE MARDOL-VIRGARA, I.E. JUAN MARIÁ HUARMEY-CARHUAZ, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CARHUAZ	EDUCACION	-	S/ 291,099.15	S/ 227,716.34	60	3/12/2020	31/01/2021	15/10/2021	SET 78.20%	EJECUCION	* EN EJECUCION, SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
2	2464933	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(A) IE 1564- NUEVO CHIMBOTE, I.E 1516 LOS REQUERIDOS TRAMESOS- NUEVO CHIMBOTE, I.E 1570- NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 302,031.13	S/ 298,962.57	60	1/7/2020	31/01/2021	-	NOVIEMBRE 51.53%	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 16 DE ENERO DEL 2021 POR INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (ESTÁN EJECUTANDO PARTIDAS DIFERENTES A LA PARAR EN LA INSTITUCIÓN) *SOLICITACION CAMBIO DE JEFE DE SUPERVISION, LO CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE
3	2469669	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, EQUIPO DE MATOS X DIGITAL Y CAMA CLINICA ROLDALL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) IEES HUARMEY- HUARMEY DISTRITO HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	HUARMEY	SAUD	1- INFRAESTRUCTURA 2- EQUIPAMIENTO	S/ 7,205,499.52 S/ 4,438,575.00	S/ 7,078,381.52	45	30/09/2020	24/10/2020	20/03/2021	CONTRACTUAL AGOS 82.98% ADICIONAL 07.03% AGOS	EJECUCION	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON PLAZO VENCIDO *SE APROBO EN SESION DE CONSEJO EL EL ADICIONAL CON REDUCTIVO VINCULANTE
4	2469675	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADQUISICION DE EQUIPOS RAYOS X DIGITAL, CAMA CLINICA ROLDALL Y BOMBA DE INFUSION, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) IEES HOSPITAL DE APOYO CARAZ-CARAZ DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	HUAYLAS	SAUD	1- INFRAESTRUCTURA 2- EQUIPAMIENTO	S/ 7,032,602.73 S/ 1,566,645.00	S/ 1,906,084.75	45	11/09/2020	25/10/2020	-	55.55% DEL CONTRACTUAL ADICIONAL 1-100% ADICIONAL CON REDUCTIVO 50%	SUSPENDIDA	*SUSPENDIDA DEL 27/05/2021 *SE REALIZO RECEPCION PARCIAL DE OBRA EL DIA 27/05/21 *ACTUALMENTE ESTAR EN ESPERA DE APROBACION DE ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE VENTILACION DE LOS AMBIENTES, EL CONTRATISTA INDICA QUE NO EJECUTARA LA OBRA EN LA APROBACION FORMAL DEL ADICIONAL N° 2. *TIENE PENDIENTE LA APROBACION DEL ADICIONAL N° 02.

SALUD		EDUCACION	
1	1	1	1
2	2		2

OBRAS EN EJECUCION	
OBRAS SUSPENDIDAS	
TOTAL DE OBRAS	

