

ANEXO N° 04: ESTADO SITUACIONAL DE LAS IOARR - SALUD (CULMINADAS)

ITEM	COD. UNES	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	PROVINCIA	SECTOR	COMPONENTES	MONTO SEGUN EXPEDIENTE TÉCNICO	CONTRATISTA EJECUTOR		CONTRATISTA SUPERVISIÓN		PLAZO EJECUCION	FECHA DE INICIO OBRA	TERMINO OBRA	AVANCE RISCO	COORDINADOR DE OBRA	ESTADO	COMENTARIOS
							MONTO ADECUADO	EMPRESA	EMPRESA	MONTO							
1	2489678	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y CAMA CLINICA S/DIABE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CASMA - CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	CASMA	SALUD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 2,076,829.93 S/ 1,463,918.00	S/ 1,940,611.21	KVC CONTRATISTAS S.A.C.	CONSORCIO VAESCO	S/ 78,595.72	45	10/09/2020	24/03/2020	100.00%	JARME CESAR ROBLES CELESTINO	CULMINADA	FISICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA FINANCIERAMENTE: PENDIENTE POR FALTA DE APROBACION DE AGONIA CON DEDUCTIVO VINCULANTE (N° 10325962/20171873)
2	2485357	RENOVACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y DESHUMIDIFICADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	HUARAZ	SALUD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 2,092,918.51 S/ 9,973,045.29	S/ 1,976,561.66 S/ 8,232,000.00	INVERSIONES PACHECO E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	REYSON JAYR ESCALANTE AGANDA	S/ 78,595.72	30	6/04/2020	7/05/2020	100%	CONSEJO JARAMILLO HENOSTROZA	CULMINADA	
3	2493594	CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y CONCENTRADOR DE OXIGENO; EN LA EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	HUARAZ	SALUD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 1,121,412.88 S/ 2,302,836.55	S/ 1,038,829.88	CONSORCIO SUZ DE VIDA	-	-	60	1/02/2020	29/01/2020	100.00%	CONSEJO JARAMILLO HENOSTROZA	CULMINADA	FISICAMENTE OBRA CULMINADA EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FINANCIERAMENTE: PENDIENTE POR FALTA DE CONTRATO.
4	2487300	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, CAMA CLINICA PLEGABLE Y ASPIRADOR DE SECCIONES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL DE APOYO HUARI - HUARI EN LA LOCALIDAD HUARI, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	HUARI	SALUD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 2,391,052.55 S/ 1,438,575.00	S/ 2,173,034.95	CONSORCIO HUARI	CONSORCIO SUPERIOR HUARI	S/ 64,000.00	45	6/09/2020	23/08/2020	100.00%	LUIS ALBERTO HUARANEY ESPINOZA	CULMINADA	FISICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA FINANCIERAMENTE: PENDIENTE POR FALTA DE FUNDACION DE REGIONAL DE OTRA
5	2496399	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE TRONCO MEDICINAL; EN EL EESS ELEAZAR GUZMAN BARRON - NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	SANTA	SALUD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 477,305.81 S/ 2,408,580.90	S/ 411,803.81	CONSORCIO CRASUS	-	-	60	5/10/2020	3/12/2020	100.00%	YULY PILAR BEJARANO BAZAN	CULMINADA	FISICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, EN FUNCIONAMIENTO. FINANCIERAMENTE: PENDIENTE EL PAGO DE LAS VALORACIONES POR FALTA DE CONTRATO DE OBRA
6	2489679	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYO X DIGITAL, CAMA CLINICA RODABLE Y BOMBA DE INFUSION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS SIHMAS, DISTRITO DE SIHMAS, PROVINCIA DE SIHMAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	SIHMAS	SALUD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 2,126,886.19 S/ 1,166,845.00	S/ 1,997,068.13	CONSORCIO SALUD	CONSORCIO LRC	S/ 66,025.00	45	12/09/2020	26/08/2020	100.00%	LIZETH ICHU SAN MARTEL	CULMINADA	FISICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA FINANCIERAMENTE: PENDIENTE POR FALTA DE APROBACION DE REGIONAL DE OTRA DE DEDUCTIVO VINCULANTE (N° 40024962/01670848)
7	2492932	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) E 88259 - MORO, E 88225 - MORO, DISTRITO DE MORO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 399,684.74	S/ 320,945.26	CONSORCIO EDUCATIVO	-	S/ 25,000.00	60	13/11/2020	13/01/2021	100%	YULY PILAR BEJARANO BAZAN	CULMINADA	
8	2494929	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) E 88081 - MORO, E 88225 - MORO, DISTRITO DE MORO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO - ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 336,962.90	S/ 251,801.98	AURORA E.I.R.L.	-	S/ 19,400.00	60	9/11/2020	9/01/2021	100%	YULY PILAR BEJARANO BAZAN	CULMINADA	
9	2494959	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) E 88332 - SANTA, E 88309 - SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 357,499.78	S/ 282,383.48	CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN S.A.C.	-	-	60	15/12/2020	14/02/2021	100%	EDNARISSETT VILVERDE ALVARO	CULMINADA	
10	2494953	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) E 88224 VIRGEN DE LAS NEVES - SANTA, E 88277 VECOR CASTAÑEDA PASTOR - SANTA, E 88234 - SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 537,989.30	S/ 427,802.79	CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN S.A.C.	-	-	60	15/03/2021	12/04/2021	100%	LUIS FERNANDO ONELLANO ISOP	CULMINADA	
11	2494950	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN LA E.L. 88018 - SANTA, E 88073 - SANTA - SANTA - ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 296,031.40	S/ 207,081.88	CONSORCIO RAMSES S.R.L.	ENSABM CONTRATISTAS E INVERSIONES E.I.R.L.	S/ 16,000.00	60	1/12/2020	31/01/2021	100%	YULY PILAR BEJARANO BAZAN	CULMINADA	
12	2494953	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) E 89005 PEDRO PASCAL MOSTRUB - CHIMBOTE, E 824 - NUEVO CHIMBOTE, E 523 NUEVO CHIMBOTE, E 1556 - NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 421,801.24	S/ 336,402.28	CONSORCIO OGM	CONSERGIOS S.A.C.	S/ 31,900.00	110	16/12/2020	16/04/2021	100%	JARME CESAR ROBLES CELESTINO	CULMINADA	
13	2494911	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) E 88027 SEÑOR DE PUNALLUCAY - YUNGAY, E 86623 CESAR VALLEJO - YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	YUNGAY	EDUCACION	-	S/ 540,086.61	S/ 435,716.49	CONSORCIO INTEGRAL	NERI CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	S/ 33,200.00	60	9/11/2020	9/01/2021	100%	YULY PILAR BEJARANO BAZAN	CULMINADA	
14	2494947	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) E 88367 - SAMANCO, E 88525 - SAMANCO, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 257,476.19	S/ 207,081.88	INFORMACION CONSTRUCCION, DISEÑO, MANEJO DELA OBRA Y PAGO S.A.C.	-	-	60	2/01/2021	4/01/2021	100%	TOMAS VELAZQUEZ SAavedra FLORES	CULMINADA	
15	2494903	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) E 89508 - NEPEÑA, E 8634 - SAMANCO, E 8860 - SAMANCO, DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 276,000.00	S/ 207,081.88	CONSORCIO OGM	-	-	60	19/11/2020	18/02/2021	95.42%	LUIS ALBERTO HUARANEY ESPINOZA	CULMINADA	FISICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA FINANCIERAMENTE: SE ENCUENTRA EN ESPERA DE APROBACION DE RESOLUCION DE DEDUCTIVO DE OBRA (EN OTRA)



16	2464937	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN ELLAJI E 812-TINCO, E 802802 SEÑOR DE LOS ANGELES - TINCO, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	EDUCACION	-	S/. 366,735.01	S/. 286,702.39	GRUPO Pyl CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C	-	S/. 25,076.81	60	12/10/2020	12/12/2020	100%	YURI PLAR BEHARANO BAZAN	CULMINADA	
17	2464939	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y COBERTURA EN ELLAJI E 84282 FRANCISCO ALEGRE S. - PURGAR, E JOSE CARLOS MARRATEGUI - TINCO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CARHUAZ	EDUCACION	-	S/. 332,401.09	S/. 267,530.69	IV B B S.R.L.	-	S/. 19,910.00	60	1/12/2020	12/01/2021	100%	JAVIER CESAR ROBLES CELESTINO	CULMINADA	
18	2464934	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN ELLAJI E 409 MARIA ALFONSO - CASAZ, E 126 EDIS MARTINEZ VILAFRANCA - HUAYLAS, E 2540 CARLOS BELISARIO TORRES TORRES - MATO, DISTRITO DE HUAYLAS, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	HUAYLAS	EDUCACION	-	S/. 503,712.09	S/. 400,399.42	CONSORCIO JACOBO CONSERGIOS S.A.C.	CONSERGIOS S.A.C.	S/. 31,923.85	60	3/11/2020	10/06/2021	JUNIO 100%	JAVIER CESAR ROBLES CELESTINO	CULMINADA	

OBRAS CULMINADAS AL 31
LIGUIDADAS (ABRIL - JUNIO)
TOTAL DE OBRAS

SALDO	EDUCACION
6	12
0	0
6	12

OBRAS CULMINADAS (ABRIL - JUNIO)
LIGUIDADAS (ABRIL - JUNIO)
TOTAL DE OBRAS

1
0
1

