

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS) AL 30 DE JUNIO DEL 2021

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	EMPRESA EJECUTORA	PRESUPUESTO S/.		PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES RESPECTO A LA EJECUCION	% AV. FISICO ACUMULADO
				MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO				
PROVINCIA DE AJAJA												
1	2412729	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONSORCIO EDIFICA	341,950.00	3,259,561.64	180	18/01/2020	15/07/2020	8/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida desde el 10 de Noviembre del 2020, Por absolución de consulta ante la aparición de un vicio oculto en la cimentación de la represa además se encuentra en espera de aprobación de adicional	41.13% NOV-20
2	2458368	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. BUENOS AIRES, JR. COMFRATERIDAD Y JR. PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE AJAJA DEL DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONSORCIO ELOHIM ISRAEL	239,646.20	7,431,182.07	180	17/05/2021	12/11/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA. La obra inicio el 17 de MAYO del 2021,	13.86% JUN-21
3	2210206	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE HALLACAYAN, DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE AJAJA, ANCASH			3,822,988.93	150.00	14/11/2019	11/04/2020	3/12/2020	PARALIZADA	La obra se encuentra paralizada, proceso de resolución de contrato	92.70% OCT-20
PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI												
4	2468689	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN PEDRO DE UCHUPATA, YURAYACU Y RAMICHAS, DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONSORCIO RAYMONDI	232,673.75	5,956,135.33	180	26/09/2020	24/03/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida desde el 12 de Enero del 2021 por el causal de lluvias de temporada, que a la fecha ya cesaron. Pero se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones al E.T. hechas por el ORCI. Asimismo se tiene pendiente la aprobación de un adicional con deductivo vinculante deductivo con mayores y menores metrados	33.13% ENE-21
PROVINCIA DE CASMA												
5	2434348	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASA BLANCA - HUJAYGOC, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONSORCIO ANCASH	704,181.30	23,100,280.49	180	30/09/2020	28/03/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA. Se reinicio los trabajos el 10/06/2021.	37.00% JUN-21
PROVINCIA DE YUNGAY												
6	2459336	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CIA INVERSIONES CHAVES S.A.C.	-	4,283,942.93	120	21/05/2021	18/10/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA. Se iniciaron los trabajos el 14 de junio del 2021.	7.00% JUN-21
7	2337975	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ALLPAQUITA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	CONSORCIO ALLPAQUITA	-	3,594,933.32	180	3/05/2021	29/10/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA. La obra inicio el 03 de mayo del 2021	13.57% JUN-21
8	2352705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE CONVENCIONAL EN LOS CASERIOS DE HUARASUCHO, CHUQUIBAMBA Y LLACTA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	CONSORCIO HUARASUCHO	138,304.25	3,988,472.22	150	04/03/2020	31/07/2020	15/05/2021	SUSPENDIDA	Suspendida desde el 30/04/2021 9, se encuentra en espera del pronunciamiento de PROMOSAS para uso de la vía	94.98% FEB-21
PROVINCIA DE HUAYLAS												
9	2300982	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°86495 JOSE GALVEZ DEL CENTRO POBLADO DE HUINAYO, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS - REGION ANCASH - II ETAPA	CONSORCIO JOSE GALVEZ	153,238.95	4,144,100.76	210	8/03/2021	3/10/2021	7/10/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA. Se reiniciaron los trabajos el 05 de abril del 2021, tiene consultas pendientes que fueron enviados al proyectista, pero como a la fecha no hay respuesta, el contratista quedo en enviar una propuesta el 12/07/2021	31.29% JUN-21
10	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	CONSORCIO HUALLANCA I	95,647.82	2,459,515.43	240	4/09/2020	1/05/2021	22/07/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA. se reinicio el 18 de mayo del 2021.	76.17% JUN-21
11	2248927	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N. 86914 EN EL SECTOR DE CHOSICA, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	ANGULO & SALAZAR S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	282,803.79	2,796.24	120	8/05/2021	4/09/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA. Se iniciaron los trabajos el 08 de mayo del 2021. Solicitaron un adicional para una obra complementaria lo cual se encuentra en evaluación, tiene consultas pendientes que podria generar ampliación de plazo	24.5% JUN-21
PROVINCIA DE ASUNCION												



ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS) AL 30 DE JUNIO DEL 2021

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	EMPRESA EJECUTORA	PRESUPUESTO S/.		PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES RESPECTO A LA EJECUCION	% AV. FISICO ACUMULADO
				MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO				
12	2309710	CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH	CONSORCIO ASUNCION	200,000.00	5,753,029.67	180	02/07/2018	28/12/2018	22/08/2021	EJECUCION	En EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 24 de mayo del 2021.	37.00% JUN-21
13	2313902	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°86397 JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA LOCALIDAD DE MAQUASH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	CONSORCIO COCOSH	144,216.93	2,648,882.30	180	18/12/2019	14/05/2020	30/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 08 de enero del 2021	57.31% ENE-21
14	2344692	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N°6641 SOL DEL HUASCARAN - NIVEL INICIAL - PRIMARIA DEL CASERIO DE ARHUAY, DISTRITO DE RAMAHIRCA - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH	CONSORCIO KALSA	153,639.11	3,256,932.27	180	20/11/2020	18/05/2021	21/06/2021	SUSPENDIDA	La obra se encuentra suspendida del 22 de mayo del 2021,	40.15% MAY-21
15	2287483	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 86339 MAESTRO UGO DE CENSI EN EL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	CONSORCIO EDUCATIVO CENSI	104,490.52	2,565,236.30	180	22/10/2020	19/04/2021	6/05/2021	PARALIZADO	*La obra se encuentra PARALIZADA *El contrato de supervisión se ha resuelto el contrato. *contrato del contratista se encuentra en proceso de resolución de contrato, en el área de STL.	67.05% JUN-21
16	2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	CONSORCIO CHACAS	616,032.03	17,345,703.31	540	24/04/2018	15/10/2019	13/03/2020	I.E	Intervención Económica en proceso, con resolución RGR N°0244-2020-GRA/GR, se encuentra en evaluación del plan COVID	55.71% NOV-19
17	2442668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	SINCHI PUCARA S.R.L.	85,843.82	1,619,703.54	120	11/03/2020	08/07/2020	13/01/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de Diciembre del 2020, por el causal de lluvias de temporada, que a la fecha ya cesaron. Pero la empresa solicita cambio de jefe de supervisión. A la fecha se tiene pendiente la subsanación de valorización N° 5 por parte del contratista	71.25% DIC-20
PROVINCIA DE RECUAY												
18	2237577	CREACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E IRRIGACION DE LOS SECTORES LAGUNA DE TACASH, LINGAY - MANUSHUAY, Y CHANCA, DISTRITO DE COTAPARACO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH		208,401.00	5,139,064.62	180	20/07/2020	15/01/2021	29/05/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 27/05/2021 *Se encuentra en espera de aprobación del adicional.	92.91% MAY-21
PROVINCIA DE BOLOGNESI												
19	2341388	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHAPUQUIO, HILACUTA, JAYASHPAMPA, POOPAMPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POOPA, DISTRITO DE HUASTA BOLOGNESI-ANCASH	CONSORCIO POOPA	33,500.00	1,273,449.59	120	12/12/2018	10/04/2019	15/11/2019	PARALIZADA	Paralizada del 01 de noviembre del 2019, SE RESOLVIDO CONTRATO	88.34% OCT-19
PROVINCIA DE CARHUAZ												
20	2288754	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA AV. PERU, PRESIDENTE, ANCASH, PROGRESO Y CENTRAL LOCALIDAD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH - II ETAPA	CONSORCIO VIAL SHILLA	298,742.12	6,995,964.42	240	01/02/2020	27/09/2020	28/10/2021	EJECUCION	En EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01 de junio del 2021. Se podría ocasionar mayores metrados, se encuentra en coordinación con la supervisión,	52.86 JUN-21
21	2243453	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	CONSORCIO SEVASP	172,387.04	3,208,066.53	150	05/11/2020	03/04/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de febrero del 2021, *Se encuentra en espera de aprobación de un adicional.	36.18% FEB-21
22	2302976	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86293 SANTA URSULA DE HUALCAN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CONSORCIO HUALCAN	179,438.04	5,119,249.81	210	03/10/2020	30/04/2021	26/10/2021	EJECUCION	Se reiniciaron los trabajos el 01 de junio del 2021, tiene consultas pendientes, y se encuentra en espera de la aprobación de un adicional que se encuentra en el Inq. SHESCD para su programación.	24.45% JUN-21
23	2236839	MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHUCCHUMI, TRAMO PUENTE CHUCCHUMI RIO SANTA, DISTRITO DE ACOBAMPA - CARHUAZ - ANCASH	CONSORCIO RIO SANTA	234,826.87		90	06/10/2020	05/01/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida desde el 19 de Diciembre del 2020, por lluvias frecuentes en la zona de trabajo, tiene consultas pendientes y en espera de aprobación del adicional	47.73% DIC-20

PROVINCIA DE PALLASCA



ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS) AL 30 DE JUNIO DEL 2021

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	EMPRESA EJECUTORA	PRESUPUESTO S/.		PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES RESPECTO A LA EJECUCION	% AV. FISICO ACUMULADO
				MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO				
24	2403979	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TALCA-DISTRITO DE TALCA-PROVINCIA DE PALLASCA-REGION ANCASH	CONSORCIO SAN RAMON PERUANA	206,996.00	5,174,908.60	240	20/11/2018	17/07/2019	15/12/2020	PARALIZADA	LA OBRA SE ENCUENTRA CON PLAZO DE EJECUCION VENCIDO Y LA OBRA NO SE HA CULMINADO, SE RESOLVIO SU CONTRATO	82.15% NOV-20
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD												
25	2327624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE UCHUSQUILLO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	CONSORCIO TZAQIZA	384,857.82	5,634,927.86	240	30/09/2020	27/05/2021	14/10/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Reinicio el 18 de mayo del 2021, se puede generar adicional deductivo vinculante.	29.02 JUN-21
26	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°6457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	CONSORCIO MALLQUIBAMBA	84,500.00	1,864,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	Suspendida del 14/02/2020, se encuentra en espera de aprobacion de un adicional deductivo.	94.1% FEB-20
27	2320044	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1143, SEMILLITAS DEL SABER, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	CONSORCIO INNOVA PERU	114,000.00	2,261,727.85	210	16/11/2019	12/06/2020	8/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de febrero 2021, en espera de aprobacion del adicional 1 y deductivo vinculante 1.	89.75% FEB-21
PROVINCIA DE CORONGO												
28	2378890	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS CASERIOS DE PACATQUE Y HIBABAMBA DEL DITRITO DE YANAC CORONGO ANCASH	OBRA CIVILES Y TELECOMUNICACIONES S.R.L. OCBT	734,412.97	5,930,176.78	150	20/11/2020	18/04/2021	08/11/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 19 de enero del 2021, espera de aprobacion de un adicional	2.12% ENE-21
29	2341326	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CUSCA, DISTRITO DE CUSCA - CORONGO- ANCASH	CONSORCIO ABE	190,300.35	3,783,428.76	180	20/04/2021	16/10/2021	12/11/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se renicio los trabajos el 26 de mayo del 2021.	24.85% JUN-21
30	2341459	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE HUABIRCA, CASHURO, COLLOTA, HUTCHANGA Y RAYANPAMPA, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	CONSORCIO VALE	288,360.00	6,881,557.83	240	17/12/2019	12/08/2020	1/08/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se renicio los trabajos el 17 de mayo del 2021.	75.00% JUN-21
31	2236761	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH	CONSORCIO INGENIERIA	129,350.68	3,463,211.14	180	19/12/2018	16/06/2019	1/11/2019	SUSPENDIDA	La obra esta suspendida del 01/11/2019, se encuentra en espera de aprobacion de adicional deductivo.	95.61% OCT-19
32	2249791	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 88138 PERPETUO SOCORRO, DEL C.P. PILLIPAMPA EN EL DISTRITO DE BAHIAS, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	CONSORCIO BAHIAS	140,000.00	2,998,138.39	150	23/11/2019	20/04/2020	18/06/2021	PARALIZADA	La obra se encuentra Paralizada del 18/06/2021, por consultas pendientes	76.46% MAY-21
PROVINCIA HUARAZ												
33	2244253	MEJORAMIENTO DEL CAMBIO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUNI PONGOR- LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -HUARAZ-ANCASH	CONSORCIO PONGOR	218,662.38	6,247,496.44	240	05/07/2018	01/03/2019	15/04/2019	SUSPENDIDA	Suspendida del 01 de enero del 2019	51.67% DIC-18
34	2335674	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N 86103 CORAZON DE JESUS DE LA LOCALIDAD DE HATAQUETA, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH	CONSORCIO JANGAS	146,969.47	3,741,156.74	210	01/10/2020	28/04/2021	17/07/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reniciaron los trabajos el 16/06/2021.	60% MAY-21
35	2399811	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS RAMALES DE LOS SECTORES DE BAYANPAMPA, TIBIYASHCORRAL, PUCAJYPA, CASHCA, ERASGRANDE, PECARIBARONIA Y ISPIYURURURI EN LA LOCALIDAD DE TARA DEL DISTRITO DE JANGAS-PROVINCIA DE HUARAZ- REGION ANCASH	CONSORCIO HUAMACO	-	1,156,156.15	120	15/03/2021	12/07/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 15 de marzo del 2021.	91.00% JUN-21



ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS) AL 30 DE JUNIO DEL 2021

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	EMPRESA EJECUTORA	PRESUPUESTO S/.		PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES RESPECTO A LA EJECUCION	% AV. FISICO ACUMULADO
				MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO				
36	2034625	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	324,608.84	14,808,970.50	300	01/12/2020	26/09/2021	19/02/2022	EJECUCION	Se renicio el 01/06/2021 con consultas pendientes entre otros problemas del agua con el PII y metales , Se coordinó con la contratista la elaboracion del adicional para ser presentado a la	9.08% JUN-21
37	2194647	MEJORAMIENTO DE LA AV. PANORÁMICA DEL CRUCE DE LA URB. LAS LOMAS A LA CARRETERA DE HUANCHAC DEL SECTOR SANCHEZ CERRO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	CONSORCIO EJECUTOR SASA	127,363.59	2,908,754.47	180	03/03/2020	29/08/2020	11/09/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 01 de junio del 2021.	58.00% JUN-21
38	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	CONSORCIO NUEVA FLORIDA	583,400.00	10,294,605.98	270	10/12/2018	05/09/2019	11/10/2019	SUSPENDIDA	Suspendida desde el 16 Ago-2019, hasta que la entidad absuelva las consultas y apruebe los adicionales con deductivos,	53.02% AGO-19
39	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHERICA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONSORCIO HUACHERICA	198,258.30	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida desde inicios de Octubre del 2020, debido a falta de saneamiento de terrenos y LUVIAS	21.87% SEP-20
PROVINCIA DE HUARMEY												
40	227337	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO EN EL C.P. SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	CONSORCIO MALVAS	-	2,123,784.67	120	19/05/2018	15/09/2018	-	PARALIZADA	obra paralizada por discrepancias con la entidad, e incumplimiento de contrato, CONTRATO RESUELTO	56.42%
PROVINCIA DE POMABAMBA												
41	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	CONSORCIO POMABAMBA	24,000.00	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	21/10/2019	SUSPENDIDA	Obra se encuentra suspendida con fecha 17 de octubre del 2019 por el no pronunciamiento de realizar un adicional con deductivo, se recomendó a la entidad encargar que se realice la elaboración del adicional de obra.	85.09% SEP-19
PROVINCIA DE SANTA												
42	2435320	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERA DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CURVA EL MILAGRO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONSORCIO LACRAMARCA	302,404.50	8,354,536.59	90	04/03/2020	01/06/2020	5/07/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 16 junio del 2021,	97 JUN-21
43	2378913	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADÍO POPO EN EL C.P. HUAMBACHO EL ARENAL, DISTRITO DE SAMANCO - SANTA - ANCASH	CONSORCIO HUAMBACHO	170,308.11	3,755,453.96	180	11/01/2021	09/07/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 20 de abril del 2021 , por deficiencias del expediente tecnico por el cual solicitamos un adicional con deductivo	2.08% ABR-21
44	2334524	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES RURALES CAYLAN Y KM 15, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	CONSORCIO SAN JUAN	176,791.48	3,331,151.67	180	15/12/2020	12/06/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de mayo del 2021, por consultas pendientes la cual se encuentra en estudios.	72.5% MAY-21
45	2250524	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES MARINAS EN EL P.-1. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	CONSORCIO MIRAMAR BAJO	398,066.81	17,859,224.29	240	14/02/2018	11/10/2018	2/02/2021	SUSPENDIDA	La obra actualmente se encuentra suspendida del 27 de enero del 2021 hasta la aprobación del expediente adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante 01.	98.06% ENE-21
PROVINCIA DE HUARI												
46	2438706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHUCOS DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	EMPRESA CONSTRUCTORA NUEVA VICTORIA	-	257,902.83	240	17/05/2021	11/01/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se inicio el 17 de mayo del 2021.	16.35% JUN-21
47	2452509	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR MANCHURSA DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONSORCIO MANCHURSA	196,553.70	4,410,515.23	180	01/12/2020	29/05/2021	12/09/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 15/ 05/2021	60.76% JUN-21



ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS) AL 30 DE JUNIO DEL 2021

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	EMPRESA EJECUTORA	PRESUPUESTO S/.		PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES RESPECTO A LA EJECUCION	% AV. FISICO ACUMULADO
				MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO				
48	2194656	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL- EMP. PE 3N (CATAZ) - TUNEL KAHUISH - DIAMÓN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE - 14A (SUCCHA), PROVINCIAS DE REQUÍ Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CORPORACION HAYO	-	53,198,565.35	36 meses + 16 días	18/03/2016	16/03/2021	-	EJECUCION DEL SEGUNDO COMPONENTE (MANTENIMIENTO)	EN EJECUCION FISICA tiene valoraciones en tramite	93.26%
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA												
49	2331225	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE MELENDEZ, LLANA Y CAVIÑA, DISTRITO DE LLAMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	CONSORCIO ABY	316,425.80	8,396,065.84	300	15/03/2021	8/01/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 15 de marzo 2021, tiene consultas pendientes sobre el expediente tecnico	41.00% JUN-21
PROVINCIA DE OCROS												
50	2403968	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6726 DE LA LOCALIDAD DE VENADO HUERTO, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS - REGION ANCASH	LCL CONTRATISTAS S.A.C.	171,633.60	4,419,184.90	240	17/12/2019	12/08/2020	2/04/2021	SUSPENDIDA	La obra se encuentra suspendida del 18/02/2021, por consultas pendientes.	64.19% FEB-21
PROVINCIA DE SIHUAS												
51	2404537	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUANZA, HUASCO Y CENTRO POBLADO DE QUILCA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION - ANCASH	CONSORCIO SIHUAS	216,000.00	5,835,814.77	216	13/01/2020	15/08/2020	30/04/2021	PARALIZADA	La obra se paralizó el 30/04/2021 por temas de aprobación de adicional deductivo vinculante	87.21% ABR-21

OBRAS EN EJECUCION	22
OBRAS SUSPENDIDAS	21
OBRAS SUSPENDIDAS POR I.E	1
OBRAS PARALIZADAS	7
TOTAL DE OBRAS (EJECUCION, SUSPENDIDAS, PARALIZADAS)	51

