

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS/PARALIZADAS EN EL II TRIMESTRE (01 DE ABRIL - 30 DE JUNIO) 2022**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
<b>PROVINCIA DE HUAYLAS</b>										
1	2349195	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO DE COIROCSHO - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,780,240.62	180	1/04/2022	27/09/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 01 de abril del 2022	47.29% JUN-22
2	2467118	CREACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE HUANAYO DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,616,563.82	150	16/03/2022	12/08/2022		SUSPENDIDA	suspendida del 24/06/2022, debido que la MDPL esta interviniendo con otra obra.	58.50% JUN-22
3	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	240	4/09/2020	1/05/2021	22/07/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos 23 de junio del 2022	69.69% MAY-22
<b>PROVINCIA DE AIJA</b>										
4	2412729	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,259,561.64	180	18/01/2020	15/07/2020	8/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 10 de Noviembre del 2020, espera de aprobacion de su adicional de obra.	41.13% NOV-20
<b>PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA</b>										
5	2465345	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO EN EL CRUCE POCHOGOJ - CRUZ JIRCA EN LA LOCALIDAD DE SECCHA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,989,477.05	180	21/10/2021	18/04/2022	20/06/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA *Tiene pendiente la aprobacion del adicional de obra (SISGEDO-SGEI- 02056065 - 1256971)	95.32% MAY-22
6	2277964	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 84263 MIGUEL JIMENEZ ESPARSA DEL CASERIO DE POCHGOJ DEL C.P. DE SECCHA, DISTRITO DE LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	6,038,681.35	180	17/01/2022	15/07/2022	19/02/2023	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 25 de abril del 2022	56.44% JUN-22
<b>PROVINCIA DE ASUNCION</b>										
7	2442668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUVCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	SEC-S	120	11/03/2020	08/07/2020	13/01/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA (CON PLAZO VENCIDO) Se reiniciaron los trabajos el 21 de mayo del 2022	71.25% DIC-20
8	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	120	1/01/2022	30/04/2022		SUSPENDIDA	Suspendida del 26 de junio del 2022, debido que el plantel tecnico se ha contagiado del COVID. *Asimismo tiene consultas pendientes (SISGEDO 2040179 - 01248133 )	63.75% MAY-22
9	2445177	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE TUCUJIRCA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,836,913.25	120	8/02/2022	07/06/2022	31/07/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 04 de mayo del 2022	54.22% JUN-22
<b>PROVINCIA DE HUARAZ</b>										
10	2467768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	11,117,053.31	300	04/02/2022	30/11/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 03 de febrero del 2022 *Tiene pendiente la aprobacion de ampliacion de plazo, (SISGEDO - GRAJ- 02073939 - 01262957 )	27.28% JUN-22
11	2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	180	28/06/2022	24/12/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 28 de junio del 2022	1.75% JUN-22
12	2462463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	989,502.04	90	4/10/2021	01/01/2022		PARALIZADA	Paralizada, se llevo a conciliar sobre su ampliacion de plazo de 58 días, por lo que se solicito el acto resolutive (SISGEDO -GRAJ- 02076185 -1227161)	69.96% DIC-21
13	2391702	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,284,809.00	120	19/04/2022	16/08/2022		SUSPENDIDA	Suspendida del 31 de mayo del 2022, por problemas sociales	15.21% MAY-22
14	308740	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERIO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	3,016,113.85	150	3/11/2021	01/04/2022	4/06/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 01/06/2022, hasta la aprobacion del exp. de adicional de obra, lo cual se encuentra en tramite (SISGEDO-SGEI- 02057978 -01245854 )	70.23% MAY-22
15	2454367	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CISEA NICRUPAMPA DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,383,223.24	240	22/10/2021	18/06/2022	13/12/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01 de junio del 2022	27.02% JUN-22
16	2276296	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR. PALMA REAL EN LA URBANIZACION SAN MIGUEL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	1,886,577.47	120	22/11/2021	21/03/2022	25/07/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 20 de junio del 2022	67.58% JUN-22
17	2125971	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO SAN PEDRO - HUALLCOR Y CONSTRUCCION EN EL TRAMO HUALLCOR - VILLA PROGRESO, DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	3,389,357.15	120	1/06/2022	28/09/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 01 de junio del 2022	27.87% JUN-22

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS/PARALIZADAS EN EL II TRIMESTRE (01 DE ABRIL - 30 DE JUNIO) 2022**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
18	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,605.98	270	10/12/2018	05/09/2019	11/10/2019	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 20 de junio del 2022	53.02% AGO-19
19	2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	14,808,970.50	300	01/12/2020	26/09/2021	29/10/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 04 de mayo del 2022	31.10% may-22 ADICIONAL 56.80% JUN-22 CONTRACTUAL
20	2339198	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE LOS CANALES HUENCÓ Y HUARUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE JAUNA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH	5,060,206.93	180	5/05/2022	31/10/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 05 de mayo del 2022	25.54% JUN-22
21	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	29/08/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 03 de mayo del 2022	39.28% JUN-22
22	2316003	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N 85125 DE TINCO LOCALIDAD DE TINCO, DISTRITO DE PIRA - HUARAZ - ANCASH	2,876,120.71	210	4/04/2022	30/10/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 04 de abril del 2022	47.21% JUN-22
23	2381818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH	7,918,951.01	210	12/04/2022	07/11/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 12 de abril del 2022 * Su Exp. De adicional de obra se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del contratista	26.62% JUN-22
24	2375659	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CALLIMA DEL DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,069,934.66	180	15/03/2022	10/09/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 15 de marzo del 2022 *Tiene pendiente la aprobacion del exp. De adicional de obra, lo cual se encuentra en tramite (SISGEDO-GRI- 02062442 -1245069)	56.48% JUN-22
<b>PROVINCIA DE BOLOGNESI</b>										
25	2452259	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE UCLITA EN LA LOCALIDAD DEL LLACLIA DEL DISTRITO DE ABELARDO PARDO LEZAMETA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,950,000.00	180	7/12/2021	4/06/2022	30/07/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 06 de mayo del 2022	71.13% MAY-22
26	2486579	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RUCRE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,765,329.45	90	22/06/2022	19/09/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 22 de junio del 2022	
27	2415769	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO OLIVO - CALLCA - NUCAY CANIS - DISTRITO DE CANIS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,665,841.43	120	9/02/2022	08/06/2022		SUSPENDIDA	Suspendida del 02 de junio del 2022, hasta la aprobacion del adicional de obra, lo cual se encuentra en tramite.	90.57% JUN-22
28	2454870	CREACION DE DEFENSA RIBERENA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO PURISIMA EN EL C.P. LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	950,899.19	75	14/06/2022	27/08/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA los trabajos el 14 de junio del 2022	
29	2506558	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES PAMPA CHACRA, HUAICHUQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN DEL DISTRITO DE PAQLLON - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,189,624.70	150	6/06/2022	2/11/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 06 de junio del 2022	3.00% JUN-22
<b>PROVINCIA DE HUARI</b>										
30	2433123	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CONTAN SECTOR NUEVA VICTORIA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,625,771.79	120	20/04/2022	17/08/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 20 de abril del 2022 *Se encuentra en tramite la aprobacion de adicional con deductivo de obra.	55.94% JUN-22
31	2507191	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RIEGO DE CANAL ABIERTO EN LA LOCALIDAD VINCOCOTA DEL DISTRITO DE RAHUAPAMPA-PROVINCIA DE HUARI- DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,471,058.26	120	16/06/2022	13/10/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 16 de junio del 2022	
32	2310266	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO PUCHCA EN LA LOCALIDAD DE MASIN, DISTRITO DE MASIN - HUARI - ANCASH	3,227,110.91	90	13/04/2022	11/07/2022	29/07/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 19 de mayo del 2022 *Se encuentra en etapa de elaboracion de exp. Tec. De adicional de obra por parte de la empresa ejecutora	58.87% JUN-22
33	2451840	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CUNCUNYA Y CHAMBRUCO DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,296,922.47	180	18/05/2022	13/11/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 14 de mayo del 2022	12.23% JUN-22
34	2438706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHUCOS DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI- DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,257,902.83	240	17/05/2021	11/01/2022	20/03/2022	PARALIZADA	PARALIZADA	95.05 MAR-22
35	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	240	20/04/2022	15/12/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 20 de abril del 2022	28.00% JUN-22
<b>PROVINCIA DE SIHUAS</b>										
36	2452949	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 268 NIVEL INICIAL DEL CASERIO TUPAC AMARU, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,432,956.90	150	19/04/2022	15/09/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 19 de abril del 2022	38.18 JUN-22

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS/PARALIZADAS EN EL II TRIMESTRE (01 DE ABRIL - 30 DE JUNIO) 2022**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
37	2518170	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA LOS SECTORES 2 Y 3 DE QUICHIPATA, CENTRO POBLADO SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,469,162.19	90	14/06/2022	11/09/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 14 de Junio del 2022	6.19% JUN-22
38	2272234	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 249 DEL CENTRO POBLADO DE QUILCA (ALTO), DISTRITO DE ACOBAMBA - SIHUAS - ANCASH	3,303,156.54	150	4/03/2022	31/07/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 04 de marzo del 2022	96.04% JUN-22
<b>PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI</b>										
39	2307700	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,183,289.32	210	29/04/2022	24/11/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 29 de abril del 2022	5.47% JUN-22
<b>PROVINCIA DE POMABAMBA</b>										
40	2453443	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION DE HUANCHACBAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,803,360.44	120	3/05/2022	30/08/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 03 de mayo del 2022	50.10% MAY-22
41	2459209	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,852,188.65	120	17/05/2022	13/09/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 17 de mayo del 2022	
42	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	7/05/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 03 de mayo del 2022	85.09% SEP-19
43	2453923	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	908,059.86	90	1/04/2022	29/06/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 11 de abril del 2022 *Se encuentra en tramite su ampliacion de plazo (SISGEDO 2074624)	66.13% MAY-22
<b>PROVINCIA DE SANTA</b>										
44	2334524	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES RURALES CAYLAN Y KM 15, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	3,331,151.67	180	15/12/2020	12/06/2021	24/05/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 02 de mayo del 2022	82.25% JUN-21 CONTRACTUAL 3.01% MAY-22 ADICIONAL
45	2497083	REMODELACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) EMP. PE-1N-KM=449+490=PLANTA DE TRATAMIENTO-SECTOR HUAMACHACATE EN LA LOCALIDAD COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	868,000.00	60	14/06/2022	12/08/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 14 de junio del 2022	29.92% JUN-22
46	2199244	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL CASERIO DE HUAYUAN, DISTRITO DE MORO - SANTA - ANCASH	2,318,953.55	120	2/04/2022	30/07/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 02 de abril del 2022 *Pendiente la aprobacion de adicional de obra, lo cual se encuentra en tramite (SISGEDO-SGP-02074360-1245922)	65.33% JUN-22
<b>PROVINCIA DE CARHUAZ</b>										
47	2430236	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE PARIACACA DEL DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,227,171.37	120	1/02/2022	31/05/2022	9/08/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 22 de abril del 2022	60.63% JUN-22
48	2454289	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACION ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y COHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,514,289.94	150	2/06/2022	29/10/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se inician los trabajos el 2 de junio del 2022 *Tiene consultas pendientes, por lo que mediante OFICIO 001169-GRA/GRI se solicito pronunciamiento del proyectista (SISGEDO-02069856-01264144)	13.22% JUN-22
49	2435524	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO LABORPAMPA Y BARRIOS DE HUAMANVILCA E INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,702,902.62	150	3/05/2022	29/09/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 03 de mayo del 2022	47.36% JUN-22
50	2319347	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION YACU MATU, SANTAC CARAP Y MULANA, DISTRITOS DE SHILLA, AMASHCA, TINCO Y CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	11,120,538.77	300	3/05/2022	26/02/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA *Se iniciaron los trabajos el 3 de mayo del 2022 *Tiene consultas pendientes respecto a la evaluacion del expediente tecnico, (SISGEDO-02047510 - 01185380) * El inspector de obra presento las consultas pendientes N° 2 (SISGEDO 2055692-1185380) *Se solicito absolucion de consultas de manera urgente (SISGEDO 2072480-1185380)	9.20% JUN-22
51	2340462	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	2,147,509.13	120	5/01/2022	4/05/2022	2/07/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01 de abril del 2022	31.87% MAY-22

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS/PARALIZADAS EN EL II TRIMESTRE (01 DE ABRIL - 30 DE JUNIO) 2022**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
52	2236839	MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHUCCHUN, TRAMO PUENTE CHUCCHUN RIO SANTA, DISTRITO DE ACOAMPAMPA CARHUAZ- ANCASH	5,674,305.40	90	08/10/2020	05/01/2021	10/06/2022	SUSPENDIDA	suspendida del 07 junio del 2022 *se encuentra en tramite de aprobacion del exp. De adicional con deductivo N° 03, Pero mediante carta N° 1922-2022-GR/GRI, se remitió el exp. Observado al supervisor de obra (SISGEDO 2066501-1240462)	<b>85.28% MAY-21 CONTRACTUAL</b> <b>92.43% MAY-22 ADICIONAL</b>
53	2454127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,712,812.82	150	12/04/2022	08/09/2022		EJECUCION	EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos el 12 de abril del 2022	<b>41.65% JUN-22</b>
<b>PROVINCIA DE PALLASCA</b>										
54	2486199	MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 1638 DE LA LOCALIDAD DE SHINDOL DEL DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,963,767.39	120	21/04/2022	18/08/2022		EJECUCION	EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos el 21 de abril del 2022	<b>30.99% JUN-22</b>
55	2471398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,666,162.05	180	11/04/2022	7/10/2022		EJECUCION	EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos e 11 de abril del 2022	<b>17.64 MAY-22</b>
<b>PROVINCIA DE RECUAY</b>										
56	2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLIN - RECUAY - ANCASH	5,542,272.43	180	2/05/2022	28/10/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos eel 02 mayo del 2022 *Su adicional de obra se encuentra en tramite (SISGEDO-SGEI- 02054361 - 01257031)	<b>27.64% JUN-22</b>
57	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	5,451,617.04	180	5/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 02 de MAYO del 2022, Hasta la aprobacion del adicional de obra. *A la fecha se encuentra en etapa de aprobacion de adicional de obra (SISGEDO -SGEI- 02050921 -1256757)	<b>0.41% ENE-22</b>
58	2380436	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 622 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,058,000.00	150	14/12/2021	12/05/2022	15/08/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 18 de abril del 2022 *Su adicional de obra se encuentra en tramite	<b>71.29% JUN-22</b>
<b>PROVINCIA DE HUARMEY</b>										
59	2492721	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE MALVAS-PILCO EN LA LOCALIDAD DE PILCO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,014,513.99	240	18/04/2022	13/12/2022		EJECUCION	EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos e 18 de abril del 2022	<b>22.40% JUN-22</b>
60	2493261	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE ERAJIRCA-CARMOCHO EN LA LOCALIDAD DE CARMOCHO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,957,366.93	180	18/04/2022	14/10/2022		EJECUCION	EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos e 18 de abril del 2022	<b>29.40% JUN-22</b>
<b>PROVINCIA DE YUNGAY</b>										
61	2344692	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N86641 SOL DEL HUASCARAN - NIVEL INICIAL - PRIMARIA DEL CASERIO DE ARHUAY, DISTRITO DE RANRAHIRCA - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH	3,256,932.27	180	20/11/2020	18/05/2021	15/11/2021	EJECUCION	EN EJECUCIO FISICA Se reiniciaron los trabajos el 27 de mayo del 2022	<b>81.57% MAY-22</b>
62	2459338	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,283,942.93	120	14/06/2021	11/10/2021	3112/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 23 de mayo del 2022	<b>63.09% MAY-22</b>
63	2337975	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ALLPAQUITA, DISTRITO DE OJILLO - YUNGAY - ANCASH	3,594,933.32	180	3/05/2021	29/10/2021	6/03/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 17 de junio del 2022	<b>90.42% JUN-22</b>
64	2449389□ □	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CUNYA DEL DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,708,714.17	90	10/06/2022	07/09/2022		EJECUCION	EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos e 10 de junio del 2022 **Mediante CARTA 001924-GR/GRI , se comunico improcedencia el cambio de jefe de supervisor de obra (SISGEDO 2066278-1262913) *Peniente absolucion de consultas (SISGEDO -SGEI- 2065296-1261566)	
65	2474072	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE SACUAYOC DEL DISTRITO DE MATACOTO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,918,452.99	180	14/04/2022	10/10/2022		EJECUCION	EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos e14 de abril del 2022 *Tiene consultas pendientes (SISGEDO - 2072240-1268754)	<b>66.13% JUN-22</b>
<b>PROVINCIA DE CORONGO</b>										

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS/PARALIZADAS EN EL II TRIMESTRE (01 DE ABRIL - 30 DE JUNIO) 2022**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
66	2341326	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CUSCA, DISTRITO DE CUSCA - CORONGO- ANCASH	3,783,428.76	180	20/04/2021	16/10/2021	25/03/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 07 de mayo del 2022, hasta la aprobacion del adicional con deductivo (SISGEDO - GRI - 02076132 -1152332)	<b>87.68% ABRI-22</b>
<b>PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD</b>										
67	2454232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,777,984.73	240	4/05/2022	29/12/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 04 de mayo del 2022	<b>1.99 MAY-22</b>
68	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA. DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	1,864,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	Suspendida del 14 de febrero del 2020, se encuentra a la espera de aprobacion de adicional con deductivo	<b>94.1% FEB-20</b>
69	2327624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE UCHUSQUILLO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	9,634,927.96	240	30/09/2020	27/05/2021	1/05/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 13 de mayo del 2022	<b>93.00% FEB-22 94.60% FEB-22 ADICIONAL CON DEC</b>
<b>PROVINCIA DE CASMA</b>										
70	2434348	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASA BLANCA - HUALGAYOC, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	23,100,280.49	180	30/09/2020	28/03/2021	2/05/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 28 de marzo del 2022 *Se encuentra en tramite el concientamiento de aprobacion de ampliaciones de plazo N° 1: 37días, AMP N° 2: 6días, AMP N° 3: 9 días (SISGEDO - GRAJ-02034358 - 01217624 ).	<b>94.75% FEB-22 CONTRACTUAL 91.31% MAR-22 ADICIONAL</b>
71	2477100	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN DIEGO DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	977,334.19	90	4/04/2022	02/07/2022		SUSPENDIDA	Suspendida 17 de junio del 2022 Espera del pronunciamiento de hindrandina, por corte de fluido para las conexiones electricas de las viviendas.	<b>78.71% MAY-22</b>

<b>TOTAL DE OBRAS EN EJECUCION FISICA</b>	<b>57</b>
<b>TOTAL DE OBRAS SUSPENDIDAS</b>	<b>12</b>
<b>TOTAL DE OBRAS PARALIZADAS</b>	<b>2</b>