

SGSLO

RELACION DE OBRAS EN EJECUCION

Cuadro A

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 25 Octubre - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
Nº	SNIP/ UNIFICAD O	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.		PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG. (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	RESIDENTE	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO								
PROVINCIA DE AIIJA															
1	112576	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REPRESA Y CANAL PANCAN DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIDA	177,801.02	6,189,253.48	240	10/04/2017	05/12/2017	17/05/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. REYNALDO REYES ROQUE	ING. FIDEL G. APARICIO ROQUE	ING. ALDO BUSTOS RONDON	CONTRATO RESUELTO	78.18% Jun-18
2	210177	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE MALLACAYAN, DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE AIDA, ANCASH	146,420.00	3' 822,988.93	150	-	-	-	CONTRATA	SIN INICIO	ING. LUIS ALBERTO NECIOSUP		ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	inicio de obra suspendida, por no contemplar en el proyecto, cambio de red de agua y desagüe	0.00%
PROVINCIA DE ASUNCION															
3	325993	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION, ANCASH	306,322.76	6,126,453.25	240	07/04/2018	02/12/2018	19/01/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. EDWIN ARMANDO MIRANDA AGUIRRE	ING. WILLIAM P. BLACIDO CASTILLO	ING. JAIME GABRIEL ALVAREZ	por elaboración, aprobación de adicional y absolución de consultas desde el 19/01/2019	97.83% Ene-19
4	372748	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, PROVINCIA DE CHACAS-ANCASH	616,032.03	17,345,703.31	540	24/04/2018	15/10/2019	13/03/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. RAUL EDGAR CASTILLEJO MELGAREJO	ING. JOSE MANUEL PEREYRA ARAUJO	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	EN EJECUCION FISICA	48.84% Jul-19
5	329836	CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH	200,000.00	5,753,029.67	180	01/06/2018	27/11/2018	11/07/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MARCEL ARTURO CARDENAS MUÑOZ	ING. CESAR AUGUSTO ARANA QUIROZ	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	INTERVENCION ECONOMICA en proceso, paralizada desde el 01/07/2019	31.37% May-19
PROVINCIA DE BOLOGNESI															
6	380128	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHAPUQUIO, HILACUTA, JAYASHPAMPA, POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA, DISTRITO DE HUASTA-BOLOGNESI-ANCASH	33,500.00	1,273,449.59	120	12/12/2018	10/04/2019	15/11/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. AGUERO TORRES ALEJANDRO MAGNO	ING. CIRO ALEGRIA ALVARON	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 23/09/2019	74.60% Jun-19
PROVINCIA DE CARHUAZ															
7	7959	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ-RED CARHUAZ-ANCASH	79,119.94	1' 582,399.46	135	22/12/2018	05/05/2019	07/06/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MAZA RUBINO DAVID NONATO	ING. CARLOS M. MAZA RUBINO	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	por elaboración y aprobación de Exp. Tecn. de Adicional	98.90% May-19
8	2416365	MEJORAMIENTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ANEXO DE SAUCIPUQUIO DEL CASERIO DE HUELLAP- DISTRITO DE ATAQUERO-PROVINCIA DE CARHUAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH	85,993.13	1,719,862.57	120	10/12/2018	09/04/2019	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. POCOY RAMIREZ EDGAR ULISES	ING. FRANCISCO ESPINOZA MANCISIDOR	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA	por elaboración y aprobación de Exp. Tecn. de Adicional	94.97% Mar-19
9	311574	INSTALACION DE EDUCACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCLARIZADA DE LA I.E. N° 446 DE LA LOCALIDAD DE PURHUAY DEL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH	44,500.00	1' 615,466.36	150	19/11/2018	17/04/2019	22/09/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. ADOLFO JULIAN CHACON CAMILO	ING. AUSVER OSWALDO MAZA ROMERO	ING. RAUL CABRERA MEDINA	EN EJECUCION FISICA recientemente se absolviere consultas	95.70% Mar-19
10	374790	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA MARCARA-CHANCOS-CRUCHE HUAPRA, DISTRITO DE MARCARA-CARHUAZ-ANCASH	593,804.70	12,586,860.50	240	01/06/2018	26/01/2019	15/12/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. VARGAS VIGO UBALDO FERENK	ING. ISELA CARINA ALEGRE CASTILLO	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	EN EJECUCION FISICA	66.25% Sep-19
11	2195404	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION DE CHANCARMAYO JANGAS DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ-YUNGAR DISTRITO DE YUNGAR ; ANTA DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH		14' 182,189.17	360	-	-	-	CONTRATA	SIN INICIO	-	-	-	SE RESOLVIO EL CONTRATO	0.00%
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD															



SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 25 Octubre - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
N°	SNIP/ UNIFICAD O	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.		PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG. (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	RESIDENTE	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO								
12	376864	MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES SAN MARTIN, 28 DE JULIO, 06 DE JUNIO, TUPAC AMARU, DANIEL A. CARRION, LEONCIO PRADO ATUSPARIA, RAMON CASTILLA, 02 DE MAYO Y LA AV. PACHACUTEC DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	203,836.80	5,584,569.76	210	11/05/2018	06/12/2018	15/12/2018	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ELVIS WALTER LARA RUIZ	ING. ALBERTO CAMILO GONZALES CANCHARIS	ING. BENIGNO GONZALES GARCIA	en espera de aprobacion de deductivo de obra	89.61% Nov-18
13	377744	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO GANTUBAMBA, SAN JUAN-SHAQUICCOCHA-DESPENSA, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	230,569.41	6,438,423.38	180	23/01/2018	21/07/2018	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. HERNAN ITALO BASURTO DE LA CRUZ	ING. LUIS ALBERTO DIAZ VILCA	ING. BENIGNO GONZALES GARCIA	por elaboracion y aprobacion de Exp. Tecn. de Adicional Deductivo	69.92% Jul-18
14	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA. DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	84,500.00	1,864,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. VLADIMIR MARCOS DUEÑAS AGUIRRE	ING. EDSON COSME BLACIDO PAPA	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019	16.04% Sep-19

PROVINCIA DE CORONGO

15	254937	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH	129,350.68	3' 663,211.14	180	19/12/2018	16/06/2019	01/11/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. WALTHER JAVIER AGUILAR ARMAS	ING. JUAN RAUL LEON FLORES	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	EN EJECUCION FISICA	80.22% Sep-19
----	--------	--	------------	---------------	-----	------------	------------	------------	----------	-----------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------	------------------

PROVINCIA DE HUARAZ

16	275268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	583,400.00	10'294,605.98	270	10/12/2018	06/09/2019	11/10/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. DESIDERIO CHAVEZ YAUARI	ING. AUSVER O. MAZA ROMERO	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	SUSPENDIDA por la persistencia de las discrepancias entre la EPS y la JASS	50.82% Jul-19
17	287394	CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANO FRENTE AL RIESGO DE ALUVION DE LA SUB CUENCA DE QUILLCAY, MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE WARAQ, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ	212,030.23	4,711,782.85	360	14/05/2019	07/05/2020	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. MATILDO FLORENCIO VIOLETA TOVAR	ING. CARLOS ALFONSO BELLO SALIRROSAS	EDNA BISSETT VALVERDE ALAMO	EN EJECUCION FISICA	17.81% Ago-19
18	292856	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR-LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -HUARAZ-ANCASH	218,662.38	6,247,496.44	240	05/07/2018	01/03/2019	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. JOHN FRANCIS JULCA CHACON	ING. ROMERO VERGARA GILMER MARCEL	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	SUSPENDIDA porque municipio ejecuta obra de agua y desague A partir del 1 Ene 2019	51.67% Dic-18
19	-	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA DE HUARAZ - ANCASH	344,712.40	9,051,325.38	360	01/06/2016	07/07/2018	30/10/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. ROLANDO ILICH CASTROMONTE ARIAS	ING. ARTEMIO TAIPE HUAMANTUMBA	ING. ALDO BUSTOS RONDON	EN EJECUCION FISICA se firmo el acta de entrega de los ambientes de consultorios 1P-SUR el 19 Junio-2019	52.16% Set-18

PROVINCIA DE HUARI

20	172977	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRINCIPAL TRAMOS: RURICUCHU-ANYANGA-HUARAC-URANCHACRA-GUISALIA-DISTRITO DE HUANTAR-HUARI-ANCASH	262,152.00	5' 243,040.37	180	26/12/2018	23/06/2019	21/07/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. GREGORIO EUTIMO ALCANTARA TARAZONA	ING. DANTE WILFREDO TARAZONA CORSO	ING. LUIS ALFREDO QUISPE	EJECUCION FISICA reinicio el 7 de Octubre - 2019	97.19% Jul-19
21	341058	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. INICIAL N° 686 MARCASH, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH	33,200.00	1' 763,921.53	120	24/01/2019	23/05/2019	17/12/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. OSCAR ELMER CHAVEZ MEJIA	ING. EMANUEL RICHARD ROJAS MELGAREJO	ING. RAUL CABRERA MEDINA	EJECUCION FISICA	60.32% Sep-19
22	264620	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE 3N (CATAC) - TUNEL KAHUISH - CHAVIN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE - 14A (SUCCHA), PROVINCIAS DE RECUAY Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH (CONSERVACION RUTINARIA)	-	53,198,565.35	36 meses + 16 días	18/03/2016	16/02/2021	-	POR IMPUESTOS	EJECUCION	ING. SEGUNDO VASQUEZ (inspector)	ING. EDGAR ALVAREZ DE LA CRUZ	-	EN EJECUCION FISICA	71.49% Sep-19
23	251838	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DEL SERVICIO DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE HUARICCOCHA, HUISHIN, CRUZ BLANCA Y RAHUA, CENTRO POBLADO DE HUISHIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR-HUARI-ANCASH. II ETAPA	278,629.95	5,830,392.86	210	28/12/2018	25/07/2019	25/09/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. WILFREDO LUCIO LOPEZ SAL Y ROSAS	ING. HECTOR FLORIANO LUNA JULCA	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	por elaboracion y aprobacion de adicional deductivo N°01 y 02	64.30% Ago-19



SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 25 Octubre - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	
N°	SNIP/ UNIFICAD O	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.		PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG. (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	RESIDENTE	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO	
			MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO									
PROVINCIA DE HUARMEY																
24	227337	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH	106,189.23	2,123,784.67	120	19/05/2018	15/09/2018	22/10/2018	CONTRATA	PARALIZADA	ING. HECTOR GUILLERMO DEPAZ DEXTRE	ING. ELVIS JESUS ESPIRITU ESPIRITU	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	se resolvió el contrato con la supervisión, recientemente se designo un inspector que evalúa el real estado de la obra antes de reiniciar su ejecución	20.18% Ago-18	
PROVINCIA DE HUAYLAS																
25	237982	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°86477 ESTENIO TORRES RAMOS,YURACOTO, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH	289,912.00	5,754,980.78	240	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	ING. JORGE LUIS MARTINEZ FLORES	ING. ELMER MATHIAS AGUILAR ALVA	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	Se aprobo al ejecutor por Adelanto Directo el monto de S/. 575,498.10 con fecha 27 Sep 2019	0.00%	
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA																
26	312319	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 570 Y N° 84140 DE PALLAHUASI, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	302,188.26	6,555,765.20	270	09/11/2017	05/08/2018	17/03/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO	ING. CARLOS ALBERTO RIVERA FLORES	ING. YANET MELGAREJO (preliquidadora)	CONTRATO RESUELTO	61.82% Feb-19	
PROVINCIA DE PALLASCA																
27	379809	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 2625 DE LA LOCALIDAD DE CABANA DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	1,496,227.27	120	15/10/2018	12/02/2019	20/04/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ANTONIO GLANDEL RAMIREZ (inspector)	ING. EDWIN ARMANDO MIRANDA AGUIRRE	-	SUSPENDIDA desde Jul-2019 por aprobacion de adicional	58.00% Mar-19	
28	2403979	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA-DISTRITO DE TAUCA-PROVINCIA DE PALLASCA-REGION ANCASH	206,996.00	5,174,908.60	240	20/11/2018	17/07/2019	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. MANUEL ADALBERTO SARMIENTO IGNACIO	ING. JOHNNY RICHARD ESPINOZA MANTILLA	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	EN EJECUCION FISICA adicional aprobado, obra reiniciada 18/09/2019	6.45% Ene-19	
29	2405357	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APOSTOL SANTIAGO DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	139,472.00	2'789,454.49	150	03/05/2019	29/09/2019	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. YURI HERNAN RODRIGUEZ ALVA	ING. ALBERTO WILFREDO GAMARRA RAMIREZ	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019	67.04% Ago-19	
PROVINCIA DE POMABAMBA																
30	38554	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	-	18,668,231.67	420	-	-	-	CONTRATA	SIN INICIO	-	-	-	SE RESOLVIO EL CONTRATO (supervision y obra)	0.00%	
31	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUABAMBA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	-	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	21/10/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. GONZALES DE LA CRUZ JOSE	ING. WILMER CLEMENTE BALBIN	-	EN EJECUCION FISICA	75.10% Ago-19	
PROVINCIA DE RECUAY																
32	242706	MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE JULIO C. TELLO Y LIMA ENTRE LA AV. PERU Y SUECIA; ELIAS LEON ENTRE AV. 31 DE MAYO Y SUECIA; 08 DE ENERO, PROGRESO, ATUSPARIA, ANCASH Y CHAVIN ENTRE LA AV. 31 DE MAYO Y HOLANDA; YUNGAY, HUAYLAS Y CONCHUCOS ENTRE LA AV. 31 DE MAYO - SUECIA DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC-RECUAY-ANCASH	203,752.58	4' 206,593.32	210	22/12/2018	19/07/2019	09/11/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. YOFRE DONATO FIGUEROA ALVARADO	ING. CESAR FRANK CASTILLO VALVERDE	ING. NORKA CORAL JAMANCA	EJECUCION FISICA reinicio el 11 Octubre - 2019	77.07% Jul-19	
33	373160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURA RECUAY, PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO, DEPORTIVO, CULTURAL Y ARTESANAL, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY-ANCASH	290,564.81	2' 579,535.31	300	09/04/2018	02/02/2019	29/07/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ARTURO LUIS SALAZAR CORDOVA	ING. AUGUSTO A. ALVITEZ IPARRAGUIN	ING. EMMA SANCHEZ	CONTRATO RESUELTO	82.06% Oct-18	

SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION AI 25 Octubre - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
N°	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.		PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG. (con amp. de plazo)	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	RESIDENTE	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
34	2439893	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CATAC - PROVINCIA DE RECWAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	33,400.00	727,456.98	90	23/10/2019	21/01/2020	-	CONTRATA	EJECUCION		ING. ELVIS ALEXANDER ASTOCONDOR CHAVARRY	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	obra nueva por iniciar	0.00%

PROVINCIA DE SANTA

35	275231	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES MARINAS EN EL P.J. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	398,066.81	17,859,224.29	240	14/02/2018	11/10/2018	01/11/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO	ING. LEONCIO PAUCAR VASQUEZ	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	suspendida desde el 01 de abril del 2019 por no contar con autorizacion del area de uso acuatico emitida por la DICAPI	85.33% Mar-19
36	2416436	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN PEDRO P.J. MIRAMAR BAJO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH. I ETAPA SNIP 2416436	368,960.00	7' 379,275.73	240	19/02/2019	16/10/2019	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. WILLIAM MANUEL GALLO JIMENEZ	ING. JUAN CARLOS CERNA VELASQUEZ	ING. ELVIN ERASMO CALONGE ANGULO	hasta la aprobacion de adicional deductivo	86.49% Sep-19
37	2433673	CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO LAS BRISAS EN H.U.P VILLA MARIA SECTOR B MZ 12 LOTE 1 SECTOR SUB LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	1,798,375.00	120	25/01/2019	23/07/2019	21/10/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ANTONIO GLANDEL RAMIREZ (inspector)	ING. JULIAN ELIAS TORRE MALDONADO	-	en espera de aprobacion de Exp. Tecnico del Adicional Deductivo	98.94% Jul-19

PROVINCIA DE SIHUAS

38	2293139	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE SIHUAS -ANCASH	-	1,040,475.18	120	01/02/2019	31/05/2019	01/10/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. JOSE RAMIREZ CALLE (inspector)	ING. MOISES ARCADIO PAUCAR SANCHEZ	-	debido a la demora en la absolucion de consulta	58.30% Jun-19
----	---------	---	---	--------------	-----	------------	------------	------------	----------	------------	-------------------------------------	------------------------------------	---	---	------------------

PROVINCIA DE YUNGAY

39	382750	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE TUMPA DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH	306,617.30	7,011,510.05	240	13/12/2018	09/08/2019	09/12/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. FREDY GUERRERO POMA	ING. EDGAR PERCY BERROSPÍ ROSALES	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	suspendida desde el 1 de Octubre, intervencion del Municipio de Mancos	61.46% Sep-19
40	345086	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MUSHO Y DE LOS CASERIOS DE PISCUY, APA GRANDE Y PARIANTANA DEL CENTRO POBLADO DE MUSHO, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH	583,400.00	12,147,200.30	300	28/12/2018	23/10/2019	25/11/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ	ING. ALEJANDRO ROJAS GALLUFFI	ING. JAIME GABRIEL ALVAREZ	EN EJECUCION FISICA	85.44% Sep-19

OBRAS PARALIZADAS	19
OBRAS SIN INICIO	3
OBRAS POR INICIAR	1
OBRAS EN EJECUCION FISICA	17
TOTAL	40
OBRAS NUEVAS contratadas en 2019	4

TOTAL DE OBRAS GESTIONADAS	CANTIDAD
OBRAS EN EJECUCION (ver cuadro A)	40
OBRAS CULMINADAS (ver cuadro B)	92
TOTAL	132

