


OBRAS EN EJECUCION III TRIMESTRE - 2020

1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	14	18	19	20
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/ MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
PROVINCIA DE AIJA													
1	2210208	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE MALLACAYAN, DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE AIJA, ANCASH	3,822,988.93	150	14/11/2019	11/04/2020	10/10/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. HECTOR KENEDY ZAVALETA DOMINGUEZ	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 04 de Agosto	84.39% Sep-20
2	2412729	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,259,561.64	180	18/01/2020	15/07/2020	08/03/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. GALECIC BOBADILLA CASAS	ING. EDNA BISSETT VALVERDE ALAMO	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 07 de Septiembre	12.16% Mar-20
PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI													
3	2468689	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN PEDRO DE UCHUPATA, YURAYACU Y RANCHAS, DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,956,135.33	180	26/09/2020	24/03/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. PEDRO JARA PEÑA	-	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 26 de Septiembre	1.51% Sep-20
PROVINCIA DE ASUNCION													
4	2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DREANJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	17,345,703.31	540	24/04/2018	15/10/2019	13/03/2020	CONTRATA	PARALIZADA	ING. RAUL EDGAR CASTILLO MELGAREJO	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	recientemente se firmo resolucion que aprueba Intervencion Economica, causante de la paralización, para poder iniciar proceso de reinicio	55.71% Nov-19
5	2309710	CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DREANJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH	5,753,029.67	180	01/06/2018	27/11/2018	11/07/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. JOSE EDUARDO PRETEL SALDAÑA	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	recientemente se firmo resolucion que aprueba Intervencion Economica, causante de la paralización, para poder iniciar proceso de reinicio	31.37% May-19
6	2313902	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°86397 JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA LOCALIDAD DE MACUASH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	2,648,882.30	180	18/12/2019	14/06/2020	30/03/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. FREDY JULIO ROMERO GUEA	ING. LUIS QUISPE	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 03 de Agosto	6.45% Ago-20
7	2250426	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°86399 JUAN PABLO II DEL CASERIO DE HUALLIN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,338,276.84	270	17/02/2020	12/11/2020	04/05/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. JEOVANA ELIZABETH TABOADA RODRIGUEZ	ING. GEINER OMAR ARQUEROS	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 01 de Agosto	22.18% Ago-20
8	2442668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,619,703.54	120	11/03/2020	08/07/2020	13/01/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. JESUS DANTE MONTOYA ESPINOZA	ING. JOEL QUEZADA CASTILLO	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 01 de Septiembre	2.51% Sep-20
9	2287483	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°86339 MAESTRO UGO DE CENSI EN EL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	2,565,226.10	180			-	CONTRATA	POR INICIAR			en preparativos para iniciar su ejecucion	
PROVINCIA DE BOLOGNESI													
10	2341388	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHAPUQUIO, HILACUTA, JAYASHPAMPA, POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA, DISTRITO DE HUASTA-BOLOGNESI-ANCASH	1,273,449.59	120	12/12/2018	10/04/2019	15/11/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ALEJANDRO AGÜERO TORRES	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	resolucion de contrato en proceso	88.34% Oct-19



OBRAS EN EJECUCION III TRIMESTRE - 2020

1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	14	18	19	20
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/ MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
PROVINCIA DE CARHUAZ													
11	2288754	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA AV. PERU, PRESIDENTE,ANCASH, PROGRESO Y CENTRAL LOCALIDAD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH - II ETAPA	6,995,964.42	240	01/02/2020	27/09/2020	29/04/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. RAMIREZ CALLE (inspector)	-	EN EJECUCION FISICA se reinician los trabajos el 17 de Agosto	24.57% Sep-20
12	2340498	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°86986 DE LA LOCALIDAD DE PAMPA CORRAL, DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ - REGIÓN ANCASH".	1,374,694.01	120	29/07/2020	25/11/2020	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. PEPE CARRANZA RAMIREZ (inspector)	-	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 29 de Julio	39.92% Sep-20
13	2236839	MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHUCCHUN, TRAMO PUENTE CHUCCHUN RIO SANTA, DISTRITO DE ACOPAMPA CARHUAZ-ANCASH	5,674,305.40	90	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	ING. MARCO LOPEZ (inspector)		en preparativos para iniciar sue jecucion	
14	2302976	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86293 SANTA URSULA DE HUALCAN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	5,119,249.81	210	03/10/2020	30/04/2021	-	CONTRATA	POR INICIAR	ING. ALBERTO WILFREDO GAMARRA RAMIREZ	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	en preparativos para iniciar sue jecucion	
15	2243453	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	3,208,066.53	150				CONTRATA	POR INICIAR	ING. ALFONSO DOLORES CUEVA VASQUEZ		aun no tiene supervision	
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD													
16	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	1,864,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	CONTRATA	PARALIZADA	ING. VLADIMIR MARCOS DUEÑAS AGUIRRE	ING. TOMAS SAAVEDRA FLORES	suspendida desde el 14 de Febrero, consultas acerca del cerco perimetrico fueron absueltas, existe discrepancias con moradores por ubicación de alcantarillado de la I.E	85.00% Feb-20
17	2320044	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1143, SEMILLITAS DEL SABER, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	2,261,727.85	210	16/11/2019	13/06/2020	28/12/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. RUBEN ALDIMER AGUILAR CUBA	ING. MARCO LOPEZ CALLE	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 27 de Julio	77.80% Sep-20
18	2327624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE UCHUSQUILLO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	9,634,927.96	240				CONTRATA	POR INICIAR	ING. SHISHCO (inspector)		en preparativos para iniciar su ejecucion	
PROVINCIA DE CASMA													
19	2434348	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASA BLANCA - HUALGAYOC, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	23,205,033.26	180	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	ING. LUGI ANDRE DE JESUS MAYANGA MEDRANO	ING. JOEL QUEZADA CASTILLO	en preparativos para iniciar su ejecucion	
PROVINCIA DE CORONGO													
20	2236761	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH	3,663,211.14	180	19/12/2018	16/06/2019	01/11/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. WALTHER JAVIER AGUILAR ARMAS	ING. TOMAS SAAVEDRA FLORES	paralizada por elaboracion y aprobacion de Exp. Tecn. de Adicional Deductivo	95.61% Oct-19




OBRAS EN EJECUCION III TRIMESTRE - 2020

1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	14	18	19	20
Nº	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/ MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
21	2249791	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 88138 PERPETUO SOCORRO, DEL C.P. PILLIPAMPA EN EL DISTRITO DE BAMBAS, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	2,908,138.39	150	23/11/2019	20/04/2020	12/12/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. LUIS ALBERTO JUNCO MORALES	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 14 de Septiembre	56.00% Mar-20
22	2341459	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE HUARIRCA, CASHUCRO, COLLOTA, HUICHANGA Y RAYANPAMPA, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	6,881,557.83	240	17/12/2019	12/08/2020	18/05/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. MARCO ANTONIO ARROYO MESTANZA	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 21 de Septiembre, se esta resolviendo el contrato a la supervision (1457236/926150)	20.04% Feb-20

PROVINCIA DE HUARAZ

23	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,605.98	270	10/12/2018	06/09/2019	11/10/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MARCO LOPEZ CALLE (inspector)	-	suspendida desde el 16 Ago-2019, hasta que la entidad absuelva las consultas y adicionales con deductivos, en espera de que la EPS, de la factibilidad al proyecto	51.51% Ago-19
24	2311504	CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANO FRENTE AL RIESGO DE ALUVION DE LA SUB CUENCA DE QUILLCAY, MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE WARAQ, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ	4,711,782.85	360	14/05/2019	07/05/2020	07/12/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. MATILDO FLORENCIO VIOLETA TOVAR	ING. LENIN TAFUR LUCERO	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 01 de Septiembre	77.35% Mar-20
25	2244253	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR-LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ-ANCASH	6,247,496.44	240	05/07/2018	01/03/2019	-	CONTRATA	PARALIZADA	ING. JOHN FRANCIS JULCA CHACON	ING. JOEL QUEZADA CASTILLO	SUSPENDIDA en espera de elaboracion y aprobacion de expediente de adicional deductivo N°01	51.67% Dic-18
26	2445809	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, CAMPAMENTO VICHAY S/N, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	819,280.33	60	20/11/2019	18/01/2020	11/12/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. LUIS ALBERTO ROSALES	ING. RAUL CABRERA MEDINA	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 24 de Agosto	54.77% Ago-20
27	2272528	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	14,999,477.44	240	13/01/2020	08/09/2020	06/03/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. FRANCISCO WILDER CHICHEPE SALAZAR	ING. SEGUNDO VASQUEZ ORDOÑEZ	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 26 de Agosto	36.78% Sep-20
28	2194647	MEJORAMIENTO DE LA AV. PANORÁMICA DEL CRUCE DE LA URB. LAS LOMAS A LA CARRETERA DE HUANCHAC DEL SECTOR SÁNCHEZ CERRO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	2,908,754.47	180	03/03/2020	29/08/2020	14/02/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. JOSE ANTONIO QUIÑONES RODRIGUEZ	ING. ARMANDO CASTREJON	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 01 de Agosto	31.07% Sep-20
29	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. WALTER LOPEZ BENITES (inspector)	-	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 04 de Septiembre	5.00%
30	2335674	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. N 86103 CORAZON DE JESUS DE LA LOCALIDAD DE MATAQUITA, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH	4,375,745.36	210	01/10/2020	28/04/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. WILLIAM EBERTH CABANILLAS VALENZUELA	ING. ARLENE BRIDIAN GONZALES	se firmo un acta de acuerdo para el inicio de ejecucion de la obra, la cual inicia el 03/09/2020	0.00%

PROVINCIA DE HUARI



OBRAS EN EJECUCION III TRIMESTRE - 2020

1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	14	18	19	20
Nº	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/ MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
31	2194696	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE 3N (CATAC) - TUNEL KAHUISH - CHAVIN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE - 14A (SUCCHA), PROVINCIAS DE RECUAY Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH (CONSERVACION RUTINARIA)	53,198,565.35	36 meses + 16 dias	18/03/2016	16/03/2021	-	POR IMPUESTOS	EJECUCION	ING. SEGUNDO VASQUEZ ORDOÑEZ (inspector)	-	EN EJECUCION FISICA tiene valorizaciones en tramite	80.65% Feb-20

PROVINCIA DE HUARMEY

32	2297177	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR HOYOS - DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH	1,608,460.22	120	20/01/2020	18/05/2020	30/10/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. JHONNY ALVARADO ROMERO	ING. JAIME GABRIEL ALVAREZ	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 02 de Agosto	91.27% Ago-20
----	---------	--	--------------	-----	------------	------------	------------	----------	-----------	-----------------------------	----------------------------	---	---------------

PROVINCIA DE HUAYLAS

33	2194967	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°86477 ESTENIO TORRES RAMOS, YURACOTO, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH	5,754,980.78	240	05/11/2019	02/07/2020	21/12/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. RODER DEMETRIO PAJUELO FERNANDEZ	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 26 de Julio	79.10% Sep-20
34	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	240	04/09/2020	01/05/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. CLAUDIO CUMPA MACALOPU	ING. GEINER ARQUEROS MEZA	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 26 04 de Septiembre	0.00%

PROVINCIA DE OCROS

35	2403968	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6726 DE LA LOCALIDAD DE VENADO MUERTO, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS - REGION ANCASH	4,419,104.90	240	17/12/2019	12/08/2020	18/03/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA	ING. JAIME GABRIEL ALVAREZ	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 16 de Julio	23.06% Ago-20
----	---------	---	--------------	-----	------------	------------	------------	----------	-----------	-----------------------------------	----------------------------	--	---------------

PROVINCIA DE PALLASCA

36	2341047	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 2625 DE LA LOCALIDAD DE CABANA DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,496,227.27	120	15/10/2018	12/02/2019	16/04/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO (inspector)	-	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 24 de Septiembre	77.55% Abr-19
37	2403979	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA-DISTRITO DE TAUCA-PROVINCIA DE PALLASCA-REGION ANCASH	5,174,908.60	240	20/11/2018	17/07/2019	28/09/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. ERICK CASTRO GUTIERREZ	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 05 de Agosto	84.10% Mar-20

PROVINCIA DE POMABAMBA

38	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUABAMBA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	21/10/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. JOSE ARNULFO GONZALES DE LA CRUZ	ING. GEINER ARQUEROS MEZA	SUSPENDIDA desde 17 Oct-2019 en espera de elaboracion y aprobacion de expediente de adicional de obra	85.09% Sep-19
----	---------	---	------------	-----	------------	------------	------------	----------	------------	---------------------------------------	---------------------------	---	---------------

PROVINCIA DE RECUAY

39	2237577	"CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E IRRIGACIÓN DE LOS SECTORES LAGUNA DE TACASH, UNCAY - MANUSHUAY, Y CHAMCA, DISTRITO DE COTAPARACO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	5,139,064.62		20/07/2020	15/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ (inspector)	-	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 20 de Julio, se encargo al ejecutor la elaboracion del exp del adicional deductivo	26.00% Sep-20
----	---------	--	--------------	--	------------	------------	---	----------	-----------	---	---	---	---------------

PROVINCIA DE SANTA



OBRAS EN EJECUCION III TRIMESTRE - 2020

1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	14	18	19	20
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/ MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
40	2250524	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES MARINAS EN EL P.J. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	17,859,224.29	240	14/02/2018	11/10/2018	04/10/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO	ING. ARLENE BRIDIAN GONZALES	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 01 de Agosto	90.84% Ago-20
41	2258791	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA GRAMA DEL DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,817,285.80	150	11/12/2019	08/05/2020	23/09/2020	CONTRATA	PARALIZADA	ING. YANINA LISBETH OTOYA PRINCEPE	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	SUSPENDIDA desde el 21 de Sep, hasta con la autorización del ALA para uso de recurso hídrico y que SERFOR, brinde ubicación UTM de pozo	78.11% Ago-20
42	2435320	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERA DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CURVA EL MILAGRO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	8,354,536.59	90	04/03/2020	01/06/2020	04/11/2020	CONTRATA	EJECUCION	ING. HECTOR PAUL ARTEAGA ASALDE	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 26 de Julio	2.45% Sep-20

PROVINCIA DE SIHUAS

43	2404537	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUANZA, HUASCO Y CENTRO POBLADO DE QUILCA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION - ANCASH	5,835,814.77	216	13/01/2020	15/08/2020	07/02/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO (Inspector)	-	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 08 de Septiembre, se resolvió el contrato a la supervisión	27.65% Mar-20
----	---------	---	--------------	-----	------------	------------	------------	----------	-----------	---------------------------------------	---	---	------------------

PROVINCIA DE YUNGAY

44	2243074	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.86664 SANTO DOMINGO SAVIO, EN EL CASERIO DE ALPABAMBA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	5,148,061.43	180	04/12/2019	31/05/2020	23/01/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. MANUEL ADALBERTO SARMIENTO IGNACIO	ING. JOEL QUEZADA CASTILLO	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 24 de Septiembre	36.53% Sep-20
45	2332263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS CASERIOS DE CARHUAN E IRISH ALTO DISTRITO DE YUNGAY PROVINCIA DE YUNGAY ANCASH	3,033,884.10	180	11/02/2020	08/08/2020	10/01/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO	ING. ARLENE BRIDIAN GONZALES	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 31 de Julio	35.39% Ago-20
46	2352705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE CONVENCIONAL EN LOS CASERIOS DE HUJARASCUCHO, CHUQUIBAMBA Y LLACTA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	3,988,472.22	150	04/03/2020	31/07/2020	01/02/2021	CONTRATA	EJECUCION	ING. INOCENTE EULOGIO ARELLAN GARGATE	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 03 de Agosto	47.78% Sep-20

OBRAS PARALIZADAS	9
OBRAS POR INICIAR	6
OBRAS EN EJECUCION FISICA	31
TOTAL	46

