

ANEXO N° 03: ESTADO SITUACIONAL DE LAS IOARR - SALUD (EJECUCION / SUSPENSIONES) AL 30 DE JUNIO DEL 2021

ITEM	COD. UNIF.	DESCRIPCION DE OBRAS	PROVINCIA	SECTOR	COMPONENTES	MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	CONTRATISTA EJECUTOR		CONTRATISTA SUPERVISION		PLAZO EJECUCION	FECHA DE INICIO OBRA	TERMINO OBRA	AVANCE FÍSICO	COORDINADO R DE OBRA	ESTADO	COMENTARIOS
							MONTO ADJUDICADO	EMPRESA	EMPRESA	MONTO							
1	248249	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADQUISICION DE BOMBA DE IMPULSION, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y CÁMARA CLÍNICA RODABLE, AGUAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (S) RES HUARAMEY - HUARAMEY DISTRITO HUARAMEY, PROVINCIA HUARAMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	HUARAMEY	SALUD	E INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO	S/ 2,205,499.52 S/ 1,316,515.00	S/ 1,078,821.52	CONSORCIO HUARAMEY	CONSORCIO VBC	S/ 46,825.00	45	16/09/2020	26/09/2020	100% 53.60%	SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDÓÑEZ	EJECUCION	SE ENCUENTRA EN EJECUCION NORMAL, PERO FALTA PENDIENTE RESOLUCION DE ADICIONAL CON DENATIVO Y NUESTRANTE (SMA-00971681647938)
2	248975	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADQUISICION DE EQUIPOS RAYOS X DIGITAL, CÁMARA CLÍNICA RODABLE Y BOMBA DE IMPULSION, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (S) RES HOSPITAL DE APOYO CARAZ-CARAZ DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	HUAYLAS	SALUD	E INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO	S/ 2,882,682.73 S/ 1,316,645.00	S/ 1,508,864.73	CONSORCIO FERRE	CONSORCIO CARAZ	S/ 46,825.00	45	12/09/2020	25/09/2020	86.50%	LUIS ALBERTO FERRERRE ESPINOZA	SUSPENSION	SUSPENSION, TIENE PENDIENTE APROBACION DE ADICIONALES CON DENATIVO Y NUESTRANTE
3	248273	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADQUISICION DE EQUIPOS RAYOS X DIGITAL, CÁMARA CLÍNICA RODABLE Y BOMBA DE IMPULSION, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (S) RES RECUAN - RECUAN DISTRITO DE RECUAN, PROVINCIA DE RECUAN, DEPARTAMENTO DE ANCASH	RECUAN	SALUD	E INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO	S/ 2,880,431.56 S/ 1,316,645.00	S/ 1,679,203.59	CONSORCIO HEMA	JOGANA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L.	S/ 46,825.00	45	22/09/2020	5/10/2020	100% 80%	CONTRERAS JARAMILLO HENOSTROZA	SUSPENSION	SUSPENSION POR CASOS POSITIVOS DE COVID EN PERSONAL DE OBRA Y PLANTEL TECNICO PENDIENTE APROBACION DE ADICIONAL CON DENATIVO Y NUESTRANTE
4	248707	REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADQUISICION DE TERMOCLAVADOR CABAMA DE FLUJO AMBIENTE HORIZONTAL Y CABINAFPC, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (S) LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD (DRPSA), DISTRITO DE HUANUC, DEPARTAMENTO ANCASH	HUANUC	SALUD	E INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO	S/ 2,873,615.66 S/ 477,923.00	S/ 948,551.04	COMORACION EJECUTORA DE OBRAS ROMA S.A.C.	-	S/ 42,500.00	45	8/04/2020	22/08/2020	100% 30% DEL CONTRATO FALTA EL ADICIONAL 34%	CONTRERAS JARAMILLO HENOSTROZA	SUSPENSION	SUSPENSION, LO CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE APROBACION DE ADICIONAL CON DENATIVO Y NUESTRANTE
5	246216	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN TIJALÁ E 15067 - MORLA, E 15043 - MORLA, DISTRITO DE MORLA, PROVINCIA SANTA - ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 280,042.25	S/ 258,832.87	CONSORCIO PERUVIAN	MAYTA KATHERINE CHERCHAY HIDALGO	S/ 39,300.00	60	2/11/2020	2/02/2021	0% - 2020 16.79%	YUSUFLAR ELIZABETH BAZAR	SUSPENSION	EL PROYECTISTA RESPONDIÓ CONSULTAS Y SE SOLICITÓ EL FINANCIO DE LA OBRA PARA EL INICIO, PERO SE ESTÁ SIN COMPLETAMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA POR NO INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA, POR LO QUE SE ESTÁ GENERANDO CARTA NOTICIAL DIRIGIDA AL CONTRATISTA UN PLAZO DE 35 DIAS PARA CUMPLIR LA OBRA.
6	246450	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN TIJALÁ E 15175 SAN PEDRO CASMA, E 15185 - COMENDANTE ROEL, E 2517 YAUFRAN, E 1732 SAN PEDRO DE RIOS - CASMA - DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA - ANCASH	CASMA	EDUCACION	-	S/ 391,178.53	S/ 302,791.32	CMZ INVESTMENTS S.A.C.	-	S/ 31,250.00	90	2/11/2020	1/02/2021	DICIEMBRE 32.8%	YUSUFLAR ELIZABETH BAZAR	SUSPENSION	COMENCIO PARA ASESORAR CONSULTAS - SEI SUSPENSION A PARTIR DEL 30/12/2020 HASTA RESPUESTA DE LA ENTIDAD EL PROYECTISTA YA RESPONDIÓ LAS CONSULTAS, SE HA REMITIDO AL CONTRATISTA, EN ESPERA DE SU PROGRAMAMIENTO
7	246439	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN TIJALÁ E 15164 - NUEVO CHAMBOLE, E 15165 LOS PUEBLOS TRAVESIOS - NUEVO CHAMBOLE, E 1570 - NUEVO CHAMBOLE, DISTRITO DE NUEVO CHAMBOLE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 361,081.13	S/ 298,662.57	CONSORCIO FAUER	INVERSIONES E. SARTY S.A.C.	S/ 30,900.00	60	1/12/2020	31/01/2021	DICIEMBRE 51.53%	YUSUFLAR ELIZABETH BAZAR	SUSPENSION	SUSPENSION DEL 26 DE ENERO DEL 2021 POR INTERFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHAMBOLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (ESTÁN EJECUTANDO PARTIDAS DIFERENTES A LA IOARR EN LA INSTITUCION)
8	244978	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN TIJALÁ E 15487 SIMON BOLIVAR PALACIOS - SAHTE TORIBIO, E 15494 EMILIANO ORELLANA - HUAYLAS, DISTRITO DE HUAYLAS, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	HUAYLAS	EDUCACION	-	S/ 586,958.87	S/ 513,256.19	CIA INVERSIONES CHAVEZ S.A.C.	-	-	60	1/12/2020	30/01/2021	ENERO 68.68%	TORRES VILLACENCIA JAVIERA FLORES	SUSPENSION	SUSPENSION POR FACTORES COMERCIALES DESDE EL 12/01/2021 EL CONTRATISTA NO SE PRESENTA PARA EL FINANCIO DE OBRA, SE EMITIRÁ CARTA DE NOTIFICACION CON PLAZO DE 5 DIAS PARA EL FINANCIO DE OBRA.
9	244912	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN TIJALÁ E SANTIAGO ANTUNEZ DE MARDIO - HUAYLAS, E JUAN MARIA VASQUEZ - CARHUAC, DISTRITO DE CARHUAC, PROVINCIA DE CARHUAC, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CARHUAC	EDUCACION	-	S/ 286,094.25	S/ 223,706.54	CONSORCIO RENCKER	-	-	60	3/12/2020	2/02/2021	DICIEMBRE 40.52%	ALDO PEDRO BUSTOS RONDON	SUSPENSION	SUSPENSION DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

OBRAS EN EJECUCION	
OBRAS SUSPENSION	
TOTAL DE OBRAS	

SALUD	EDUCACION
1	0
1	0
2	0

