

**ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021**

N°	CUJ	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO		PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
			MONTO OBRA			INICIO	TERMINO				
<b>PROVINCIA DE AJAJA</b>											
1	2458368	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEatonAL EN LA AV. BUENOS AIRES, JR. COMRATERANIDAD Y JR. PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE AJAJA DEL DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,431,182.07		180	17/05/2021	12/11/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA La obra inicio el 17 de MAYO del 2021,	73.41% SET-21
2	2412729	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,259,561.64		180	18/01/2020	15/07/2020	8/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 10 de Noviembre del 2020, se encuentra en espera de aprobación de adicional con deductivo vinculante .	41.13% NOV-20
<b>PROVINCIA DE YUNGAY</b>											
3	2337975	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ALPAQUITA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	3,594,933.32		180	3/05/2021	29/10/2021	-	SUSPENDIDA	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 28 de setiembre del 2021	27.06% SET-21
4	2352705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE DESAGUE CONVENCIONAL EN LOS CASERIOS DE HUARASLUCHO, CHUQUIBAMBA Y LLACTA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	3,988,472.22		150	04/03/2020	31/07/2020	15/05/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de setiembre del 2021, ya no hay partidas por ejecutar y se encuentra en espera de autorizacion de uso de derecho de via de la carretera nacional Ruta PE-3M para continuar con la ejecucion, que ha la fecha se encuentra factible por PROVIAS NACIONAL, quedando pendiente la firma del documento de compromiso por autorizacion de uso de derecho de via para obras de infraestructura por el Gobernador Regional.	94.98% ENE-21 (CONTRACTUAL)
5	2459338	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SALINAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,283,942.93		120	14/06/2021	11/10/2021		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 14 de junio del 2021	46.68% AGO-21
<b>PROVINCIA DE HUAYLAS</b>											
6	2200882	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°86496 JOSE GALVEZ DEL CENTRO POBLADO DE HUAYAYO, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS - REGION ANCASH - II ETAPA	4,144,100.76		210	8/03/2021	3/10/2021	31/10/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 11 de agosto del 2021. *Tiene consultas pendientes.	67.97% SET-21
7	2248927	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N. 86914 EN EL SECTOR DE CHOSICA, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	1,806,796.24		120	8/05/2021	4/09/2021	12/10/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 08 de mayo del 2021. *La coordinadora solicita presentar el adicional al contratista para su tramite respectivo.	95.43% SET-21



**ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO		PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
			MONTO OBRA			INICIO	TERMINO			
8	2316937	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH.	2,459,515.43		240	4/09/2020	1/05/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 21 de junio del 2021, por contagio COVID-19 del residente de obra, por lo cual el contratista solicitó cambio de residente de obra, lo cual se encuentra en trámite.	76.17% JUN-21
<b>PROVINCIA DE OCROS</b>										
9	2403968	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6726 DE LA LOCALIDAD DE VENADO MUERTO, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS - REGION ANCASH	4,419,104.90		240	17/12/2019	12/08/2020	SUSPENDIDA	Suspendida del 14 de agosto del 2021, por contagio COVID-19 del residente de obra, por lo cual solicitaron cambio de residente de obra, a la fecha se encuentra en el área de Abastecimiento para la ADENDA. *Cuando se realice el cambio de residente de obra se reiniciara inmediatamente la obra. * La SGEI observo el exp. Tec. Del adicional de obra N° 01 con deductivo N° 01, manifestando que correspondió un deductivo Punoja la fecha se encuentra en la subsanación del expediente tecnico.	62.23% AGOS-21
<b>PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI</b>										
10	2468689	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN PEDRO DE LICHUPATA, YURAVACU Y RANCHAS, DISTRITO DE ACEO - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,956,135.33		180	26/09/2020	24/03/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 09 de agosto del 2021.	CONTRACTUAL 62.28% SET-21 DEDUCTIVO VINC. SET 73.73%
<b>PROVINCIA DE HUARI</b>										
11	2438706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHUCOS DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,257,902.83		240	17/05/2021	11/01/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se inicio el 17 de mayo del 2021.	67.46 SET-21
12	2452509	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR MANCHURIA DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,410,515.23		180	01/12/2020	29/05/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 01 de agosto del 2021, se encuentra en espera de la aprobación del adicional de obra. *A la fecha, se encuentra con observaciones por lo que se notifica al contratista para la subsanación respectiva.	74.93% JUL-21
<b>PROVINCIA DE ASUNCION</b>										
13	2369710	CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERAS Y DRENAJE PLUMAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH	5,753,029.67		180	02/07/2018	28/12/2018	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 05 de agosto del 2021.	55.44% AGO-21
14	2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERAS Y DRENAJE PLUMAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	17,345,703.31		540	24/04/2018	15/10/2019	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01 de setiembre del 2021	55.71% NOV-19



**ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO		PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
			MONTO OBRA			INICIO	TERMINO				
15	2250426	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 86399 JUAN PABLO II DEL CASERIO DE HUALLIN, DISTRITO DE CHAGAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,338,276.84		270.00	17/02/2020	12/11/2020	15/05/2021	SUSPENDIDA	Suspendida, se encuentra en espera de aprobación de un adicional con deductivo vinculante. *A la fecha se encuentra con el contratista para la subsanación de observaciones del exp. Tec del adicional con deductivo vinculante. * El coordinador emitió un informe dando a conocer las penalidades	97.20% MAY-21
16	2313902	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°86397 JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA LOCALIDAD DE MACUMSH, DISTRITO DE CHAGAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	2,648,882.30		180	18/12/2019	14/06/2020	20/09/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 20 de setiembre del 2021, ya no tienen metas por ejecutar, asimismo se encuentra en tramite un adicional con deductivo de obra.	68.73% AGO-21
17	2287483	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 86339 MAESTRO UGO DE CENSI EN EL DISTRITO DE CHAGAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	2,565,226.10		180	22/10/2020	19/04/2021	6/05/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 20 de abril del 2021 *El contrato de supervisión se encuentra RESUELTA *Tiene pendiente la aprobación de un adicional, lo cual se decreto improcedente el adicional de obra. Pero se coordina con el Inspector de obra que la empresa presentara un adicional con deductivo vinculante, a la fecha se encuentra a la espera. *El coordinador presento un informe sobre la aplicacion de penalidad maxima al contratista. La supervisión solicito conciliación, lo cual se encuentra en tramite	64.24% ABRI-21
18	2442668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSHI DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	SEC-5		120	11/03/2020	08/07/2020	13/01/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de Diciembre del 2020, por el causal de lluvias de temporada, que a la fecha ya cesaron. *Pero se encuentra en espera de aprobación del adicional, a la fecha se encuentra con el contratista para el levantamiento de observaciones del exp. tec del adicional * Se encuentra en proceso de cambio de jefe de supervisor de obra lo cual se encuentra en tramite	71.25% DIC-20
<b>PROVINCIA DE CARHUAZ</b>											
19	2288754	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA AV. PERU, PRESIDENTE ANCASH, PROGRESO Y CENTRAL LOCALIDAD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH - II ETAPA	6,995,964.42		240	01/02/2020	27/09/2020	27/12/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01 de junio del 2021	79.30 SET-21
20	2302976	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86293 SANTA URSULA DE HUALLON, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	5,119,249.81		210	03/10/2020	30/04/2021	26/10/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01 de junio del 2021, se aprobó el adicional de obra con RGR N° 247-2021-G04-GGR - *Solicitaron ampliación de plazo 2 y 3 lo cual se encuentra en tramite	(CONTRACTUAL) 40.53% SET-21 (ADICIONAL) 52.35% AGO-21



**ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021**

N°	CUJ	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO		PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
			MONTO OBRA	N		INICIO	TERMINO				
21	2243453	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	3,208,066.53	150	05/11/2020	03/04/2021	20/08/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 20 de agosto del 2021. Se encuentra en espera de aprobación de un adicional. *El Expediente del adicional se encuentra observado, a la fecha se encuentra en proceso de notificación al contratista para el levantamiento de observaciones	70.25% AGO-21	
22	2236839	MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHUCHUJA, TRAMO PUENTE CHUCHUJA RIO SANTA, DISTRITO DE ACOPIAMPA - CARHUAZ-ANCASH	5,674,305.40	90	08/10/2020	05/01/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 19 de Diciembre del 2020, por consultas pendientes y se encuentra en espera de aprobación del adicional. *Se envió un informe a la municipalidad, para que le remitan al proyectista las consultas pendientes, así poder ser subsanadas. *El adicional con deductivo se encuentra para visto de la resolución en GGR	47.23% DIC-20	
<b>PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD</b>											
23	2327624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE LUCHISQUILLO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	9,634,927.96	240	30/09/2020	27/05/2021	20/11/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA La obra inició el 09 de agosto del 2021. * tiene pendiente la aprobación del adicional con deductivo vinculante N° 1, lo cual mediante oficio se solicita el pronunciamiento del proyectista	50.23% SET-21	
24	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE HALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	1,664,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	Suspendida del 14 de febrero del 2020, se encuentra en espera de aprobación de un adicional deductivo, a la fecha se encuentra en GAJ	94.1% FEB-20	
25	2328044	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1143, SEMILLITAS DEL SABER, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	2,261,727.85	210	16/11/2019	12/06/2020	8/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de febrero 2021, se encontraba en espera de aprobación del adicional 1 y deductivo vinculante 1, que a la fecha ya se encuentra aprobada con RGR. N° 269-2021-GRA *A la fecha se encuentra en condiciones para el reinicio de obra	89.75% FEB-21	
<b>PROVINCIA DE CORONGO</b>											
26	2378890	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS CASERIOS DE PACATQUI Y MINIBAMBA DEL DISTRITO DE YANAC CORONGO ANCASH	5,930,176.76	150	20/11/2020	18/04/2021	08/11/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01 de julio del 2021	CONTRACTUAL 26.93% SET-21 ADICIONAL SET 69.00%	
27	2236761	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH	3,663,211.14	180	19/12/2018	16/06/2019	1/11/2019	SUSPENDIDA	Suspendida del 01/11/2019, se encuentra en espera de aprobación de adicional deductivo, lo cual se encuentra en SGEI	95.61% OCT-19	



ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021											
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO		PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
			MONTO OBRA			INICIO	TERMINO				
28	2341459	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE HUARICA, CASHICRO, COLLOTA, HUICHANCA Y RAVANPAMPA, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	6,881,557.83		240	17/12/2019	12/08/2020	1/09/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 09 de setiembre del 2021, se encuentra en espera de aprobacion del adicional con deductivo vinculante N° 01 y aprobacion del adicional 02. Se envió un oficio directo de la SGET al proyectista para su opinion	90.46% AGO-21
29	2341326	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CUSCA, DISTRITO DE CUSCA - CORONGO- ANCASH	3,783,428.76		180	20/04/2021	16/10/2021	12/11/2021	PARALIZADA	Paralizada del 21 de julio del 2021, se encuentra a la espera de absolucion de consultas, se remitió las consultas al proyectista pero a la fecha no se pronuncia. * Se resolvió el contrato de la supervisión, se le notificó mediante carta notarial el 10 de setiembre del 2021.	34.08% JUL-21
30	2249791	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 88138 PERPETUO SOCORRO, DEL C.P. PILLPAMPA EN EL DISTRITO DE BAMBAS, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	2,908,138.39		150	23/11/2019	20/04/2020	18/06/2021	PARALIZADA	Paralizada del 18 de junio del 2021, por consultas pendientes que a la fecha ya fueron absueltas, pero tienen pendiente la aprobación de ampliación de plazo N° 01, la cual se encuentra en trámite	93.27% JUN-21
<b>PROVINCIA HUARAZ</b>											
31	2335674	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. N 86103 CORAZON DE JESUS DE LA LOCALIDAD DE MATAQUITA, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH	4,375,745.36		210	01/10/2020	28/04/2021	6/08/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 16/06/2021. Se encuentra en ejecución con PLAZO VENCIDO *Se encuentra en espera de respuesta de Asesoria Juridica de ampliación de plazo N° 03 *La valorización N° 11 del contratista y supervisor, se envió a STL para que se tome acciones porque las valorizaciones se encuentran fuera de plazo.	75.06% SET-21
32	2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RIUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	14,808,970.50		300	01/12/2020	26/09/2021	19/02/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reinició el 01/06/2021. *Tiene consultas pendientes entre otros problemas del agua con el PH y metales. *Se coordinó con la contratista la elaboración del adicional para ser presentado a la entidad y respectivamente para ser evaluado por SGET. * se aprueba un adicional de materiales del 20% *El contratista presentó al supervisor el 03/08/2021 para la evaluación el expediente técnico del adicional con deductivo vinculante, lo cual se encuentra en proceso de evaluación	52.15% SET-21
33	2344692	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N86541 SOL DEL HUACARAN - NIVEL INICIAL - PRIMARIA DEL CASERIO DE ARHUAY, DISTRITO DE RAMAHIRCA - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH	3,256,932.27		180	20/11/2020	18/05/2021	25/09/2021	SUSPENDIDA	Suspendida, del 01 de setiembre del 2021, por contagio COVID-19 del personal clave (residente de obra), asimismo solicitaron cambio de residente de obra, lo cual se encuentra en trámite	63.25% AGO-21



**ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO		PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
			MONTO OBRA	N		INICIO	TERMINO				
34	2194647	MEJORAMIENTO DE LA AV. PANORÁMICA DEL CRUCE DE LA URIB. LAS LOMAS A LA CARRETERA DE HUANCHAC DEL SECTOR SÁNCHEZ CERRO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	2,908,754.47	180	03/03/2020	29/08/2020	11/09/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 03 de setiembre del 2021, por consultas pendientes, a la fecha ya se pronunció el proyectista, y se encuentra en el área de SGEI.	87.48% AGO-21	
35	2244253	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL C.C.P.P. DE JATUN PONGSOR-LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ-ANCASH	6,247,496.44	240	05/07/2018	01/03/2019	15/04/2019	SUSPENDIDA	Se encuentra suspendida del 09 de julio del 2021, por deficiencias del expediente técnico, se encuentra en espera de aprobación de la reformulación del expediente técnico del adicional, a la fecha se encuentra con el contratista para la subsanación de las observaciones	51.67% DIC-18	
36	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,695.96	270	10/12/2018	05/09/2019	11/10/2019	SUSPENDIDA	Suspendida del 16 Ago-2019, hasta que la entidad absuelva las consultas y apruebe los adicionales con deductivos, que a la fecha se encuentra aprobada el exp. Tec. Del adicional con deductivo. Inmediante RCGR N° 268-2021-GRAC-GR, encontrándose pendiente la aprobación del exp. Tec del ADICIONAL N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, Lo cual se le notifica al contratista que es improcedente y no cumple con los requisitos del adicional con deductivo vinculante * Solicitaron a la Municipalidad Distrital de Independencia para el cumplimiento de convenio, a la fecha no hay respuesta.	53.02% AGO-19	
37	2391989	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida de inicios de Octubre del 2020, debido a falta de saneamiento de terrenos.	21.87% SEP-20	
<b>PROVINCIA DE HUARMEY</b>											
38	227337	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	2,123,784.67	120	19/05/2018	15/09/2018	-	PARALIZADA	Paralizada por discrepancias con la entidad, e incumplimiento de contrato, CONTRATO RESUELTO. * Se encuentra en proceso de liquidacion	56.42%	
<b>PROVINCIA DE POMABAMBA</b>											
39	2402950	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL-RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	21/10/2019	SUSPENDIDA	Suspendida del 07 de octubre del 2019 por el no pronunciamiento de realizar un adicional con deductivo, *Se realizó el requerimiento de la contratación de un supervisor externo, lo cual se encuentra SGASC, a la fecha no hay respuesta.	85.09% SEP-19	
<b>PROVINCIA DE CASMA</b>											
40	2434346	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASR BLANCA - HUAYGAYOC, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	23,100,280.49	180	30/09/2020	28/03/2021	30/09/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reanunciaron los trabajos el 13 de setiembre del 2021	65.49% SET-21	
<b>PROVINCIA DE SANTA</b>											



**ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO		PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
			MONTO OBRA			INICIO	TERMINO				
41	2378913	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO POPO EN EL C.P. HUAMBACHO EL ARENAL, DISTRITO DE SIMANCO - SANTA - ANCASH	3,755,453.96		180	11/01/2021	09/07/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA * Se refirió el 08 de setiembre del 2021	4.44% SET-21
42	2334524	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES RURALES CAYLAN Y KM 15, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	3,331,151.67		180	15/12/2020	12/06/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de mayo del 2021, por consultas pendientes, pero a la fecha se encuentra abierta las consultas, el 28/09/21 se le notifico mediante carta circular al contratista las propuestas técnicas sobre las consultas. *Se encuentra en espera de presentación del exp. del adicional con deductivo vinculante por parte del contratista, (fecha probable de presentación 04/10/21)	72.5% MAY-21
<b>PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA</b>											
43	2331225	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE MELENDREZ, LLAMA Y GAVIÑA, DISTRITO DE LLAMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	8,396,065.84		300	15/03/2021	8/01/2022	-	EJECUCION	Se iniciaron los trabajos el 15 de marzo 2021 * tiene consultas pendientes sobre el expediente técnico. *Solicitaron adicional de obra 1 con deductivo lo cual se encuentra en tramite en SGEI * Solicitaron adicional de obra 2 lo cual se encuentra en tramite SGP	59.76% SET-21
<b>PROVINCIA DE SIHUAS</b>											
44	2404537	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUANZA, HUASCO Y CENTRO POBLADO DE QUILCA, DISTRITO DE ACCOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION - ANCASH	5,835,814.77		216	13/01/2020	15/08/2020	30/04/2021	PARALIZADA	Paralizada del 30 de abril del 2021, por temas de aprobación de adicional deductivo vinculante, lo cual se encuentra con el contratista para el levantamiento de observaciones del exp. tec. del adicional con deductivo	86.41% ABRIL-21

OBRAS EN EJECUCION	17
OBRAS SUSPENDIDAS	23
OBRAS PARALIZADAS	4
<b>TOTAL DE OBRAS (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS)</b>	<b>44</b>

