

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 31 DICIEMBRE DEL 2021

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
PROVINCIA DE AJAJA										
1	2458368	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. BUENOS AIRES, JR. CONFRATERNIDAD Y JR. PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE AJAJA DEL DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,431,182.07	180	17/05/2021	12/11/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA (CON PLAZO VENCIDO) La obra inicio el 17 de MAYO del 2021, El plazo de ejecucion contractual vencio el 26/11/2021.	98.80% NOV-21
2	2412729	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,259,561.64	180	18/01/2020	15/07/2020	8/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 10 de Noviembre del 2020, Se encuentra en espera de aprobacion de su adicional de obra	41.13% NOV-20
PROVINCIA DE BOLOGNESI										
3	2452259	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE UCLITA EN LA LOCALIDAD DEL LLACLA DEL DISTRITO DE ABELARDO PARDO LEZAMETA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,950,000.00	180	2/12/2021	30/05/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 21de diciembre del 2021	5.10% DIC-21
PROVINCIA DE CASMA										
4	2434348	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASA BLANCA HUALGAYOC, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	23,100,280.49	180	30/09/2020	28/03/2021	17/02/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 16/12/2021, Se encuentra a la espera de aprobacion del adicional N° 01 que se encuentra en tramite (SISGEDO - GRAJ - 01892317 - 01140635)	90.38% DIC-21
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD										
5	2327624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE UCHUSQUILLO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	9,634,927.96	240	30/09/2020	27/05/2021	1/05/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 16 de diciembre del 2021	91.06% DIC-21 61.12% ADICIONAL CON DEC
PROVINCIA DE HUAYLAS										
6	2200982	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°86496 JOSE GALVEZ DEL CENTRO POBLADO DE HUAYAYO, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS - REGION ANCASH - II ETAPA	4,144,100.76	210	8/03/2021	3/10/2021	31/10/2021	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 *Tiene pendiente la aprobacion de ampliacion de plazo lo cual se encuentra en tramite (SISGEDO - PROGRAMACION - 1840785 - 01123036) *El plazo del contrato del supervisor vencio el 03 de noviembre, por lo que se designo a un Inspector de obra.	72.31% OCT-21
7	2248927	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N. 86914 EN EL SECTOR DE CHOSICA, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	1,808,796.24	120	8/05/2021	4/09/2021	12/10/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 12 de octubre del 2021, las partidas del contractual se culminaron de ejecutar. *Se encuentran a la espera de aprobacion del adicional, lo cual se encuentra en tramite (SISGEDO - SHISCO - 01877031 - 01120053)	99.31% OCT-21
8	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	240	4/09/2020	1/05/2021	22/07/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 21 de junio del 2021, debido que su personal clave fue contagiado de COVID-19. *Los primeros días de Agosto se quiso reiniciar, pero el personal clave (residente de obra) renuncio por motivos personales, por lo que el contratista solicita cambio de residente, pero no fue aceptado por el SGASG. *SE encuentra en tramite de cambio de residente de obra en la SGASG	69.69% JUN-21
PROVINCIA DE HUARI										
9	2460004	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO EN LOS SECTORES DE PAMPACOLCA Y PAUCA DEL DISTRITO DE RAHUAPAMPA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,425,802.29	120	29/12/2021	27/04/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 29 de diciembre del 2021	2.14% DIC-21



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 31 DICIEMBRE DEL 2021

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
10	2406208	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO EL PORVENIR DEL DISTRITO DE RAPAYAN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,690,101.62	150	25/11/2021	23/04/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 25 de noviembre del 2021	15.68% DIC-21
11	2438706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHUCOS DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,257,902.83	240	17/05/2021	11/01/2022	-	PARALIZADA	Paralizada del 19/11/2021, debido que el inspector de obra acumulo, el monto máximo de valorizaciones de obra de acuerdo a la ley de presupuesto del sector público del año fiscal 2021. A la fecha se encuentra en etapa de contratación de un supervisor externo.	81.49 OCT-21
12	2452509	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR MANCHURIA DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,410,515.23	180	01/12/2020	29/05/2021	12/08/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 01 de agosto del 2021, se encuentra en espera de la aprobación del adicional con deductivo vinculante de obra, (SISGEDO - SHISCO- 01885703 - 01118249)	74.93% JUL-21
PROVINCIA DE ASUNCION										
13	2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DREANJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	17,345,703.31	540	24/04/2018	15/10/2019	13/03/2020	I.E	Obra considera en Intervencion Economica, a la fecha se encuentra en elaboracion de expediente del adicional de obra	55.71% NOV-19
14	2250426	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 86399 JUAN PABLO II DEL CASERIO DE HUALLIN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,338,276.84	270.00	17/02/2020	12/11/2020	15/05/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 04/05/2021 pero sin ninguna documentación, asimismo se encuentra en espera de la subsanación del adicional de obra lo cual se encuentra con el contratista (SISGEDO - 01896698 - 1153023)	97.20% MAY-21
15	2287483	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 86339 MAESTRO UGO DE CENSI EN EL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	2,565,226.10	180	22/10/2020	19/04/2021	6/05/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 20 de abril del 2021 *Pendiente por aprobación de adicional con deductivo vinculante, lo cual se encuentra en trámite	64.24% ABRI-21
16	2442668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	SEC-5	120	11/03/2020	08/07/2020	13/01/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 16 de Diciembre del 2021, por precipitaciones pluviales en la obra.	71.25% DIC-20
PROVINCIA DE CARHUAZ										
17	2236839	MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHUCCHUN, TRAMO PUENTE CHUCCHUN RIO SANTA, DISTRITO DE ACOCHACA - CARHUAZ - ANCASH	5,674,305.40	90	08/10/2020	05/01/2021	27/12/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 07 de diciembre del 2021, por precipitaciones pluviales *Solicitaron ampliación de plazo N° 02 lo cual se encuentra en trámite (SISGEDO - GGR- 01893760 - 01115707).	70.28% NOV-21 CONTRACTUAL 88.45% NOV-21 ADICIONAL
18	2302976	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86293 SANTA URSULA DE HUALCAN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	5,119,249.81	210	03/10/2020	30/04/2021	18/12/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 16 de diciembre del 2021. *Pendiente la absolución de consultas lo cual se encuentra en trámite (SISGEDO - SGSL- 01893829 - 01146527) *El contrato de la supervisión de obra venció el 16/12/2021 por lo que se designa a un inspector de obra	(CONTRACTUAL) 70.17% NOV-21 (ADICIONAL) 97.11% NOV-21
19	2243453	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	3,208,066.53	150	05/11/2020	03/04/2021	20/08/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 16 de noviembre del 2021, * Se encuentra en espera de aprobación del adicional N°02 Y deductivo N°01 y 2, lo cual se encuentra en trámite (SISGEDO - PROGRAMACION - 01892380 - 01158497)	70.25% AGO-21
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA										



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 31 DICIEMBRE DEL 2021

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTOS OBRA	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
20	2465345	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO EN EL CRUCE POCHOGOJ - CRUZ JIRCA EN LA LOCALIDAD DE SECCHA DEL DISTRITO DE LUOMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,989,477.05	180	21/10/2021	18/04/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA La obra se inicio el 21 de octubre del 2021	70.97% DIC-21
PROVINCIA DE RECUAY										
21	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCILLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAK, DISTRITO DE CATAK - RECUAY - ANCASH	5,451,617.04	180	5/11/2021	03/05/2022	-	SUSPENDIDA	La obra se encuentra suspendida del 05 de noviembre del 2021, por temas del Plan de Monitoreo Arqueológico, a la fecha se encuentra tramitando según D.S N°003-2014-MC. ENTREGA DE TERRENO 04/10/21 ACTA DIFERIR 22/10/2021	
22	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	1,864,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	Suspendida del 14 de febrero del 2020, se encuentra en espera de aprobación de adicional de obra, a la fecha se encuentra en etapa de subsanación del expediente técnico, se le entregó a mano la (SISGEDO - GRI - 1882639)	94.1% FEB-20
PROVINCIA DE CORONGO										
23	2341326	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CUSCA, DISTRITO DE CUSCA - CORONGO - ANCASH	3,783,428.76	180	20/04/2021	16/10/2021	02/02/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 11 de octubre del 2021 * Pendiente la aprobación del adición de obra (SISGEDO - SGEI- 1871418)	74.94% DIC-21
24	2249791	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 88138 PERPETUO SOCORRO, DEL C.P. PILLPAMPA EN EL DISTRITO DE BAMBAS, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	2,908,138.39	150	23/11/2019	20/04/2020	18/05/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 18 de junio de 2021, por cambio de residente de obra *A la fecha el contratista no presenta las documentaciones para el respectivo cambio, porque el coordinador de obra solicitó que se notifique notarialmente, Debido que en 6 oportunidades se le solicitó las documentaciones requeridas para el dicho cambio. SISGEDO- GRI (01889557 - 01160990)	93.27% JUN-21
25	2236761	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH	3,663,211.14	180	19/12/2018	16/06/2019	1/11/2019	SUSPENDIDA	Suspendida del 01/11/2019, se encuentra en espera de aprobación de adicional con deductivo, lo cual la SGEI decreto como improcedente, y se comunicó al contratista mediante Carta 2435-GRA/GRI el 05/11/21. *Se encuentra pendiente la aprobación de ampliación de plazo, lo cual se encuentra en trámite (SISGEDO - SGSLO - 1882595 -01160427)	95.61% OCT-19
26	2341459	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE HUARICA, CASHUCRO, COLLOTA, HUICHANGA Y RAYANPAMPA, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	5,881,557.83	240	17/12/2019	12/08/2020	1/09/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 09 de setiembre del 2021. * Pendiente de aprobación de adicional de obra N° 02, lo cual se encuentra en trámite *Pendiente aprobación del adicional y deductivo N° 03, lo cual se encuentra en trámite, (SISGEDO - GRI-01892103 - 01098476)	90.48% SET-21
PROVINCIA HUARAZ										



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 31 DICIEMBRE DEL 2021

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
27	2454367	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CISEA NICUPAMPA DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,383,223.24	240	21/10/2021	17/05/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 01/10/2021 *Tiene consultas pendientes, sobre la carga portante del tipo de suelo, lo cual se solicitó mediante CARTA 0297-GRA/GRI el 15/12/21 que se pronuncie el proyectista (SISGEDO -GRI- 1850546) *Consulta de plan de contingencia por tipo de material de puertas y ventanas, lo cual se solicitó mediante CARTA 2789-GRA/GRI el 15/12/21 que se pronuncie el proyectista (SISGEDO -GRI- 1850530) *Tiene consultas de instalaciones de electricas lo cual se encuentra en tramite (SGEI - 01885923 -01159650) * Pendiente de aprobación de ampliación de plazo, lo cual se encuentra en tramite (SISGEDO - STL 01892125 - 01156918)	9.79% DIC-21
28	2462463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	989,502.04	90	4/10/2021	01/01/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA CON PLAZO VENCIDO Se iniciaron los trabajos el 04 de octubre del 2021, *Se remitió TDR para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión SISGEDO- AD- 1705809	44.34% DIC-21
29	308740	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	3,016,113.85	150	3/11/2021	01/04/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 03 de noviembre del 2021	16.77% DIC-21
30	2335674	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. N 85103 CORAZON DE JESUS DE LA LOCALIDAD DE MATAQUITA, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH	4,375,745.36	210	01/10/2020	28/04/2021	11/12/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 17 de noviembre del 2021, debido que el contrato del supervisor ya se culminó, por lo que se designó a un inspector de obra	81.96% NOV-21
31	2244253	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR-LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -HUARAZ-ANCASH	6,247,496.44	240	05/07/2018	01/03/2019	15/04/2019	SUSPENDIDA	Suspendida del 09 de julio del 2021, por deficiencias del expediente técnico, por lo que solicitaron aprobación adicional con deductivo, pero la SGEI decreto como improcedente. *A la fecha se encuentra en tramite de resolución de contrato (SISGEDO - SP- 01891903 - 01137446	51.67% DIC-18
32	2276296	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR. PALMA REAL EN LA URBANIZACION SAN MIGUEL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	1,886,577.47	120	22/11/2021	21/03/2022	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 30 de diciembre del 2021, hasta la respuesta de la Municipalidad Distrital de Independencia, remita los planes detallados de las redes de gas.	3.20% NOV-22
33	2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	14,808,970.50	300	01/12/2020	26/09/2021	19/02/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 23 de octubre del 2021, debido a tormentas eléctricas en la zona de trabajo. *Asimismo se encuentra a la espera de aprobación de un adicional con deductivo, lo cual se encuentra en trámite (SISGEDO - SHISCO- 01887049 -1140615)	54.83% OCT-21
34	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,605.98	270	10/12/2018	05/09/2019	11/10/2019	SUSPENDIDA	Suspendida del 16 Ago-2019, Se decretó como improcedente el adicional con deductivo 1, que fue aprobado mediante RGR N° 268-2021-GRA-GGR, por lo que se presentara un expediente técnico de adicional para la entidad pueda aprobar.	53.02% AGO-19
35	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida de inicios de Octubre del 2020, debido a falta de saneamiento de terrenos.	21.87% SEP-20
PROVINCIA DE POMABAMBA										
36	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL,RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	21/10/2019	SUSPENDIDA	Suspendida del 07 de octubre del 2019, debido que no se aprobó un adicional de obra. *A la fecha Se encuentra en etapa de resolución de contrato al supervisor de obra, por omisión de funciones (SISGEDO - STL- 01891922 - 01161938)	85.09% SEP-19
PROVINCIA DE YUNGAY										



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 31 DICIEMBRE DEL 2021

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
37	2459338	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,283,942.93	120	14/06/2021	11/10/2021	31/12/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de diciembre del 2021. *Se encuentra a la espera de aprobación de su adicional con deductivo vinculante lo cual se encuentra en trámite SGEI (SISGEDO 01855520 - 01157904)	63.09% DIC-21
38	2337975	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ALLPAQUITA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	3,594,933.32	180	3/05/2021	29/10/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 25 de noviembre del 2021, por precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo * El inspector de obra solicita la contratación de supervisión de obra lo cual se encuentra en trámite (SISGEDO - AD- 01739830 -01078774) *Solicitaron cambio de residente de obra lo cual se encuentra en trámite	64.72% NOV-21
39	2344692	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N86641 SOL DEL HUASCARAN - NIVEL INICIAL - PRIMARIA DEL CASERIO DE ARHUAY, DISTRITO DE RANRAHIRCA - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH	3,256,932.27	180	20/11/2020	18/05/2021	15/11/2021	PARALIZADA	Paralizada del 12 de noviembre del 2021, por consultas pendientes. *solicitaron cambio de residente de obra, lo cual se dio como consentido y se encuentra en regularizaciones (SISGEDO - AD- 01806214 - 01104672) *Solicitaron aprobación del adicional N° 01, lo cual se encuentra en trámite (SISGEDO - SSGLO - 01893371 - 01110458) *Solicitaron ampliación de plazo IN° 02, lo cual se aprobó mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 495-2021-GRA-GGR (SISGEDO - 01870112)	75.78% OCT-21
PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI										
40	2468689	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN PEDRO DE UCHUPATA, YURAYACU Y RANCHAS, DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,956,135.33	180	26/09/2020	24/03/2021	14/12/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 07/12/2021, por precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo * Se encuentra en etapa de elaboración de adicional con deductivo de obra.	CONTRACTUAL 73.59% NOV-21 DEDUCTIVO VINC DSIC 79.00% ADICIONAL PURO DIC -78.56%
PROVINCIA DE SANTA										
41	2378913	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO POPO EN EL C.P. HUAMBACHO EL ARENAL, DISTRITO DE SAMANCO - SANTA - ANCASH	3,755,453.96	180	11/01/2021	09/07/2021	27/02/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA * Se reinició el 08 de setiembre del 2021 *Se aprobó su ampliación de plazo N° 02 mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 417-2021-GRA-GGR	29.14% DIC-21 CONTRACTUAL 61.46% DIC-21 ADICIONAL
42	2334524	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES RURALES CAYLAN Y KM 15, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	3,331,151.67	180	15/12/2020	12/06/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de mayo del 2021 *Se encuentra en espera de aprobación del adicional con deductivo vinculante lo cual se encuentra en (SISGEDO- SHISCO - 01874842 - 01103616)	72.5% MAY-21
PROVINCIA DE SIHUAS										
43	2404537	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUANZA, HUASCO Y CENTRO POBLADO DE QUILCA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION - ANCASH	5,835,814.77	216	13/01/2020	15/08/2020	30/04/2021	PARALIZADA	Paralizada del 30 de abril del 2021, por temas de aprobación de adicional deductivo vinculante, lo cual se encuentra observado, y se encuentra en subsanación de observaciones con el contratista (- 01878315 / 01136525) (FALTA ACTA DE PARALIZACION)	86.41% ABRI-21



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) AL 31 DICIEMBRE DEL 2021										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCIO N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				

TOTAL OBRAS PARALIZADAS / SUSPENDIDAS	43
---------------------------------------	----

42

