

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE -2022)

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE -2022)										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE OBRA	PLAZO EJECUCIO N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
PROVINCIA DE AJAJA										
1	2521787	MEJORAMIENTO DE LA PRESA KARAN I DEL DISTRITO DE AJAJA – PROVINCIA DE AJAJA – REGION ANCASH	\$2,482,167.57	120	02/09/2022	30/12/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 02/09/2022	54.43 % DIC-22
2	2412729	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,259,561.64	180	18/01/2020	15/07/2020	08/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 10 de noviembre del 2020, por deficiencias del expediente tecnico	41.13% NOV-20
PROVINCIA DE RECWAY										
3	2496424	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA LOCALIDAD DE LLULLUCACHI DEL DISTRITO DE TICAPAMPA - PROVINCIA DE RECWAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	699,959.79	180	14/09/2022	12/03/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 14/09/2022	89.41 % DIC-22
4	2523075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLAS, MAINI – HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECWAY – DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,897,731.01	150	16/12/2022	14/05/2023	14/05/2023	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 16/12/2022	9.7 % DIC-22
5	2496546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECWAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,113,994.24	120	20/12/2022	18/04/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 20/12/2022	3.37% DIC-22
6	2462244	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE COMPIÑA Y TICAPAMPA DEL DISTRITO DE TICAPAMPA - PROVINCIA DE RECWAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,508,645.17	28/06/1900	22/12/2022	19/06/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 22/12/2022	1.66 % DIC-22
7	2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLLIN - RECWAY - ANCASH	5,542,272.43	180	02/05/2022	28/10/2022	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 01/07/2022, por deficiencias del expediente tecnico	27.64% JUN-22
8	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECWAY - ANCASH	5,451,617.04	180	05/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 02 de MAYO del 2022, por deficiencias del expediente tecnico	0.41% ENE-22
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD										
9	2335296	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE RURIS, DISTRITO DE SAN NICOLAS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	227,667.55	180	02/12/2022	30/05/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 02/12/2022	11.98 % DIC-22
10	2454232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,777,984.73	240	04/05/2022	29/12/2022		SUSPENDIDA	Suspendida del 24/09/2022,	46.64%
11	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	1,864,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	*Suspendida desde el 10/08/2023, por deficiencias del expediente tecnico.	94.1% FEB-20
PROVINCIA HUARAZ										
12	2339198	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE LOS CANALES HUENCO Y HUARUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE JAUNA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH	5,060,206.93	180	05/05/2022	31/10/2022	19/02/2023	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 28/10/2022	91.75% DIC-22
13	2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,094,407.72	90	15/07/2022	12/10/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 21 de diciembre del 2022	7.58 % DIC-22
14	2454367	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CISEA NICUPAMPA DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,383,223.24	240	22/10/2021	18/06/2022	17/08/2023	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 24/11/2022	42.28% DIC-22
15	2337392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ- PARIA WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	27,595,401.33	540	23/12/2022	14/06/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 23/12/2022	0.41% DIC-22
16	2391702	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,284,809.00	120	19/04/2022	16/08/2022		SUSPENDIDA	Suspendida del 31 de mayo del 2022, por conflictos sociales	15.21% MAY-22
17	2467768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	11,117,053.31	300	04/02/2022	30/11/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 01/12/2022, por deficiencias del expediente tecnico, en tramite 2 expedientes de adicional	64.51% NOV-22
18	308740	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERIO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	3,016,113.85	150	03/11/2021	01/04/2022	01/12/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 28/11/2022, por conflictos sociales	86.73% NOV-22



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE -2022)									
				PLAZO	FECHA DE EJECUCION				

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE OBRA	PLAZO EJECUCIO N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
19	2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLA, TUTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	180	28/06/2022	24/12/2022		SUSPENDIDA	Suspendida del 24/10/2022, por falta de la certificación del, CIRA SER, DIA.	17.18 OCT-22
20	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	26/10/2022	PARALIZADA	Paralizada del 24/10/2022, por deiciencias del expediente tecnico, en tramite de aprobacion y/o denegacion del adicional de obra	96.46% OCT-22
21	2381818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH	7,918,951.01	210	12/04/2022	07/11/2022		SUSPENDIDA	Suspendida del 05/11/2022, por deficiencias del expediente tecnico, en trámite de aprobación y/o negación del exp. tec. del adicional con deductivo vinculante N° 02	86.75% NOV-22
22	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,605.98	270	10/12/2018	06/09/2019	26/10/2022 contractual 30/12/2022 adicionala	SUSPENDIDA	Suspendida del 28/12/2022, falta de autorizacion de EPS -CHAVIN, respecto al sistema de desague y agua	64.03% dic-22
23	2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	14,808,970.50	26/10/1900	01/12/2020	29/10/2022		SUSPENDIDA	Suspendida del 20/10/2022, por deiciencias del expediente tecnico, en tramite de aprobacion y/o denegacion del adicional de obra	58.770%
PROVINCIA DE CARHUAZ										

PROVINCIA DE CARHUAZ[illegible]

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE -2022)										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE OBRA	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
35	2459209	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,852,188.65	120	17/05/2022	13/09/2022		SUSPENDIDA	Suspendida del 24/08/2022, por falta de disponibilidad de terreno en la captación.	18.98% AGO-22
36	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	07/05/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 17/10/2019, por tramites en HIDRANDINA	85.09% SET-19
PROVINCIA DE YUNGAY										
37	2327256	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN WISHLACAMPAMP, URPIISH, ARHUAY RURI, CERRO BLANCO, MECLARE, REGINA Y SHULLCAY DEL CASERIO DE ARHUAY, ENCAIYOC Y CAJAPAMPA, DISTRITO DE RANRAHIRCA - YUNGAY - ANCASH	8,672,257.74	240	28/10/2022	24/06/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 28/10/2022	29.56% DIC-22
38	2513194	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO A TRAVES DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PACHACHIN - SALTRE - MULLUCRO DEL BARRIO DE SOCOS BAJO, DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,700,269.08	90	14/11/2022	11/02/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 14/11/2022	42.36 % DIC-22
39	2337975	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ALLPAQUITA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	3,594,933.32	180	03/05/2021	29/10/2021	15/01/2023	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA CON PLAZO VENCIDO	94.70%
40	2459338	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,283,942.93	120	14/06/2021	11/10/2021	3112/2021	PARALIZADA	PARALIZADO, obra en abandono	72.77% MAY-22
PROVINCIA DE HUAYLAS										
41	2441935	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASERIO DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	8,957,305.73	210	04/07/2022	29/01/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 04 de julio del 2022	96.35% DIC-22
42	2491022	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES: LAPITOC, MINAS Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE HUACANHUASI, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,438,074.56	150	24/11/2022	22/04/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 24/11/2022.	21.0 % DIC-22
43	2141971	MEJORAMIENTO DEL CANAL CAJA RUMI DEL CASERIO DE MIRAMAR - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,868,924.89	120	24/08/2022	21/12/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 24 de agosto del 2022	1.02% DIC-22
44	2303262	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SHIRAPOCO EN EL CASERIO DE PATY, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	1,357,436.66	90	10/11/2022	07/02/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 11/11/2022	72.36% DIC-22
45	2540765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ALLMAY DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,601,098.04	180	19/12/2022	16/06/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 19/12/2022	14.96% DIC-22
46	2349195	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE COIROCSHO - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,780,240.62	180	01/04/2022	27/09/2022	08/01/2023	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 10/11/2022	80.81% NOV-22
47	2497275	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN MATO VILLA SUCE, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,684,649.86	240	19/12/2022	15/08/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 19/12/2022	
48	2467118	CREACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE HUAYAYO DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,616,563.82	150	16/03/2022	12/08/2022	11/09/2022	SUSPENDIDA	suspendida del 10/09/2022, por dediciencias del exp. tec., en tramite de aprobacion y/o denegacion del adicional con deductivo vinculante.	81.61% SET-22
49	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	240	04/09/2020	01/05/2021	01/09/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 24/08/2022, por conflictos sociales	79.41% JUN-22
PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI										
50	2317320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO, HUERAZ, MAMACANCHA, RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAIMONDI - ANCASH	9,377,925.89	210	23/12/2022	20/07/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 23/12/2022	2.62% DIC-22



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE -2022)

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE OBRA	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
51	2307700	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,183,289.32	210	29/04/2022	24/11/2022		SUSPENDIDA	Suspendida del 03/12/2022 Por precipitaciones pluviales en el lugar de la obra	25.63% AÑO 2022
52	2341160	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PILANCURAJRA DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTTOY - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	2,808,301.53	120	09/09/2022	06/01/2023	12/01/2023	SUSPENDIDA	Suspendida del 16/12/2022, por conflictos sociales	61.04% DICI-22
PROVINCIA DE CASMA										
53	2447539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CACHIPAMPA BAJA EN EL SECTOR CACHIPAMPA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,978,055.16	150	17/10/2022	15/03/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 17/10/2022	38.65% DICI-22
54	2434348	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASA BLANCA HUALGAYOC, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	23,100,280.49	180	30/09/2020	28/03/2021	2/05/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA CON PLAZO VENCIDO Se reiniciaron los trabajos el 05/09/2022	98.71% DICI-22
55	2477100	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN DIEGO DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	977,334.19	90	04/04/2022	02/07/2022		SUSPENDIDA	Suspendida del 06/09/2022, por trámites ante HIDRANDINA	89.26% SET-22
PROVINCIA DE PALLASCA										
56	2471398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,666,162.05	180	11/04/2022	07/10/2022		PARALIZADA	Paralizada del 14/10/2022, por falta de absolucion de consultas de obras	100% oct-22
PROVINCIA DE BOLOGNESI										
57	2486613	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CARHUJARA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,799,653.49	150	17/08/2022	13/01/2023	08/03/2023	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 10/10/2022	83.70% DICI-22
58	2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIUQUAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,010.36	180	22/07/2022	17/01/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 21/11/2022	56.05 % DICI-22
59	2506558	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES PAMPA CHACRA, HUAICHUQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN DEL DISTRITO DE PACLLON - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,189,624.70	150	06/06/2022	02/11/2022		SUSPENDIDA	Suspendida del 21/10/2022, por falta de absolucion de consultas	97.52% OCT-22
60	2542756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO CARHUAS DEL DISTRITO DE CHIUQUAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,261,288.90		19/11/2022			SUSPENDIDA	Suspendida del 19/11/2022, por falta del certificado de inexistencia de restos arqueologicos -CIRA.	
PROVINCIA DE ASUNCION										
61	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	120	01/01/2022	30/04/2022	24/10/2022	SUSPENDIDA	suspendida del 24/10/2022 por dediciencias del exp. tec., en tramite de aprobacion y/o denegacion del adicional con deductivo vinculante.	85.40% OCT-22
PROVINCIA DE SIHUAS										
62	2459756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 205 DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,832,305.46	270	16/12/2022	11/09/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 16/12/2022	8.24 % DICI-22
63	2510701	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE SIRAUMARCA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,327,639.21	150	13/09/2022	09/02/2023	14/03/2023	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 21/11/2022	18.11% DICI-22
64	2518170	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA LOS SECTORES 2 Y 3 DE QUICHIPATA, CENTRO POBLADO SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,469,162.19	90	14/06/2022	11/09/2022	14/12/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 14/11/2022, Por falta de permanencia del supervisor de obra en campo.	6.19% SET-22
PROVINCIA DE HUARI										
65	2464046	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JAHUAN, DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,514,571.26	120	05/08/2022	02/12/2022	30/05/2023	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 05 de agosto del 2022.	70.63% DICI-22
66	2475446	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR HUACCHIQUECHUA DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS DEL DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,516,559.95	180	22/11/2022	20/05/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 22/11/2022	23.9% DICI-22
67	2454216	CONSTRUCCION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) IE 86365 PEDRO PAULET MOSTAJO - PAUCAS DISTRITO DE PAUCAS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	1,880,419.23	90	22/10/2022	19/01/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 22/10/2022.	66.59% DICI-22



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE -2022)											
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE OBRA	PLAZO EJECUCIO N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL		COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO					
68	2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	150	19/08/2022	15/01/2023		EJECUCION		EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 19 de agosto del 2022	66.7% DIC-22
69	2507191	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RIEGO DE CANAL ABIERTO EN LA LOCALIDAD VINCOCOTA DEL DISTRITO DE RAHUAPAMPA-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,471,058.26	120	18/07/2022	14/11/2022	29/01/2023	EJECUCION		EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 02/09/2022	90.58 % DIC-22
70	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	240	20/04/2022	15/12/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA		suspendida del 17/12/2022 por dediciencias del exp. tec., en tramite de aprobacion y/o denegacion del adicional con deductivo vinculante.	62.30% DIC-22
PROVINCIA DE HUARMEY											
71	2492721	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE MALVAS-PILCO EN LA LOCALIDAD DE PILCO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,014,513.99	240	18/04/2022	13/12/2022	13/01/2022	EJECUCION		EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01/11/2022	81.67%
72	2493261	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE ERAJIRCA-CARMOCHO EN LA LOCALIDAD DE CARMOCHO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,957,366.93	180	18/04/2022	14/10/2022		EJECUCION		EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 16/11/2022	73.56 % DIC-22
PROVINCIA DE OCROS											
73	2516864	CREACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DE PAMPAS DE LLIPA DEL DISTRITO DE LLIPA - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,345,474.77	90	07/11/2022	04/02/2023		EJECUCION		EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajaos el 07/11/2022	54.91% DIC-22
74	2317216	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO WITACA-OSCORPATA CARHUAPAMPA, DISTRITO DE CARHUAPAMPA - OCROS - ANCASH	1,883,078.05	90	12/11/2022	09/02/2023		EJECUCION		EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 12/11/2022	93.88 % DIC-22
PROVINCIA DE CORONGO											
75	2458685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CASHAPAMPA - LA CAPILLA - ASHOC, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,956,612.71	120	22/11/2022	21/03/2023		EJECUCION		EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 22/11/2022	44.19% DIC-22

	TOTAL
EJECUCION	42
SUSPENDIDA	29
PARALIZADA	4
TOTAL	75

