

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO CE EJECUCION	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
PROVINCIA DE RECUAY										
1	2462244	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE COMPIÑA Y TICAPAMPA DEL DISTRITO DE TICAPAMPA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,508,645.17	180	22/12/2022	19/06/2023		EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 08/05/2023	39.24% ABR-23
2	2302212	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RARAMO, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,994,108.54	150	25/05/2023	21/10/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	3.39% MAY-23
3	2495546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,113,994.24	120	20/12/2022	18/04/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 05/01/2023, POR NO CONTAR CON LA AUTORIZACION DEL INC EL CERTIFICADO DEL PMA	4.23% ENE-23
4	2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACUYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLAULLIN - RECUAY - ANCASH	5,542,272.43	180	02/05/2022	28/10/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	27.64% JUN-22
5	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCULLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAK, DISTRITO DE CATAK - RECUAY - ANCASH	5,451,617.04	180	05/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 02/05/2022, DEBIDO QUE TIENE EN TRÁMITE LA APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO	0.41% ENE-22
6	2523075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLAS, MARU - HUARITOMA, QUESUAR Y PICHUSAC AJARPLIN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,897,731.01	150	16/12/2022	14/05/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 16/01/2023 POR NO CONTAR CON LA AUTORIZACION DEL INC Y LOS CANALES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA POLIGONAL DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS, QUE A LA FECHA YA CUENTA CON DICHA CERTIFICACION, LO CUAL FUE OTORGADA EL 14/06/2023. SIN EMBARGO A LA FECHA NO PUEDE REINICIAR DEBIDO QUE TIENE PENDIENTE PAGO DE VALORIZACION	15.50% ENE-23
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL										
7	2454232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,777,985.73	240	04/05/2022	29/12/2022		EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 06/06/2023,	36.01% MAR-23
8	2468485	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 86450 EN EL CASERIO DE VINCOCOCCHA DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL - DEPARTAMENTO DE ANCASH		180	25/05/2023	20/11/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	22.12% MAY-23
9	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL	184,605.99	150	14/08/2019	10/04/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 11/08/2022, DEBIDO QUE TIENE EN TRÁMITE LA APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE (SISGEDO -CONSORCIO-02484981)	94.1% FEB-20
10	2335296	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE RURIS, DISTRITO DE SAN NICOLAS - CARLOS FERMIN FITZCARRAL - ANCASH	47,146,70.56	180	02/12/2022	30/05/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 11/03/2023, DEBIDO QUE TIENE EN TRÁMITE LA APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE (SISGEDO -SGEI-02519078)	46.64% MAR-23
11	2297205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ROUROHUARCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL - ANCASH	3,342,490.38	150	09/02/2023	08/07/2023	24/08/2023	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIO LA OBRA EL 16 DE JUNIO DEL 2023, DEBIO A CONFLICTOS SOCIALES Y LA NO EXISTENCIA DE AGUA EN LA CAPTACION N° 02	18.00% MAY-23
PROVINCIA HUARAZ										
12	2454367	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISEA NIGRUPAMPA DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,383,223.24	240	22/10/2021	18/05/2022	13/12/2022	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 22/05/2023 EN TRÁMITE RESPECTO A LA PRESENTACION DEL PLANTEAMIENTO A ELABORACION DE ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 (SISGEDO -SGEI-02436108)	\$1.41% CONTRACTUAL ABRIL-23 94.30%ADICIONAL
13	2337392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ - PARRA WILCAHUAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	27,595,401.33	540	23/12/2022	14/06/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA TIENE EN TRÁMITE LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	1.98 ABR-23
14	2391702	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANILLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,284,809.00	120	19/04/2022	16/08/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 31/05/2022, DEBIDO QUE EXISTE IMPEDIMENTO DE LOS PROPIETARIOS EN EL SECTOR JOCRON Y SECTOR COCHA PARA LA INTERVENCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. EXISTE DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENO. *MEDIANTE OFICIO 000124-GRAGRI/SGEI, DE FECHA 26/04/2023, LA SGEI SOLICITO A LA MUNICIPALIDAD IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL REINICIO DE OBRA. (SISGEDO -02422044)	15.21% MAY-22

Ho

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023

N°	CUJ	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION (Días CAL)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
15	2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,094,407.72	90	15/07/2022	12/10/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 18/01/2023, DEBIDO QUE NO CUENTA CON LA CERTIFICACION DEL SERNAMP, CIRA, DIA, ALA *MEDIANTE INFORME 000017-2023-GRA/GRU/SGSLO/RMIA, DE FECHA 30/03/2023 EL COORDINADOR DE OBRA REMITIO LOS DOCUMENTOS FALTANTES PARA SOLICITAR LOS PERMISOS A LA SGEI (SISGEDO 02388933-01348642)	7.58% ENE-23
16	2467768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	11,117,053.51	300	04/02/2022	30/11/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 01/12/2022, DEBIDO QUE TIENE EN TRAMITE LA APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DE ADICIONAL DE OBRA PURO Y EL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE *MEDIANTE INFORME 000025-2023-GRA/GRU/SGSLO/RMIA, DE FECHA 14/04/2023 LA SGEI DERIVO EL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE (RESOLUCION APROBACION) N° 01 A LA SGEI PARA SU EVALUACION CORRESPONDIENTE (SISGEDO- 96- 02514765 - 01462694) *MEDIANTE INFORME 000040-2023-GRA/GRU/SGSLO/RMIA, DE FECHA 04/05/2023, LA SGEI DERIVO EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA PURO (IMPROCEDENTE) PARA SU EVALUACION CORRESPONDIENTE (GRAI-02489861-01455034)	64.51% NOV-22
17	308740	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERIO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	3,016,113.85	150	03/11/2021	01/04/2022	01/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 28/11/2022, POR CONFLICTOS SOCIALES. MEDIANTE CARTA 000046-GRA/GRU/SGSLO, DE FECHA 24/04/2023 LA SGEI SOLICITÓ A LA SUPERVISION DE OBRA REALIZAR LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS CON LAS AUTORIDADES DEL CENTRO POBLADO DE QUENUAYOC, Y PRONUNCIARSE SOBRE LA CONCILIACION CON LA POBLACION SOBRE EL PROBLEMA SURGIDO EL 29/12/2022 (SISGEDO 02420060 - 01373746)	86.73% NOV-22 CONTRACTUAL 56.70% NOV-22 ADICIONAL
18	2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	180	28/05/2022	24/12/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 24/10/2022, DEBIDO QUE NO CONTABA CON LA CERTIFICACION DEL CIRA SER, DIA; SIN EMBARGO A LA FECHA YA CUENTA CON LAS AUTORIZACIONES; PERO TIENE PENDIENTE DE PAGO 5 VALORIZACIONES, CAUSAL QUE NO HA REINICIADO. *ASIMISMO TIENE EN TRAMITE EL CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA Y EL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD	17.18 OCT-22
19	2301969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	26/10/2022	PARALIZADA	SE ENCUENTRA PARALIZADA DEL 24/10/2022, DEBIDO QUE TIENE EN TRAMITE LA APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DEL ADICIONAL DE OBRA	96.46% OCT-22
20	2381818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPUJY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH	7,918,951.01	210	12/04/2022	07/11/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 05/11/2022, DEBIDO QUE NO TIENE PARTIDAS DEL CONTRACTUAL POR EJECUTAR, SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE (SISGEDO - 57L-02450138-1320673)	86.75% NOV-22
21	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL BARRIO DE NIEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,605.93	270	10/12/2018	05/09/2019	26/10/2022 contractual 30/12/2022 adicional	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 28/12/2022, POR FALTA DE AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ Y EPS RESPECTO A LA MODIFICACION DE EMPALME DE BUZON	64.01 DIC-22
22	2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	14,808,970.50	26/10/1900	01/12/2020	29/10/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 20/10/2022, DEBIDO QUE TIENE EN TRAMITE DE APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DE ADICIONAL DE OBRA PURO (SISGEDO - SGEI-02478452 - 01496067)	100.0%
PROVINCIA DE CARHUAZ										
23	2319347	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION YACU MATU, SANTAC CARAP Y MULANA, DISTRITOS DE SHILLA, AMASHCA, TUNCO Y CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	11,120,538.77	300	03/05/2022	26/02/2023	09/09/2023	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 20/01/2023	24.32 MAY-23 58.56% ADICIONAL CON DEDUCTIVO MAY-2023
24	2522847	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE CONDORHUAIN DEL CASERIO DE ANTARACA DEL DISTRITO DE ACPAMPA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,842,517.42	180	29/11/2022	27/05/2023	07/07/2023	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 10/04/2023	66.85% MAY-23
25	2445638	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ANCASH, JR. HUARAZ, JR. 28 DE JULIO, JR. CIRO ALEGRIA, AV. CALLE NUEVA DEL SECTOR DE CAPILLAPAMPA Y AV. LOS LIBERTADORES, AV. LOS INCAS DEL SECTOR DE HUARICAC, DISTRITO DE AMASHCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,205,665.25	180	23/12/2022	20/06/2023	20/08/2023	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 15/05/2023	46.99% MAY-23

1160

ANEXO Nº 03: LISTA DE OBRAS (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023										
Nº	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO DE EJECUCION	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
26	2457326	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE TOMA DEL DISTRITO DE TINCO - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	8,254,528.35	240	26/01/2023	22/09/2023	13/11/2023	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 04/05/2023 TIENE EN TRAMITE LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	60.82% JUN-23
27	2556249	RECONSTRUCCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD ANTA 1-3, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	16,580,315.82	360	15/03/2023	08/03/2024		EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 23/05/2023 OBRA EN EVALUACION POR PARTE DE ABASTECIMIENTO PARA CONTINUIDAD O ANULACION	6.37% MAR-23
28	2454289	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACION ANCASH, TAMBO, QUINNEY CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,514,289.94	150	02/05/2022	29/10/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 09/11/2022, DEBIDO QUE TIENE EN TRAMITE DE APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	91.16% NOV-22
29	2340462	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	2,147,509.13	120	05/01/2022	04/05/2022	12/08/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 13/08/2022, DEBIDO QUE TIENE EN TRAMITE DE APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE MEDIANTE CARTA CIRCULAR 000054-GRA/GRU/SGSLO, DE FECHA 07/05/2023 LA SGSLO SOLICITO EL REINICIO DE LA OBRA DEBIDO QUE EXISTEN PARTIDAS PENDIENTES DE EJECUCION QUE NO GUARDAN VINCULO CON LAS PARTIDAS DE LA PRESTACION DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE A LA EMPRESA EJECUTORA Y SUPERVISION DE OBRA (SISGEDO 2481134-1508411)	44.71% AGOS-22
30	2454127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,712,612.82	150	12/04/2022	08/09/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 05/09/2022, DEBIDO QUE TIENE EN TRAMITE DE APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE (SISGEDO-STL- 02483187 - 01355712)	61.31% SET-22
31	2225169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	7,398,682.02	300	06/10/2022	01/08/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 10/05/2023, EL RESIDENTE DE OBRA SE ENCUENTRA DE LICAPDO DE SALUD. EL 16 DE JUNIO SE REALIZO UNA VISITA INOPINADA EN LO CUAL SE EVIDENCIO LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ORIENTADO DEL EJECUTOR Y DE LA SUPERVISION, SE DENEGO LA SUSPENSION DE PLAZO DEL 13 AL 22 DE JUNIO, POR LO QUE SE SOLICITO QUE MEDIANTE CARTA NOTARIAL SE SOLICITE EL REINICIO INMEDIATO *EL SUPERVISOR DE OBRA HA RENUNCIADO	33.61 MAR-23
32	2514414	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: ALAMEDA YUNGAR, PROLONGACION BOLOGNESI, PROLONGACION AV. FLOR DE YUNGAR Y JR. SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE YUNGAR DEL DISTRITO DE YUNGAR - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,739,198.59	210.00	21/02/2023	18/09/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 23 DE MARZO DEL 2023.	16.76 MAR-23
33	2430236	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE PARIACACA DEL DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,227,171.37	120	01/02/2022	31/05/2022	15/07/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 14/06/2023, A LA ESPERA DE VERIFICACION DE HIDRANTINA, A LA FECHA YA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE ACUMULADO AL 100%	80.16% JUN-22 100% ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
PROVINCIA DE POMABAMBA										
34	2459209	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,652,188.65	120	17/05/2022	13/09/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 24/08/2022, POR NO TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HEDRICOS CON LOS ESTUDIOS Y PERMISOS DE LA NUEVA FUENTE DE AGUA (ALA, ABA)	18.98% AGO-22
35	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	972,837.12	210	28/07/2019	25/09/2019	07/05/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL EL 17/10/2019, HASTA CUMPLIR EL TIEMPO DE INSPECCION Y PRUEBAS DE HIDRANTINA *SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 19/10/2019, *MEDIANTE CARTA NOTARIAL SE NOTIFICO A LA EMPRESA EJECUTORA EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES (SISGEDO 02484485)	85.09% SET-19
PROVINCIA DE YUNGAY										

112

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO DE EJECUCION	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
36	2459338	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,283,942.53	120	14/06/2021	11/10/2021	31.12/2021	PARALIZADA	<p>LA OBRA SE ENCUENTRA EN ABANDONO</p> <p>* MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 108-2022-GRA/GRI Y CARTA NOTARIAL N° 109-2022-GRA/GRI SE SOLICITÓ A LA EMPRESA EJECUTORA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO</p> <p>* SE ESTÁ INICIANDO EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE LA EMPRESA EJECUTORA Y SUPERVISOR DE OBRA</p> <p>MEDIANTE INFORME 001669-GRA/GRI/SGSLO, DE FECHA 16/05/2023 LA SGSLO SOLICITÓ RESOLUCIÓN DE CONTRATO PARA LA EMPRESA EJECUTORA Y SUPERVISIÓN DE OBRA (SISGEDO -GRI- 02520920 - 01329216)</p>	72.77% MAY-22
PROVINCIA DE HUAYLAS										
37	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	240	04/09/2020	01/05/2021	01/09/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS, DEBIDO QUE EXISTE CONFLICTOS SOCIALES	79.41% JUN-22
38	2540765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ALLMAY DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,601,098.04	180	19/12/2022	16/06/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 14/06/2023, POR EL NO PRONUNCIAMIENTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	77.20 MAY-23
39	2141971	MEJORAMIENTO DEL CANAL CAJA RUMI DEL CASERIO DE MIRAMAR - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,868,924.89	120	24/08/2022	21/12/2022		PARALIZADA	<p>LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 16 DE JUNIO DEL 2023, DEBIDO QUE LA JUNTA DE REGANTES NO ESTAN DE ACUERDO QUE SE PORTEGUESUS ACTIVIDADES DE RIEGO</p> <p>*MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 01-2023-GRA/GRI SE SOLICITO A LA EMPRESA EJECUTORA LA PRESENTACION DE SUS VALORIZACIONES 02,03,04,05.</p>	4.93% DIC-22
40	2513343	CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERIO DE HUASCAR AL CASERIO DE PICHU CENTRO POBLADO DE PISHA DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH	10,432,618.67	210	04/02/2023	01/09/2023	02/10/2023	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 01/04/2023	45.28% JUN-23
41	2487275	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN MATO VILLA SUCRE, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,684,649.85	240	19/12/2022	15/08/2023	24/09/2023	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 30/05/2023	56.52% MAY-23
PROVINCIA DE CASHA										
42	2447539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CACHIPAMPA BAJA EN EL SECTOR CACHIPAMPA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASHA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,978,055.16	150	17/10/2022	15/03/2023	30/06/2023	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 03/04/2023	69.65% MAY-23
43	2540482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL AAHH FRAY MARTIN I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASHA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,555,555.55	120	16/02/2023	15/06/2023		PARALIZADA	PARALIZADA DEL 07/04/2023	17.71% MAR-23
44	2472693	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN ISIDORO-EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASHA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	536,722.75	90	20/01/2023	19/04/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 24/01/2023, POR FALTA DE CONFORMIDAD TECNICA DE HIDRANDINA, SIN EMBARGO A LA FECHA YA TIENE FACTIBILIDAD DE HIDRANDINA	
PROVINCIA DE PALLASCA										
45	2471398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,666,162.05	180	11/04/2022	07/10/2022		PARALIZADA	SE PARALIZO LA OBRA EL 14/10/2022, DEBIDO QUE TIENE EN TRÁMITE LA APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	97.29% OCT-22
PROVINCIA DE BOLOGNESI										
46	2336724	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. 376 Y DE LA I.E. 86234 DE LA LOCALIDAD DE MANGAS, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	5,348,052.13	180	04/01/2023	02/07/2023	20/09/2023	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 08/05/2023	31.05% MAY-23
47	2542756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO CARIBAS DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,261,288.90	150	19/11/2022	17/04/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 19/11/2022, POR NO CONTAR CON EL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA COMPLETO, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE UN NUEVO CIRA QUE INCORPORA AL AREA FALTANTE, PARA QUE LUEGO SEA INCLUIDO EN EL PMA.	
48	2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAG Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,010.36	180	22/07/2022	17/01/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 16/03/2023, POR CONSTANTES E INTENSAS LLUVIAS, LO CUAL A LA FECHA YA CESARON, PERO SIN EMBARGO A LA FECHA LA EMPRESA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE PAGO 3 VALORIZACIONES Y 2 VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS	61.30% MAR-23

110

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS (EJECUCIÓN - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO DE EJECUCION	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO CUMULADO
					INICIO	TERMINO				
49	2532758	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA 13.2 KV (MRT) Y SECUNDARIA 440/220 V SECTORES DE PORTADA, PACAP, ASTUBAMBAMBA, CRUCICAM, TRES PIEDRAS, UCCUPAMPA Y KORMAS DE LA LOCALIDAD DE COLQUIOC, DISTRITO DE COLQUIOC - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	740,532.40	90	01/02/2023	01/05/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA, DESDE EL 26/04/2023 HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE HIRONANDINA RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS	97.4% ABR-23
PROVINCIA DE ASUNCION										
50	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO (TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,384,614.24	120	01/01/2022	30/04/2022	24/10/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 24/10/2022, DEBIDO QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE (SISGEDO - STL - 02495750)	85.40% OCT-22
PROVINCIA DE SIHUAS										
51	2518170	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA LOS SECTORES 2 Y 3 DE QUICHIPATA, CENTRO POBLADO SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH		90	14/06/2022	11/09/2022	14/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 14/12/2022, DEBIDO A LA FALTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y AUSENCIA DEL SUPERVISOR DE OBRA, A LA FECHA SE VIENE TRAMITANDO SU RESOLUCION DE CONTRATO DEL SUPERVISOR DE OBRA (SISGEDO - GRAD - 02496917)	6.19% SET-22
52	2510701	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE SIKALIMARCA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,327,639.21	150	13/09/2022	09/02/2023	14/03/2023	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 23/01/2023, DEBIDO QUE TENIA PENDIENTE 03 VALORIZACIONES POR PAGAR, QUE A LA FECHA YA FUERON CANCELADAS LA VAL 1 Y 2. * MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 003-2023-GRAGRI, DE FECHA 13/05/2023 SE SOLICITO EL REINICIO DE LA OBRA (SISGEDO - 02441765) *MEDIANTE INFORME 002173-GRAGRI/SGSLO, SE REITERO QUE SE SOLICITE EL REINICIO DE OBRA MEDIANTE CARTA NOTARIAL (SISGEDO - 02494884)	9.09% NOV-22
53	2459756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 205 DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,832,305.46	270	07/12/2022	02/09/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 13/03/2023 POR FALTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DEL CONSULTOR Y EN SU EFECTO POR EL AREA DE LA SGEI (SISGEDO 1434156-2483904)	19.51% MAR-23
PROVINCIA DE CORONGO										
54	2458685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CASHAPAMPA - LA CAPILLA -ASHOC, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,958,612.71	120	22/11/2022	21/03/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 24/02/2023, DEBIDO QUE TIENE EN TRAMITE DE APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE, A LA FECHA EL EXP. SE ENCUENTRA CON LA EMPRESA EJECUTORA SUBSANE LAS OBSERVACIONES	80.45% FEB-23
PROVINCIA DE HUARI										
55	2475446	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR HUACHIQUECHUA DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS DEL DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,516,559.95	180	22/11/2022	20/05/2023	07/09/2023	EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 01/05/2023	47.68% MAY-23
56	2454216	CONSTRUCCION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) TE 86365 PEDRO PAULET MOSTAJO - PAUCAS DISTRITO DE PAUCAS, PROVINCIA HUARI - DEPARTAMENTO ANCASH	1,880,419.23	90	22/10/2022	19/01/2023		PARALIZADA	PARALIZADA DEL 17/01/2023, DEBIDO QUE TIENE EN TRAMITE LA APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE (SISGEDO -GGR- 02513338)	65% ENE-23
57	2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAMA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	150	19/08/2022	15/01/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 21/12/2022, DEBIDO QUE TIENE EN TRAMITE DE APROBACION Y/O DENEGACION DEL EXP. DE ADICIONAL DE OBRA	66.70% DIC-22
58	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTIAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUKPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	240	20/04/2022	15/12/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 17/12/2022, DEBIDO QUE TIENEN EN TRAMITE DE APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	57.85% DIC-22
PROVINCIA DE HUARMEY										
59	2492721	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE MALVAS-PILCO EN LA LOCALIDAD DE PILCO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,014,513.89	240	18/04/2022	13/12/2022	13/01/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 01/01/2023, DEBIDO QUE TIENE EN TRAMITE LA APROBACION Y/O NEGACION DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	87.98% DIC-22
PROVINCIA DE OCROS										
60	2046214	MEJORAMIENTO DE LAS MICROPRESAS DE LAS LAGUNAS YAHUACCOCHA Y HUACSUOCHA PARA LA IRRIGACION DE LOS DISTRITOS DE CONGAS Y SAN PEDRO DE COPA PROVINCIA DE OCROS-REGION ANCASH	4,051,837.25	90	03/12/2022	02/03/2023		PARALIZADA	PARALIZADA DEL 16/12/2022, POR NO CONTAR CON LA CERTIFICACION DEL ANA, IGA	2.91% DIC-22
PROVINCIA DE ANTONIO RAYMI										
61	2317320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINOCUCHO, HUERAZ, MAMACANCHA, RUPAPQUE DEL CENTRO POBLADO DE VELCABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	9,377,925.89	210	23/12/2022	20/07/2023	30/08/2023	EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 28/05/2023	45.49% MAY-2023

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS (EJECUCION - PARALIZADAS - SUSPENDIDAS) EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO DE EJECUCION	DURACION EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
62	2307700	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,183,789.32	210	29/04/2022	24/11/2022		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 01/07/2023	9.85% DIC-22
63	2341160	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PLANICURAJA DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	2,808,301.53	120	05/09/2022	06/01/2023	12/01/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022, POR PROBLEMAS SOCIALES	61.04% DICI-22
PROVINCIA DE YUNGAY										
64	2556261	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD MANCOS 1-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION ANCASH	17,918,807.65	420	10/04/2023	02/06/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA *TIENE CONSULTAS PENDIENTES	4.61% MAY-23
65	2327256	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN WISHLLACAMPA, URUPISH, ARHUAY RURI, CERRO BLANCO, MOLLARE, REGINA Y SHULLCAY DEL CASERIO DE ARHUAY, ENCAYOOC Y CAJAPAMPA, DISTRITO DE RANRAHIRCA - YUNGAY - ANCASH	8,672,257.74	240	28/10/2022	24/06/2023	23/07/2023	EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 22/03/2023 TIENE EN TRAMITE LA ABSOLUCION DE CONSULTAS (SISGEDCO - 02416217)	84.87% MAY-23
PROVINCIA DE SANTA										
66	2325954	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA URB. CASUARINAS II ETAPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	16,300,000.00	240	28/12/2022	24/08/2023		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	53.93 MAY-23
PROVINCIA DE AJAJA										
67	2521787	MEJORAMIENTO DE LA PRESA KARAN I DEL DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA - REGION ANCASH	92,482,187.57	120	02/09/2022	30/12/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA	53.54% DIC-22
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA										
68	2454659	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE LLAMA, DISTRITO DE LLAMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,304,640.68	150	08/07/2023	07/07/2023	09/08/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 12/06/2023 POR FALTA DE PAGO DE 3 VALORIZACIONES DE OBRA (OJO PREGUNTAR POR EL ACTA) TIENE EN TRAMITE LA ABSOLUCION DE CONTRAS (SISGEDCO - 02467461)	30.3% ABRI-23

OBRAS PARALIZADAS / SUSPENDIDAS

RESUMEN	
OBRAS EN EJECUCION	22
SUSPENDIDAS	39
PARALIZADA	7
TOTAL	68