

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIO N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
PROVINCIA DE RECUAY										
1	2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLIN - RECUAY - ANCASH	5,542,272.43	180	02/05/2022	28/10/2022	-	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/07/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	27.64% JUN-22
2	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC. DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	5,451,617.04	180	05/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 02/05/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	0.41% ENE-22
3	2523075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLÁS, MAINI – HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,897,731.01	150	16/12/2022	14/05/2023	11/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/06/2024, POR FALTA DE CIRA / EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO / ADICIONAL DE OBRA CONCRETO CON POZAS O CAJAS DE DISIPACIÓN SEGÚN REQUIERA LA TOPOGRAFÍA, LA SGEI DECLARO PROCEDENTE LA MODIFICACIÓN QUE GENERARA UN ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE (SISGEDO 2804304)	70.05% MAY-24
4	2496546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,113,994.24	120	20/12/2022	18/04/2023	28/07/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 26/07/2024, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/ ADICIONAL DE OBRA N° 1	83.764% JUL-24
PROVINCIA HUARAZ										
5	2337392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ- PARIÁ WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	27,595,401.33	540	23/12/2022	14/06/2024	15/03/2025	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	14.85% NOV-24 45% adicional-AGOST-24
6	2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,094,407.72	90	15/07/2022	12/10/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 18/01/2023, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE PERMISOS POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES RESPECTO AL SERMIAP, CIRA, DIA, ALA	7.58% ENE-23
7	308740	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P. DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ - ANCASH	3,016,113.85	150	03/11/2021	01/04/2022	01/12/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 28/11/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - LOS BENEFICIARIOS SE IMPOHEN A LAS EJECUCIONES DE ADICIONALES QUE NO ESTÁN DENTRO DEL EXP. TEC	86.73% NOV-22 56.70% NOV-22 CONTRACTUAL ADICIONAL
8	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	26/10/2022	PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 24/10/2022, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONALES CON DEDUCTIVO VINCULANTE	92.46% OCT-22
9	2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	180	28/06/2022	24/12/2022	10/09/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 27/08/2024 / POR FALTA DE RESPUESTA DEL CONCESIONARIO HIDRANINDA A LOS PARÁMETROS DE PROTECCIÓN / PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACIÓN Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP DE ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE / FALTA DE AUTORIZACIÓN POR USO DE DERECHO DE VÍA CONOCOCHA - HUARAZ	58.21 AGOS-24
PROVINCIA DE CARHUAZ										
10	2340462	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 66287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	2,147,509.13	120	05/01/2022	04/05/2022	19/02/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	60.32% AGOS-22
11	2225169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	7,308,682.02	300	06/10/2022	01/08/2023	16/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 27/12/2023, HASTA QUE SE CULMINE LOS TRÁMITES PARA EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE INTERVENCIÓN ECONÓMICA	60.24% OCT-23
12	2454127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,712,812.82	150	12/04/2022	08/09/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/09/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	81.31% SET-22
13	2507774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,143,677.01	120	23/08/2023	20/12/2023	29/09/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL25/09/2024, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL DE OBRA N° 1 CON DEDUCTIVO N° 01	96.56% SET-24
14	2522847	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE CONDORHUAIN DEL CASERÍO DE ANTARACA DEL DISTRITO DE ACOPAMPA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,842,517.42		29/11/2022	31/08/2023		PARALIZADA	OBRA EN ABANDONO	
PROVINCIA DE POMABAMBA										
15	2505125	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ATOUPAMPA, CHINCHO - PUNCUBAMBA, DOS DE MAYO Y NUÑUMACANCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,182,325.00	180	27/10/2023	23/04/2024		EJECUCION	REINICIO EL 21/12/2024	22.11% ENE-24
16	2459209	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,852,188.65	120	17/05/2022	13/09/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/08/2022 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE AMPL	16.98% AGO-22
17	2135282	AMPLIACION Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA - REGIÓN ANCASH	10,781,184.87	360	16/01/2024	09/01/2025		EJECUCION	SUSPENDIDA DESDE EL 07/01/2025 HASTA QUE LA EMPRESA HIDRANINDA EMITA LA CONFORMIDAD TÉCNICA (LA APROBACIÓN DEL EXP. TEC. REPLANTEADO)	57.64% DIC-24
PROVINCIA DE YUNGAY										

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
18	2454356	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE ASHNUCANCHA - TACTASH DEL DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,993,524.00	150	10/08/2023	06/01/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/11/2023, POR LLUVIAS, FALTA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	28.54% SET-23
19	2556261	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH	17,918,887.65	420	10/04/2023	02/06/2024	24/10/2024	PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 23/09/2024 DEBIDO A LA AUSENCIA DE FRENTES DE TRABAJO, CAUSADA POR LA NECESIDAD DE EJECUTAR PREVIAMENTE EL ADICIONAL DE OBRA N° 02 POR LA PRESENCIA DE AGUA SUBTERRÁNEA	7.26% SET-24
PROVINCIA DE HUAYLAS										
20	2395470	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	46,204,467.50	540	18/05/2024	08/11/2025	26/12/2025	EJECUCION	EN EJECUCIÓN FÍSICA	3.09% NOV-24 89.53% NOV-2024 ADICIONALES 2
21	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH"	2,459,515.43	240	04/09/2020	01/05/2021	01/09/2022	SUSPENDIDA	PLAZO VENCIDO, ABANDONO DE OBRA/ CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA RESUELTA	79.41% JUN-22
PROVINCIA DE CASMA										
22	2447539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CACHIPAMPA BAJA EN EL SECTOR CACHIPAMPA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,978,055.16	150	17/10/2022	15/03/2023	05/07/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05 DE JULIO DEL 2023, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACIÓN Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE - DEBIDO AL SISTEMA DE YACU NO SE VA REALIZAR EL CANAL, SE ESTÁ PLANTEADO REALIZAR UNA CAPTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES Y TOMAS LATERALES	81.39% JUL-23
23	2540492	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL AA.HH. FRAY MARTIN I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,555,555.55	120	16/02/2023	15/06/2023	19/10/2023	PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 6/10/2023, POR ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS QUE GENERARON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL	81.68% NOV-23
24	2472693	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN ISIDRO-EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	536,722.75	90	20/01/2023	19/04/2023	30/10/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 26/10/2024 HASTA QUE LA EMPRESA HIDRANINA PROGRAME EL CORTE DE LA RED.	78.24% OCT-24
PROVINCIA DE BOLOGNESI										
25	2194933	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH		570	22/10/2024	14/05/2026		EJECUCION	EN EJECUCIÓN FÍSICA	2.19% NOV-24
26	2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,010.36	180	22/07/2022	17/01/2023	06/10/2023	EJECUCION	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON PLAZO VENCIDO	61.30% MAR-23
27	2532758	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA 13.2 KV (MRT) Y SECUNDARIA 440/220 V SECTORES DE PORTADA, PACAP, ASTUBAMBA, CRUCICAM, TRES PIEDRAS, UCQUAMPAMPA Y KORMAS DE LA LOCALIDAD DE COLQUIOC, DISTRITO DE COLQUIOC - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	740,532.40	90	01/02/2023	01/05/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 26/04/2023 POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANINA - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO 100%	87.45% ABR-23
28	2336724	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. 376 Y DE LA I.E. 86234 DE LA LOCALIDAD DE MANGAS, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	5,348,052.13	180	04/01/2023	02/07/2023	20/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 28/10/2024, DEBIDO A LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL DE OBRA	80.51% SET-23
PROVINCIA DE ASUNCION										
29	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	120	01/01/2022	30/04/2022	24/10/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/10/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	85.40% OCT-22
30	2244876	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	10,538,624.00	300	25/09/2023	20/07/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 08/11/2023/ DEBIDO QUE NO SE PUEDE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN LA CIMENTACIÓN DE TODAS LAS ESTRUCTURAS POR EL MATERIAL ARCILLOSO Y LA NAPA FREÁTICA ENCONTRADA / DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACIÓN Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. TEC. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO DE OBRA	3.83% OCT-23
PROVINCIA DE SIHUAS										
31	2459756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 205 DEL DISTRITO DE HUAYLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,832,305.46	270	19/11/2022	15/08/2023	02/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/03/2023 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO /ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	19.51% MAR-23
32	2510701	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE SIRAUAMARCA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,327,639.21	150	13/09/2022	09/02/2023	31/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/10/2023, OBRA EN ABANDONO	14.56% DIC-22
33	2457581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH		210	23/11/2023	19/06/2024	13/12/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05/12/2024 POR PRECIPITACIONES PLUVIALES	72.18% NOV-24
PROVINCIA DE HUARI										
34	2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	150	19/08/2022	15/01/2023	08/04/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 29/03/2022 POR ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS QUE GENERARON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TEC. DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	86.30% MAR-23
35	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	240	19/04/2022	14/12/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 17/12/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACIÓN Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	62.30% DIC-22

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIO N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSTON	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI										
36	2317320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO, HUERAZ, MAMACANCHA, RUIPIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	9,377,925.89	210	23/12/2022	20/07/2023	24/01/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL13/9/2024, POR LA DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA, ASÍ COMO TAMBIÉN AL ENCONTRARSE EN TRÁMITE LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.	80.13% MAR-2024
37	2520862	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y SECUNDARIAS 380/220 EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,881,446.00	210	07/09/2023	03/04/2024	02/11/2024	EJECUCION	SUSPENDIDA DESDE EL 05/01/2025, POR PRECIPITACIONES PLUVIALES	66.99% OCT-24
PROVINCIA DE SANTA										
38	2500512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL C.P LOS CHIMUS DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,650,000.00	150	07/08/2023	03/01/2024	01/05/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 19/3/24 POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACIÓN Y/O IMPROCEDENCIA DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE / CONCILIACIÓN DE AMPL	32.686% FEB-24
PROVINCIA DE AJIA										
39	2516654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANQUILTA, SAN ILDEFONSO DE LLANQUI, SAN FRANCISCO DE RURIMARAC, LLACTUN, MALLQUI, LLANQUIQUICHAN Y QUERU HURAN DEL DISTRITO DE AJIA - PROVINCIA DE AJIA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,944,000.00	210	22/09/2023	18/04/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 04/06/2024 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACIÓN Y/O IMPROCEDENCIA DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	78.06% MAY-24
40	2503463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AJIA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	58,119,041.00	300	25/07/2023	19/05/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/12/2024, CONFLICTOS SOCIALES / PASE DE SERVIDUMBRE, SE VA CAMBIAR LA RUTA CRÍTICA POR ENCONTRAR RESTOS ARQUEOLÓGICOS	63.32% FEB-24
PROVINCIA DE PALLASCA										
41	2513907	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL E INTEGRAL DEL C.P. DE FERRER, PARAJES: CARHUAMBO, HUAMACA Y EL JR MICHAELA BASTIDAS DEL C.P. DE BOLOGNESI 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BOLOGNESI - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,015,945.26	120	06/09/2023	03/01/2024	14/10/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 09/10/2024, HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANTINA RESPECTO A ALGUNAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE A LA FECHA YA SE CUENTA CON DICHA FACTIBILIDAD	87.19% OCT-24
42	2358266	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH		360	02/11/2023	26/10/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 21/11/2024 POR FALTA DEL PMA - CIRA DE LAS VARIANTES DE LA LÍNEA PRIMARIA / CIRA	50.86% OCT-24
PROVINCIA DE CORONGO										
43	2458685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CASHAPAMPA - LA CAPILLA -ASHOC, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,956,612.71	120	22/11/2022	21/03/2023	17/11/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/11/2024, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TÉCNICO	97.06% OCT-24 100% NOV-24 ADICIONAL
PROVINCIA DECARLOS FERMIN FITZCARRALD										
44	2335296	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE RURIS, DISTRITO DE SAN NICOLAS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	4714670.56	180	02/12/2022	30/05/2023	09/12/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 04/12/2024 POR I)FALTA DE UNA VÍA ALTERNIA EN LA CUAL GARANTICE EL LIBRE TRÁNSITO ENTRE LAS LOCALIDADES DE RANCHAC, LLMACA, SAN NICOLAS CON HUARI Y LLAMELLIN Y LA NEGACIÓN DE LA POBLACIÓN A CONTINUAR CON LOS TRABAJOS HASTA QUE SE REALICE DICHA VÍA (CAUSAL 01), II) PRECIPITACIONES PLUVIALES (CAUSAL 02)	76.48% NOV-24 CONTRACTUAL 88.53% NOV-24 ADICIONAL
45	2541963	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARATAMENTO DE ANCASH	7,873,889.89	240	15/04/2024	10/12/2024	24/04/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 1/12/2024 POR PRECIPITACIONES PLUVIALES	17.81% MAY-24
EJECUCION				7						
SUSPENDIDA				34						
PARALIZADA				4						
TOTAL				45						