

1^{ra} AUDIENCIA PÚBLICA 2022

RESUMEN EJECUTIVO



Informe de Rendición de cuentas

Gobierno Regional
ANCASH

Ing. HENRY BORJA CRUZADO
GOBERNADOR REGIONAL(p) DE ÁNCASH

Contenido

| | |
|--|----|
| EJECUCION PRESUPUESTAL..... | 3 |
| GESTIÓN INSTITUCIONAL | 5 |
| GESTIÓN SOCIAL..... | 6 |
| GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTAL..... | 16 |
| GESTIÓN ECONOMICA..... | 19 |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | 23 |

PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2022 – SEMI PRESENCIAL

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022

EJECUCION PRESUPUESTAL

El presupuesto anual de gasto del sector público para el año fiscal 2022, fue aprobado mediante Ley N° 31365 el 30 de noviembre de 2021; que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, Regional y Locales.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que correspondiente al año fiscal 2022 por el monto de S/ 1,970,047,996. La variación o incremento del PIA se denomina Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a consecuencia de los créditos suplementarios asignados a la entidad y las modificaciones internas a nivel funcional programático que asciende a S/ 2,310,329,573. Actualizada al 29 de mayo 2022:

| Pliego 441: GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | 1,970,047,996 | 2,310,329,573 | 748,637,168 | 32.4 |
|---|---------------|---------------|-------------|----------|
| Genérica | PIA | PIM | Devengado | Avance % |
| 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,156,199,184 | 1,206,488,725 | 496,839,430 | 41.2 |
| 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 95,501,017 | 98,041,387 | 40,143,188 | 40.9 |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS | 243,562,913 | 384,088,843 | 116,845,901 | 30.4 |
| 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 789,848 | 54,238 | 0 | 0.0 |
| 5-25: OTROS GASTOS | 2,678,189 | 3,281,886 | 873,919 | 26.6 |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 470,607,012 | 617,664,661 | 93,934,730 | 15.2 |
| 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 709,833 | 709,833 | 0 | 0.0 |

| Función | PIA | PIM | Devengado | Avance % |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y R.C. | 76,060,146 | 94,196,155 | 15,766,640 | 16.7 |
| 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 5,294,456 | 26,172,847 | 2,359,646 | 9.0 |
| 07: TRABAJO | 1,480,102 | 1,823,945 | 632,001 | 34.7 |
| 08: COMERCIO | 375,460 | 0 | 0 | 0.0 |
| 09: TURISMO | 249,783 | 1,497,082 | 576,093 | 38.5 |
| 10: AGROPECUARIA | 81,652,927 | 219,962,896 | 35,567,694 | 16.2 |
| 11: PESCA | 2,196,766 | 3,187,638 | 1,121,395 | 35.2 |
| 12: ENERGIA | 1,832,777 | 26,901,168 | 549,916 | 2.0 |
| 13: MINERIA | 181,321 | 405,684 | 146,460 | 36.1 |
| 14: INDUSTRIA | 29,467,528 | 2,381,933 | 1,156,519 | 48.6 |
| 15: TRANSPORTE | 90,144,346 | 218,030,022 | 24,727,613 | 11.3 |
| 16: COMUNICACIONES | 428,312 | 7,762,200 | 269,497 | 3.5 |
| 17: AMBIENTE | 6,782,457 | 5,519,200 | 964,895 | 17.5 |
| 18: SANEAMIENTO | 9,918,287 | 56,493,854 | 12,140,145 | 21.5 |
| 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 67,151 | 117,336 | 48,514 | 41.3 |
| 20: SALUD | 465,432,217 | 508,726,092 | 198,259,575 | 39.0 |
| 21: CULTURA Y DEPORTE | 6,592,097 | 8,226,894 | 2,937,406 | 35.7 |
| 22: EDUCACION | 1,089,028,225 | 1,031,881,331 | 411,965,687 | 39.9 |
| 23: PROTECCION SOCIAL | 9,823,094 | 2,197,382 | 616,643 | 28.1 |
| 24: PREVISION SOCIAL | 92,330,711 | 94,136,081 | 38,830,829 | 41.3 |
| 25: DEUDA PUBLICA | 709,833 | 709,833 | 0 | 0.0 |

| Unidad Ejecutora | PIA | PIM | Devengado | % |
|--|-------------|-------------|-------------|------|
| 001-726: REGION ANCASH SEDE CENTRAL | 510,420,273 | 604,007,065 | 86,687,804 | 14.4 |
| 003-1102: REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO | 5,347,854 | 61,766,826 | 16,860,251 | 27.3 |
| 007-1277: REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL CHINECAS | 14,145,554 | 26,554,274 | 7,996,316 | 30.1 |
| 008-1445: GOB. REG. DE ANCASH- TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE | 1,851,009 | 2,820,604 | 1,117,140 | 39.6 |
| 009-1710: GOB. REG. DEL DPTO. DE ANCASH - AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL DE ANCASH | 364,989 | 1,228,613 | 152,688 | 12.4 |
| 100-727: REGION ANCASH-AGRICULTURA ANCASH | 7,488,714 | 9,744,834 | 3,129,333 | 32.1 |
| 200-1036: REGION ANCASH-TRANSPORTES | 58,088,000 | 75,443,473 | 3,603,877 | 4.8 |
| 300-729: REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH | 44,388,383 | 45,306,942 | 17,355,018 | 38.3 |
| 301-730: REGION ANCASH-EDUCACION SANTA | 243,731,453 | 252,551,802 | 102,632,853 | 40.6 |
| 302-731: REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS | 53,844,256 | 56,430,746 | 26,050,267 | 46.2 |
| 303-732: REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY | 30,048,920 | 31,255,745 | 12,438,011 | 39.8 |
| 304-733: REGION ANCASH-EDUCACION AIJA | 13,617,027 | 14,363,836 | 6,034,364 | 42.0 |
| 305-734: REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA | 40,439,159 | 42,480,403 | 17,797,330 | 41.9 |
| 306-735: REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS | 40,294,612 | 42,328,080 | 17,932,006 | 42.4 |
| 307-736: REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD | 24,011,467 | 25,197,582 | 10,256,781 | 40.7 |
| 308-737: REGION ANCASH-EDUCACION HUARI | 65,037,400 | 67,947,649 | 27,076,187 | 39.8 |
| 309-738: REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA | 35,362,470 | 37,265,569 | 16,362,031 | 43.9 |
| 310-1206: REGION ANCASH - EDUCACION CASMA | 36,360,622 | 37,680,741 | 15,709,993 | 41.7 |
| 311-1221: REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ | 124,546,905 | 129,850,800 | 53,383,328 | 41.1 |
| 312-1477: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO RAIMONDI | 22,760,916 | 23,686,653 | 12,086,460 | 51.0 |
| 313-1478: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI | 28,867,377 | 30,216,651 | 12,790,241 | 42.3 |
| 314-1479: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION | 12,401,215 | 13,095,153 | 5,310,682 | 40.6 |
| 315-1480: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ | 42,510,616 | 44,328,424 | 18,680,302 | 42.1 |
| 316-1481: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL LUZURIAGA | 33,459,189 | 35,208,536 | 15,177,332 | 43.1 |
| 317-1482: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS | 8,803,861 | 9,372,864 | 4,217,259 | 45.0 |
| 318-1483: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY | 26,276,351 | 27,370,839 | 10,936,541 | 40.0 |
| 319-1484: GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY | 55,585,813 | 58,278,657 | 24,480,433 | 42.0 |
| 320-1491: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO | 12,264,600 | 12,976,003 | 5,383,775 | 41.5 |
| 400-739: REGION ANCASH-SALUD ANCASH | 37,268,916 | 45,185,949 | 13,512,712 | 29.9 |
| 401-740: REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ | 51,730,816 | 68,274,289 | 30,162,687 | 44.2 |
| 402-741: REGION ANCASH-SALUD HUARAZ | 41,823,602 | 54,305,050 | 22,000,263 | 40.5 |
| 403-742: REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON | 49,651,367 | 65,045,072 | 23,565,852 | 36.2 |
| 404-743: REGION ANCASH-SALUD LA CALETA | 33,213,573 | 40,328,385 | 17,149,886 | 42.5 |
| 405-744: REGION ANCASH-SALUD CARAZ | 31,728,364 | 40,836,118 | 18,182,528 | 44.5 |
| 406-745: REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA | 24,676,741 | 32,843,026 | 15,824,523 | 48.2 |
| 407-746: REGION ANCASH-SALUD HUARI | 27,231,922 | 34,643,321 | 14,191,392 | 41.0 |
| 408-1421: GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR | 45,957,996 | 61,638,692 | 24,687,766 | 40.1 |
| 409-1537: GOB. REG. DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO NORTE | 34,445,694 | 48,470,307 | 17,720,958 | 36.6 |

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Al respecto, durante el presente ejercicio presupuestal, con fecha de cierre al 30 de mayo, se han adjudicado 42 contrataciones, en las diversas modalidades de contratación, habiéndose adjudicado S/ 25,720,210.00 (VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES), en diversos proyectos de infraestructura, relacionados a salud, educación, transporte, agricultura, entre otros sectores.

| TIPO DE PROCESO REALIZADO Y EJECUTADO | SERVICIOS | | | OBRAS | CANTIDAD DE PROCESOS | VALOR ESTIMADO S/ |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SERVICIO EN GENERAL | CONSULTORIA DE OBRAS | CONSULTORIA EN GENERAL | | | |
| LICITACION PUBLICA | - | - | - | 10,122,286.22 | 3 | 10,122,286.22 |
| CONCURSO PUBLICO | - | 1,095,947.03 | - | - | 3 | 1,095,947.03 |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 521,500.00 | 5,196,732.57 | - | 8,783,744.18 | 36 | 14,501,976.75 |
| SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES | - | - | - | - | - | 0.00 |
| COMPARACION DE PRECIOS | - | - | - | - | - | 0.00 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | - | - | - | - | - | 0.00 |
| CONTRATACION DIRECTA | - | - | - | - | - | 0.00 |
| PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PUBLICA - PEC | - | - | - | - | - | 0.00 |
| PEC-NUEVA DECLARACION DE DESIERTO | - | - | - | - | - | 0.00 |
| TOTAL | 521,500.00 | 6,292,679.60 | - | 18,906,030.40 | 42 | 25,720,210.00 |

Así mismo, durante el presente ejercicio presupuestal, con fecha de cierre al 30 de mayo, se han convocado 43 contrataciones que se encuentran en la etapa de selección de ofertas, en las diversas modalidades de contratación, habiéndose convocado S/ 69,939,182.49 (SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CON 49/100 SOLES), en diversos proyectos de infraestructura, relacionados a salud, educación, transporte, agricultura, entre otros sectores.

| TIPO DE PROCESO REALIZADO Y EJECUTADO | BIENES | SERVICIOS | | OBRAS | CANTIDAD DE PROCESOS | VALOR ESTIMADO S/ |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | SERVICIO EN GENERAL | CONSULTORIA DE OBRAS | | | |
| LICITACION PUBLICA | - | - | - | 52,017,278.07 | 8 | 52,017,278.07 |
| CONCURSO PUBLICO | - | 457,4703.20 | 580,926.95 | - | 4 | 5,155,630.15 |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 190,000.00 | 1,897,202.72 | 3,445,700.79 | 7,233,370.76 | 31 | 12,766,274.27 |
| SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES | - | - | - | - | - | 0.00 |
| COMPARACION DE PRECIOS | - | - | - | - | - | 0.00 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | - | - | - | - | - | 0.00 |
| CONTRATACION DIRECTA | - | - | - | - | - | 0.00 |
| PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PUBLICA - PEC | - | - | - | - | - | 0.00 |
| PEC-NUEVA DECLARACION DE DESIERTO | - | - | - | - | - | 0.00 |
| TOTAL | 190000.00 | 6,471,905.92 | 4,026,627.74 | 59,250,648.83 | 43 | 69,939,182.49 |

✓ **OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.**

Esta plataforma fue creada en articulación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a fin de ser un espacio de información y transferencia de conocimiento en la región Ancash.

Siendo un mecanismo de articulación institucional del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que tiene por finalidad monitorear, recolectar, producir y sistematizar datos e información regional acerca del cumplimiento de las políticas públicas en materia de violencia de género.

✓ **SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL MINERO Y FORMALIZACIÓN DE LA REGIÓN ANCASH SICAMIF – ANCASH V. 1.**


La Plataforma SICAMIF fue creada en articulación con el área de concesiones de la DREM – Ancash del Gobierno Regional de Ancash con el objetivo de brindar facilidades a sus especialistas al momento de validar información sobre concesiones mineras y REINFO para gestionarlas de forma práctica.

GESTIÓN SOCIAL

- **SALUD**

Reducción de la desnutrición crónica infantil

Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años de edad
DIRESA Ancash 2015 – 2021



Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES

El promedio regional de la desnutrición crónica en < de 5 años, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, se ubica por encima del promedio nacional evidenciándose una ligera reducción, influenciado por la mejora de los indicadores de resultados que se detalla a continuación:

Indicadores de resultado que influyen en la reducción de la desnutrición crónica
DIRESA Ancash 2020 – 2022 (I trimestre)

| Indicadores de resultado (%) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---|-------|--------|-------------|-------|--------|-----------|-------|--------|-------------|
| | Meta | Avance | Cobertura % | Meta | Avance | Cobertura | Meta | Avance | Cobertura % |
| Niños de 4 meses que inician gotas de hierro | 9753 | 2714 | 27.83 | 9882 | 3153 | 31.91 | 8860 | 3237 | 36.53 |
| Niños entre 6 y 11 meses con tamizaje de anemia en los últimos 3 meses | 15027 | 2646 | 17.61 | 16170 | 4307 | 26.64 | 9109 | 4232 | 46.46 |
| Niños entre 6 y 11 meses sin dx de anemia que recibieron suplementación con MN | 13890 | 2274 | 16.37 | 14500 | 4526 | 31.21 | 5464 | 4128 | 75.55 |
| Niños de 6 a 11 meses con anemia que inician tratamiento con gotas o jarabe de hierro | 5260 | 1458 | 27.72 | 4574 | 1246 | 27.24 | 3645 | 1248 | 34.24 |
| Menores de 12 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completos para su edad | 15423 | 1505 | 9.76 | 15124 | 2679 | 17.71 | 16439 | 3853 | 23.44 |
| Niños y niñas < 15 meses de edad con vacuna completa para su edad | 18182 | 3822 | 21.02 | 18824 | 4327 | 22.99 | 18573 | 3468 | 18.67 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria

En la tabla adjunta se muestra la mejora de los indicadores de resultado como es del porcentaje de niños entre 6 y 11 meses con tamizaje de anemia en los últimos 3 meses, evidenciándose una mejora desde 17.6% hasta 46.4% en el I trimestre de los que va del año, así como el porcentaje de niños entre 6 y 11 meses sin diagnóstico de anemia que recibieron suplementación de la suplementación con micronutrientes, con una mejora desde 16.4% hasta el 75.5%; porcentaje de niños de 6 a 11 meses con anemia que inician tratamiento con gotas o jarabe de hierro con una mejora de 27.7% a 34.2% en el I trimestre del presente año; porcentaje de niños y niñas menores de 12 meses con control de crecimiento y desarrollo completo para su edad con un avance de coberturas des 9.7% en el 2020 y 23.4% en el 2022 y finalmente otro indicador que contribuye a la reducción de la desnutrición crónica es el porcentaje de niños y niñas menores de 15 meses de edad con vacuna completa para su edad, evidenciándose mejoras desde 21.4% en el 2020, para el año 2021 (22.9%) con ligero descenso en el I trimestre de lo que va del año, siendo necesario mencionar que las acciones de vacunación están centrados en la vacunación COVID 19.

Vacunación COVID 19

Para la vacunación COVID 19, se ha programado vacunar a 1,189,403 habitantes mayores de 12 años de edad, con una cobertura de 93,8% (1,115,636) en primera dosis y 89.5% (1,064,793 segunda dosis, y con la tercera dosis una cobertura de 68.3% (713,194) ubicándonos en el ranquin en la macro región en el primer lugar entre las regiones evaluadas.

Cobertura de vacunación COVID 19 en la población mayor de 12 años

| Región | Población Objetivo | Dosis administradas | | | Cobertura | | | MACRO NORTE |
|-------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| | | 1ª dosis | 2ª dosis | 3ª dosis | 1ª dosis | 2ª dosis | 3ª dosis | |
| MACRO NORTE | 8,201,464 | 7,372,067 | 6,890,807 | 4,160,782 | 89.89% | 84.02% | 58.58% | MACRO NORTE |
| ANCASH | 1,189,403 | 1,115,636 | 1,064,793 | 713,194 | 93.80% | 89.52% | 68.30% | ANCASH |
| TUMBES | 225,194 | 220,301 | 206,888 | 127,977 | 97.53% | 87.96% | 63.49% | TUMBES |
| LA LIBERTAD | 1,255,991 | 1,759,860 | 1,647,509 | 1,036,506 | 89.97% | 84.23% | 61.12% | LA LIBERTAD |
| LAMBAYEQ. | 1,325,269 | 1,181,530 | 1,102,820 | 699,019 | 89.30% | 83.23% | 60.76% | LAMBAYEQ. |
| PIURA | 1,966,703 | 1,787,079 | 1,675,562 | 997,379 | 90.87% | 85.20% | 59.15% | PIURA |
| CAJAMARCA | 1,528,904 | 1,296,582 | 1,192,233 | 580,907 | 84.80% | 78.05% | 64.27% | CAJAMARCA |

La cobertura de tercera dosis se según población mayor a 12 años
Fuente: Registro HIS/MINSA - Actualizado al 18 de mayo de 2022 - Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria

DIRESA Ancash 2021 (al 18/05/2022)

Fuente: Registro HIS – MINSA

A pesar de haber alcanzado coberturas aceptables, existen brechas estrechas entre primera y segunda dosis y entre la tercera dosis, siendo el grupo poblacional más vulnerable los jóvenes por lo que continuamos con las acciones de cierre de brechas con mensajes comunicacionales intensivos, implementación de más puntos de vacunación en lugares estratégicos (bancos, mercados, calles principales).

Respuesta de los servicios de salud: Plantas de Oxígeno.

Implementación de Plantas de Oxígeno
DIRESA ANCASH 2020 – 2022

| Ítem | Entidad | Capacidad (m3/hr) | Tipo de aprovisionamiento | Estado |
|-------|---|-------------------|----------------------------|---|
| 1 | Hospital Víctor Ramos Guardia | 30 | Minera Antamina (Donación) | Operativo |
| 2 | Hospital Víctor Ramos Guardia | 30 | Minera Antamina (Donación) | Operativo |
| 3 | Hospital Víctor Ramos Guardia | 20 | Convenio MINSA-UNI | Operativo |
| 4 | Hospital Eleazar Guzmán Barrón | 80 | IOARR - Gore | Operativo |
| 5 | AHT Rosas pampa | 10 | ARCC - Donación | Operativo |
| 6 | AHT Rosas pampa | 15 | ARCC - Donación | Operativo |
| 7 | AHT Rosas pampa | 15 | ARCC - Donación | Operativo |
| 8 | Municipalidad Provincial del Santa - Red Pacifico Norte: Centro de Salud Miraflores Alto. | 10 | IOARR - Municipio | Operativo |
| 9 | Municipalidad Provincial del Santa - Red Pacifico Sur | 20 | IOARR - Municipio | Operativo |
| 10 | Municipalidad Provincial de Carhuaz - Red Huaylas Sur Hospital de Carhuaz | 10 | IOARR - Municipio | Operativo |
| 11 | Municipalidad de Yungay | 10 | IOARR - Municipio/Privado | ** Operativo |
| 12 | Municipalidad Distrital de Huamey | 10 | IOARR - Municipio | Operativo |
| 13 | Municipalidad Provincial de Casma - Hospital de Casma | 10 | IOARR - Municipio | Operativo (Falta la transferencia) |
| 14 | Municipalidad Provincial de Casma - Hospital de Casma | 20 | COLECTIVO | ** Operativo |
| 15 | Hospital de Caraz | 10 | Convenio MINSA-UNI | Operativo (Falta Booster para llenar balones) |
| 16 | Hospital de Caraz | 7 | Donación empresa Kalpa | Operativo (Falta ajuste pureza O2 – da 84%) |
| 17 | Hospital de Huarí | 12 | IOARR - Municipio | Operativo |
| 18 | Local San Francisco de Sales | 20 | DIÓCESIS de Huaraz | ** Operativo |
| 19 | Cs. Santa | 10 | IOARR - Municipio | Operativo |
| 20 | Cs. San Marcos | 10 | IOARR - Municipio | Operativo |
| 21 | Municipalidad Provincial de Bolognesi | 5 | IOARR - Municipio | Operativo |
| TOTAL | | 364 | | |

Fuente: Servicios de Salud – Inversiones – DIRES Ancash

A nivel regional se han implementado 21 Plantas de Oxígeno y según marco normativo, los hospitales deben de contar con Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal, especialmente los Hospitales II – 2, mientras que los Hospitales de nivel II – 1 se abastecen con balones de oxígeno y tanques criogénicos, sin embargo, la Pandemia del COVID-19 permitió que nuestras autoridades nacionales, regionales y locales tomaran la importancia en la implementación de las plantas generadoras de oxígeno medicinal; para el cierre del año el Hospital EGB deben contar con dos plantas de oxígeno de 50m³, el Hospital La Caleta con una planta de oxígeno de 50m³ y Hospital de Pomabamba una planta de oxígeno de 30 m³ a cargo del Ministerio de Salud, gestión que venimos realizando.

Cilindros de oxígeno

Aproximadamente el 30% de IPRESS contaban con balones de oxígeno de 10 m³, al presentarse la pandemia el MINSA hace la distribución de balones de oxígeno; así mismo el GORE hizo la adquisición de cilindros de oxígeno de 10 m³, así mismo se recepcionó de CENARES, en total la DIRESA a nivel de todas las Redes y Hospitales cuenta con un total de 3337 cilindros de oxígeno con accesorios distribuidos a nivel de las IPRESS desde el I -1 al II -2, con la finalidad de facilitar el acceso de la población al oxígeno medicinal.

Incremento de balones de Oxígeno para las IPRESS del primer y segundo nivel de atención, DIRESA Ancash 2021, 2022 (al 18 de mayo de 2022)

| N° | RED / EJECUTOR | Cilindros DE 10 m3 | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| | | PROPIOS | DIRESA | CENARES | TOTAL |
| 1 | RED PACIFICO NORTE | 150 | 192 | - | 342 |
| 2 | RED PACIFICO SUR | 175 | 332 | 52 | 559 |
| 3 | RED HUAYLAS NORTE | 168 | 180 | 26 | 374 |
| 4 | RED HUAYLAS SUR | 112 | 407 | 39 | 558 |
| 5 | RED CONCHUCOS NORTE | 79 | 285 | 40 | 404 |
| 6 | RED CONCHUCOS SUR | 40 | 216 | 15 | 271 |
| 7 | HOSPITAL "VRG" | 171 | 150 | 36 | 357 |
| 8 | HOSPITAL LA CALETA | 20 | 101 | 10 | 131 |
| 9 | HOSPITAL "EGB" | 203 | 100 | 18 | 321 |
| 10 | DIRESA - SAMU | - | 20 | - | 20 |
| TOTAL | | 1118 | 1983 | 236 | 3337 |

Fuente: Coordinación de Servicios de Salud - DAISCS - DIRESA Ancash

• **EDUCACIÓN**


PROGRAMA REGIONAL: FORMADOR DE FORMADORES – IMPLEMENTACIÓN

| Programas Formativos | Línea Formativa: Aprendizaje Basado en Proyectos |
|--|--|
| Participantes | |
| Formadores Regionales | 20 jefes de Área de Gestión Pedagógica - AGP 213 especialista en Educación (20 Unidades de Gestión Educativa Local) |
| Proyección de Actores Educativos Fortalecidos en sus capacidades | 180 directivos de Instituciones Educativas 3,500 docentes de Educación Básica Regular de las 20 Unidades de Gestión Educativa Local |

Estrategia regional “en Áncash todos retornamos a las aulas



Retorno a la presencialidad – 2022



- TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO



Mayor formalización...



Trabajando por más trabajo para Ancash...

SECTOR PROMOCIÓN DEL EMPLEO:
Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral



- **VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO**

Asistencia Técnica y Monitoreo de Cloro Residual

La actividad está orientada al cumplimiento de compromisos asumidos en marco al Convenio FED periodo 2021-2022; el compromiso mencionado hace referencia a Centros Poblados del Ámbito Rural Con Presencia de Cloro Residual y turbiedad favorables para consumo humano, y Con Diagnóstico de Disposición Sanitaria de Excretas por Hogar.

El desarrollo de las actividades está orientadas a un trabajo articulado con el Gobierno Local, el prestador de servicio y la Dirección de Salud Ambiental.

Al mes de Mayo del presente año fiscal (2022) para el monitoreo de Cloro Residual y turbiedad venimos trabajando en una meta de 37 Centros Poblados con sistemas de agua en estado bueno; los cuales se distribuyen en 21 Centros Poblados en el distrito de Independencia, 3 en el distrito de Huasta, 2 en el ámbito distrital de Huaraz, 2 en el distrito de Rahuapampa, 2 en el distrito de Nepeña, 2 en el distrito de San Miguel de Corpanqui, 1 en el distrito de Samanco, 1 en el distrito de Cotaparaco, 1 en Comandante Noel, 1 en la Primavera y 1 en el distrito de Samanco. Beneficiando alrededor de 11,964 habitantes del ámbito rural que consumen agua de calidad.

Centros Poblados Focalizados Monitoreo de Cloro Residual y Turbiedad

| N° | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | CENTRO POBLADO |
|----|--------------|-----------|-------------------------|---|
| 1 | ANCASH | BOLOGNESI | HUASTA | 0205090007 - POMAPATA |
| 2 | ANCASH | BOLOGNESI | HUASTA | 0205090011 - PAMPAN |
| 3 | ANCASH | BOLOGNESI | HUASTA | 0205090026 - POCPA |
| 4 | ANCASH | BOLOGNESI | LA PRIMAVERA | 0205110001 - GORGORILLO |
| 5 | ANCASH | BOLOGNESI | SAN MIGUEL DE CORPANQUI | 0205140001 - CORPANQUI |
| 6 | ANCASH | BOLOGNESI | SAN MIGUEL DE CORPANQUI | 0205140007 - CARHUAJARA |
| 7 | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | 0208030001 - PUERTO CASMA |
| 8 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | 0201010013 - JANCU |
| 9 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | 0201010072 - HUALLCOR |
| 10 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050011 - ACLLA |
| 11 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050013 - SECSECPAMPA |
| 12 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050025 - SANTA CASA |
| 13 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050027 - MARCAC |
| 14 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050032 - WINAC |
| 15 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050044 - SANTA ROSA DE PACUASH |
| 16 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050053 - YARUSH |
| 17 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050061 - LLUPA |
| 18 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050073 - QUENUAYOC |
| 19 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050074 - EL MILAGRO |
| 20 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050075 - COCHAC |
| 21 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050076 - SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA |
| 22 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050078 - MITUCRO |
| 23 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050079 - URPAY |
| 24 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050080 - ACOPAMPA |
| 25 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050088 - EMARAPAMPA |
| 26 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050090 - CANSHAN |
| 27 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050092 - HUAUYAHUILLCA |
| 28 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050099 - CARHUASH JIRCA |
| 29 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050112 - OLLUCOYOC |
| 30 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050133 - HUAYORURI |
| 31 | ANCASH | HUARI | PAUCAS | 0210100018 - SOCORRO |
| 32 | ANCASH | HUARI | RAHUAPAMPA | 0210120001 - RAHUAPAMPA |
| 33 | ANCASH | HUARI | RAHUAPAMPA | 0210120004 - PAUCA |
| 34 | ANCASH | RECUAY | COTAPARACO | 0217030001 - COTAPARACO |
| 35 | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | 0218060013 - SAN JOSE |
| 36 | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | 0218060032 - HUACATAMBO |
| 37 | ANCASH | SANTA | SAMANCO | 0218070006 - HUAMBACHO (EL ARENAL) |

Diagnóstico de Disposición Sanitaria de Excretas

El diagnóstico de disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural, tiene como objetivo recopilar información que permite conocer la realidad de cada Centro Poblado rural con respecto al acceso o no a los sistemas de disposición sanitaria de excretas; la información recopilada de calidad permite identificar la brecha de infraestructura en servicio a la población, misma que conllevara en el diseño y la ejecución de políticas de Gobierno Nacional, Regional y Local. Contar con información actualizada y de calidad permite marcar la línea de base con respecto al estado situacional en el que se encuentran los sistemas de disposición sanitaria de excretas, la gestión del prestador de servicio y la capacidad técnica del Gobierno Local para ofertar asistencia técnica permanente a sus organizaciones comunales.

Por lo tanto, al mes de mayo se realizó el diagnóstico de disposición sanitaria de excretas a un total de 11 Centros Poblados de los 14 focalizados para el primer semestre, 5 en el distrito de Independencia, 3 en el distrito de Huasta, 1 en el distrito de Comandante Noel, 1 en el ámbito del distrito de Huaraz y 1 en el distrito de Paucas. Habiendo identificado las necesidades con respecto a la disposición de excretas de un total de 4,130 habitantes.

Centros Poblados Focalizados para Diagnostico de Disposicion Sanitaria de Excretas

| N° | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | CENTRO POBLADO | INFORMACION COMPLETA |
|----|--------------|-----------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | ANCASH | BOLOGNESI | HUASTA | 0205090007 - POMAPATA | SI |
| 2 | ANCASH | BOLOGNESI | HUASTA | 0205090011 - PAMPAN | SI |
| 3 | ANCASH | BOLOGNESI | HUASTA | 0205090026 - POCPA | SI |
| 4 | ANCASH | BOLOGNESI | LA PRIMAVERA | 0205110001 - GORGORILLO | NO |
| 5 | ANCASH | BOLOGNESI | SAN MIGUEL DE CORPANQUI | 0205140001 - CORPANQUI | NO |
| 6 | ANCASH | BOLOGNESI | SAN MIGUEL DE CORPANQUI | 0205140007 - CARHUAJARA | NO |
| 7 | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | 0208030001 - PUERTO CASMA | SI |
| 8 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | 0201010013 - JANCU | SI |
| 9 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050027 - MARCAC | SI |
| 10 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050061 - LLUPA | SI |
| 11 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050079 - URPAY | SI |
| 12 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050090 - CANSHAN | SI |
| 13 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 0201050112 - OLLUCOYOC | SI |
| 14 | ANCASH | HUARI | PAUCAS | 0210100018 - SOCORRO | SI |

Actualización y Aprobación de los Valores Arancelarios.

Con respecto a los valores arancelarios a la fecha se ha coordinado y se tiene programado visitas de inspección ocular en un total de 09 distritos.

En los Distritos focalizados se brindará la asistencia técnica al personal encargado, para que previo a la revisión y estudio integral de sus planos de desarrollo urbano, zonificación, de expansión urbana, y planos

arancelarios, se programen las inspecciones técnicas sobre los sectores urbanos que requieren ser actualizados sus valores arancelarios, debido a las mejoras de infraestructura, equipamiento urbano y servicios. Finalmente, en cada uno de ellos se concluirá con la aprobación de los planos de los valores arancelarios 2023.

Entre los Gobiernos Locales interesados y con predisposición a realizar el trabajo para el presente año está la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote, municipalidad provincial del Santa, Municipalidad distrital de Pariacoto, Municipalidad distrital de Buena Vista, Municipalidad Provincial de Bolognesi, Municipalidad distrital de Yautan; y con los que se viene coordinando y estamos en espera de respuesta son la Municipalidad distrital de San Juan de Rontoy, Acopampa y Macate.

● **TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

| TOTAL DE LICENCIAS EMITIDAS DE 04 DE ENERO A 19 DE MAYO DEL 2022 | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------------|--------------|-----------|--------------|
| | Duplicado | Nuevo | Recategorización | Revalidación | Canje | Total |
| A I | 365 | 3557 | 0 | 1622 | 3 | 5547 |
| A IIa | 20 | 0 | 17 | 339 | 0 | 376 |
| A IIb | 141 | 1 | 477 | 1853 | 1 | 2473 |
| A IIIa | 8 | 0 | 4 | 79 | 0 | 91 |
| A IIIb | 11 | 0 | 14 | 156 | 1 | 182 |
| A IIIc | 127 | 1 | 156 | 1306 | 10 | 1600 |
| A IV | 6 | 52 | 0 | 60 | 0 | 118 |
| Total | 678 | 3611 | 668 | 5415 | 15 | 10387 |

Logros obtenidos en la emisión de licencias de conducir a mayo del año 2022.

Mantenimientos de vías

- ✓ El 16 de enero del 2022 se culminó la ejecución del Servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA AN -107, TRAMO: EMP. PE-3N (CARHUAZ) – PTE. PUCARAMI- SILLA – PUNTA OLÍMPICA – PTE ARMAS, L= 67.800 KM
- ✓ Con fecha 22 de febrero del 2022 se suscribió el acta de entrega de terreno y ese mismo día se dio inicio a la ejecución del servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA AN – 106: EMP.PE-3N (YUNGAY) – SHIILLCOP – LLANGANUCO – VAQUERIA – YANAMA - EMP. AN 105(LLACMA). TRAMO: EMP. PE-3N (YUNGAY) – SHILLCOP – LLANGANUCO, L= 23.000 KM.”; actualmente este mantenimiento se encuentra en ejecución.
- ✓ Con fecha 11 de mayo del 2022 se suscribió el acta de entrega de terreno, EL 12 de mayo del 2022 se inicia con las actividades del “MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA AN -108, TRAMO: EMP. PE-14A (DV. LLAMELLIN) –

YARACYACU – ACZO – CHINGAS – LLAMELLIN – CHACCHO – MIRGAS, L = 106.600 KM, actualmente este mantenimiento se encuentra en ejecución.

Expedientes técnicos formulados:

- MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA AN -107, TRAMO: PTE. ARMAS – PTE. TOMA – CHACAS – ACOCHACA – PTE. ACOCHACA – EMP. PE -14 C (SAN LUIS)
- MEDIDAS PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA VÍA DE ACCESO AL SITIO TURÍSTICO DE LA REGIÓN ANCASH: ACCESO AL NEVADO PASTORURI.
- MEDIDAS PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA VIA DE ACCESO A SITIO TURÍSTICOS DE LA REGIÓN ANCASH LUGAR ACCESO A LA LAGUNA PARON.
- MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADO AN - 106, TRAMO 2: LLANGANUCO – VAQUERÍA – YANAMA, DE LA PROGRESIVA 23+000 AL 78+700 KM, L= 55+700KM.
- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA AN – 107, TRAMO: EMP. PE- 3N (CARHUAZ) – PTE. PUCARAMI – SHILLA – PUNTA OLIMPICA – PTE. ARMAS, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL – ANCASH.
- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA AN – 109, TRAMO: EMP. PE- 1N (HUARMEY) – HUAMBA BAJA- DISTRITO DE HUARMEY – HUARMEY – ANCASH

Se logró la firma de los siguientes convenios:

- CONVENIO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS DEPARTAMENTALES ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH.
- CONVENIO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS DEPARTAMENTALES ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH.

Reactivación de las estaciones de TV, radio FM, Cable TV satelital

- 20 REACTIVACION DE LAS ESTACIONES DE TV, RADIO FM, CABLE TV SATELITAL QUE EMITEN LA SEÑAL DE TV PERÚ Y RNP.

Mantener operativas las Estaciones Retransmisoras de televisión y Radio FM que instalo el Proyecto CPACC-MTC en zonas rurales de la Región Ancash.

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTAL

• PROYECTOS FORESTALES

I PROYECTO: “INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PACHACHIN, LUIS PARDO DE LACHOJ, CAHUIDEO. DE PACCCHA, QUINGAO, JUAN VELAZCO DE PASACANCHA, PASACANCHA Y CASHAPAMPA, DISTRITO DE SIHUAS, RAGASH Y CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CÓDIGO SNIP N° 234443

a) Desde el inicio del proyecto 05 de febrero del presente año en el proyecto forestal del distrito de Sihuas a la fecha se ha instalado en campo definitivo 283,277 plantaciones forestales en las variedades eucalipto, pino y quenual en terrenos de las comunidades beneficiarias como se detalla a continuación:

| COMUNIDADES | PINO | QUENUAL | TOTAL |
|---------------------|---------|---------|----------------|
| CASHAPAMPA | 17 200 | | 17 200 |
| QUINGAO - ULLUCUTAY | 105 700 | 2 500 | 108 200 |
| TUCUSH | 67 480 | | 67 480 |
| RAGASH | 20 450 | | 20 450 |
| PASACANCHA | 22 500 | | 22 500 |
| PACCHA | 12 567 | | 12 567 |
| USUMASANGA | 33 800 | | 33 800 |
| TOTAL | | | 283 277 |

El proyecto a la fecha ha generado un total de 15,600 jornales como parte del cumplimiento de nuestro compromiso en reactivar la economía de la población local.

b) Se viene Produciendo de plantas de pino en vivero de Pumacoto en donde se tiene 60 m² de almacigo de pino (130,000 plantitas), 80.000 bolsas con sustrato y se repico 15,000 plantitas de pino radiata.

II.- PROYECTO: “INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES, EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CONDOR CERRO, JOCOSBAMBA, MIOBAMBA, CASABLANCA, OCSHAY, PUQUIO, ASUY Y SILLAHIRCA, DISTRITOS DE QUICHES Y ALFONSO UGARTE, PROVINCIA DE SIHUAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CÓDIGFO SNIP N° 234441”

a) Desde el inicio del proyecto 04 de febrero del presente año en el proyecto forestal Quiches y Alfonso Ugarte a la fecha se ha instalado en campo definitivo 175,000 plantaciones forestales en las variedades eucalipto, pino y quenual en terrenos de las comunidades beneficiarias como se detalla a continuación

| COMUNIDADES | EUCALIPTO | PINO | QUENUAL |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CASABLANCA | 12600 | 2200 | - |
| JOCOSBAMBA | 19600 | - | - |
| MIOBAMBA | 7597 | 4403 | - |
| CONDORCERRO | 36040 | 2560 | - |
| OCSHAY | 13500 | 12000 | 12500 |
| PUQUIO | - | 17700 | 14300 |
| SHILLAHIRCA | - | 10000 | 10000 |
| TOTAL | 89337 | 48863 | 36800 |

El proyecto a la fecha ha generado un total de 10,796 jornales como parte del cumplimiento de nuestro compromiso en reactivar la economía de la población local.

b) Se viene Produciendo de plantas de pino en vivero de Carrerapampa en donde se tiene 50 m² de almacigo de pino (200,000 plantitas), 50,499 bolsas con sustrato y se repico 35,350 plantitas de pino patula.

III PROYECTO. - "INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN PEDRO LA FLORIDA, SANTA CLARA, AHIJADERO TUPAC AMARU, JOSE CARLOS MARIATEGUI PACHAVILCA, JUAN VELASCO ALVARADO CHULLIN Y SACSAY LLAMA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH". CON CÓDIGO SNIP N° 234444.

a) Desde el inicio del proyecto 04 de febrero del presente año en el proyecto forestal del distrito de Huayllabamba a la fecha se ha instalado en campo definitivo 144,632 plantaciones forestales en las variedades eucalipto, pino y quenual en terrenos de las comunidades beneficiarias como se detalla a continuación.

| ÍTEM | COMUNIDAD | SECTOR | ESPECIES | | | | TOTAL DE PLANTAS |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | PINO RADIATA | PINO PÁTULA | EUCALIPTO | QUENUAL | |
| 1 | SAN PEDRO LA FLORIDA | BARROSCOCHA | 8885 | | | 315 | 9200 |
| 2 | JUAN VELASCO ALVARADO CHULLIN | MISHAPAMPA | | 10000 | | 10000 | 20000 |
| 3 | AHIJADERO | SHUITORRUMI | | | 18400 | | 18400 |
| | TUPAC AMARU | LA MERCED | | | 3000 | | 3000 |
| | | CHIVOGAGA | 4600 | | 6800 | | 11400 |
| 4 | COLCABAMBA | SHAUCHIRCA | | | 9632 | | 9632 |
| 5 | SANTA CLARA | CUSHURBAMBA | | 15000 | | 11200 | 26200 |
| 6 | J.C.M PACHAVILCA | HUAYHUASH | | | 18000 | | 18000 |
| 7 | SACSAY | VIZCACHAGOCHA | | 3000 | | 7800 | 10800 |
| | LLAMA | SHIRAJ | | | 18000 | | 18000 |
| SUB TOTAL POR ESPECIE | | | 8885 | 32600 | 73832 | 29315 | 144,632 TOTAL DE PLANTAS |

b) A la fecha se ha avanzado con el cercado de plantaciones forestales en los terrenos intervenidos de las comunidades beneficiarias, dichos cercados fueron realizados en los puntos críticos de ingreso de animales para evitar daños a las plantaciones en campo defectivo. Avance de cercado:

| ÍTEM | COMUNIDAD | SECTOR | AVANCE DE CERCO PERIMETRICO PARA PROTECCION DE LAS PLANTACIONES | | Total |
|------|-------------------------------|-------------|---|--|--------|
| | | | CERCADO TIPO PUA (metros lineales) | CERCADO ZANJA CON MURO (metros lineales) | |
| 1 | SAN PEDRO LA FLORIDA | BARROSCOCHA | 140 m. | | 140 m. |
| 2 | JUAN VELASCO ALVARADO CHULLIN | MISHAPAMPA | | 520 m. | 520 m. |
| 3 | AHIJADERO | SHUITORRUMI | | 110 m. | 110 m. |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------|--------|--------|--|
| | TUPAC AMARU | LA MERCED | 0 | 0 | 0 |
| | | CHIVOGAGA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | COLCABAMBA | SHAUCHIRCA | | 500m | 500m |
| 5 | SANTA CLARA | CUSHURBAMBA | | 1365m. | 1365m. |
| 6 | J.C.M PACHAVILCA | HUAYHUASH | 150 m. | | 150 m. |
| 7 | SACSAY | VIZCACHAGOCHA | 0 | 0 | no era necesario ya contaba con cerco |
| | LLAMA | SHIRAJ | | 300m. | 300m |

- **SIFONAMIENTO DE LA LAGUNA PALCACOCHA**

Disminuimos los riesgos de desastre ante desembalse de la laguna Palcacocha y la preparación de los medios, a través del incremento de la capacidad de evacuación de las aguas de la laguna; y de este modo brindar seguridad a la población asentada aguas abajo.

Reposición de 12,000 especies vegetales entre árboles, arbustos e hierbas, entre ellas kiswar, quenual, Japru, Lupinus, Baccharis, Loricaria, Bomarea entre otras.



GESTIÓN ECONOMICA

PROCOMPITE 2019 – I ETAPA

- Implementación de 52 planes de negocio:

- PRESUPUESTO PARA EL PROCOMPITE 2019 : S/. 8,732,600.00
- MONTO DEVENGADO : S/ 7,393,664.00
- PORCENTAJE DE AVANCE DEVENGADO : 85 %

| PROVINCIAS | CATEGORIA | | TOTAL |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | A | B | |
| AJA | 159,969.70 | | 159,969.70 |
| ANTONIO RAYMONDI | 318,967.50 | | 318,967.50 |
| ASUNCION | 469,843.44 | | 469,843.44 |
| BOLOGNESI | 875,970.83 | | 875,970.83 |
| CARHUAZ | 393,740.99 | 210,410.24 | 604,151.23 |
| CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 159,948.24 | | 159,948.24 |
| CASMA | 134,453.72 | 212,000.00 | 346,453.72 |
| CORONGO | | 431,759.25 | 431,759.25 |
| HUARAZ | 151,903.97 | 541,522.02 | 693,425.99 |
| HUARI | 148,490.80 | 702,829.80 | 851,320.60 |
| HUARMEY | | 346,840.00 | 346,840.00 |
| HUAYLAS | 160,000.00 | | 160,000.00 |
| MARISCAL LUZURIAGA | 160,000.00 | 104,628.50 | 264,628.50 |
| OCROS | 478,473.50 | | 478,473.50 |
| PALLASCA | 160,000.00 | | 160,000.00 |
| POMABAMBA | 160,000.00 | | 160,000.00 |
| RECUAY | 314,077.50 | 296,437.31 | 610,514.81 |
| SANTA | | 706,803.30 | 706,803.30 |
| SIHUAS | 159,998.00 | 133,342.00 | 293,340.00 |
| YUNGAY | 594,161.81 | 313,426.93 | 907,588.74 |
| TOTAL | 5,000,000.00 | 3,999,999.35 | 8,999,999.35 |

PROCOMPITE 2021.

Proceso concursable finalizado, resultando ganadores 23 agentes económicos organizados, las cuales se iniciará con la etapa de ejecución en los próximos días por seis millones de soles.

a través del fondo concursable Procompite 2021, beneficiará a más de 150 agentes económicos organizados de la región. En ese sentido, se tiene destinado una inversión de 6 millones de soles para las pequeñas y medianas productoras.

| CADENA | CANTIDAD | CADENA | PROVINCIA | TOTAL, DE SOCIOS |
|-----------------|-----------|---|------------------------------|------------------|
| APICULTURA | 3 | APICULTURA / CUY / ARTESANIA / PALTO | HUARI | 57 |
| VACUNO | 4 | VACUNO / APICULTURA / PALTO | HUARAZ | 114 |
| CUY | 4 | PALTO / MANGO | SANTA | 17 |
| PALTO | 7 | VACUNO | RECUAY | 20 |
| MANGO | 2 | TURISMO / CUY | SIHUAS | 32 |
| ARTESANIA | 1 | PALTO / PESCA ARTESANAL | CASMA | 14 |
| TURISMO | 1 | CUY | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 20 |
| PESCA ARTESANAL | 1 | APICULTURA | HUAYLAS | 2 |
| TOTAL | 23 | TOTAL | | 276 |

- **AGRICULTURA**

Entrega de Herramientas en el Marco de la Mitigación frente a lluvias intensas, al Comité de Usuarios de agua superficial Huantal – Huishin, Distrito La Merced, para la limpieza y mantenimiento de 1,300 metros de canal, beneficiando a 70 familias del sector,



Entrega de Herramientas en el Marco de la Mitigación frente a lluvias intensas, al Comité de Usuarios de agua Mallqui, Distrito Aija, Provincia de Aija, para la limpieza y mantenimiento de 1,800 metros de canal, beneficiando a 180 familias del sector.



Entrega de Herramientas en el Marco de la Mitigación frente a lluvias intensas, al Comité de Usuarios de agua Putaca, Distrito Aija, Provincia de Aija, para la limpieza y mantenimiento de 1,200 metros de canal, beneficiando a 90 familias del sector



- **PRODUCCIÓN**

Programa de apoyo alimentario regional

Se ha distribuido 5,060 kilos de anchoveta, jurel y pota fresca en la provincia de Santa beneficiándose a 5,060 familias compuesta por 4 personas, dando un total de 20,240 pobladores de pobreza y extrema pobreza de nuestra Región.



Producción de ovas y alevinos

Producción de ovas y alevinos de trucha para atender la actividad de poblamiento y repoblamiento del sector Pesca, referido a la Promoción y Desarrollo de la Acuicultura en nuestra zona altoandina.

| Mes | Ovas | Alevinos |
|----------------|---------|----------------|
| Febrero | 82,000 | 36,600 |
| Marzo | 159,000 | 73,200 |
| Abril | 109,000 | 52,400 |
| Mayo | 47,000 | |
| Junio | | |
| TOTAL | | 162,200 |



- **COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO**

Estrategia de reactivación del sector turismo DIRCETUR EJECUTIVA, el personal de DIRCETUR en su conjunto, llegó INSITU a las provincias y distritos de importancia turística de los cuatro corredores: Callejón de Huaylas, Conchucos, Huayhuash, Sub Región Pacífico., para cumplir una agenda recargada en cada provincia y distrito turístico:

Formalización del sector turismo en Áncash zona sierra con la DIRCETUR ejecutiva:

| | |
|---|----|
| NUEVAS EMPRESAS TURISTICAS REGISTRADAS EN DIRCETUR | 60 |
| EMPRESAS CERTIFICADAS POR PRIMERA VEZ EN TURISMO DE AVENTURA | 15 |
| RUTAS DE TURISMO DE AVENTURA CERTIFICADAS POR PRIMERA VEZ | 10 |
| GUIAS CARNETIZADOS | 60 |
| FISCALIZACIONES EN CAMPO A SERVICIOS TURÍSTICOS | 35 |
| FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES EXISTENTES | 10 |
| OPERATIVOS DE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA | 20 |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA POR SEMANA SANTA-CONFERENCIAS DE PRENSA | 05 |
| LLENADO DE FICHAS TÉCNICAS DE 3 PROYECTOS DE TURISMO DE AVENTURA PARA SU FORMULACIÓN: HUASCARÁN, ALPAMAYO, ISHINCA. | 03 |
| PRIORIZACIÓN DE 3 CARRETERAS DE ACCESO A ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PRIMER ORDEN: LLACA, PASTORURI, PARÓN. | 03 |
| PRIORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE LUMINARIAS Y SEÑALÉTICA DEL CIRCUITO DE VISITA A CHAVÍN | 01 |

COVID 19. Descripción del logro sustentado.

250 empresas de servicios turísticos y profesionales en turismo certificados en BIOSEGURIDAD por cumplimiento de protocolos COVID19. En el servicio turístico, con el sello internacional SAFE TRAVEL en la zona sierra de ANCASH.

- **ENERGÍA Y MINAS**

| ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN MINERA | INDICADOR | EJECUTADO |
|--|--------------------------------|-----------|
| APROBADOS DE IGAFOM E IGAC (a nivel de campo y gabinete) | Resolución Directoral Regional | 14 |
| Aprobación del cumplimiento de requisitos para la emisión de Resolución de Inicio/Reinicio | Resolución Directoral Regional | 1 |

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL

- ✓ Intervención de descolmatación y limpieza de ríos

| N° | Provincia | Distrito | Descripción de la intervención | Población Beneficiada | KM | Presupuesto Total |
|--------------|-----------|-----------------|---|-----------------------|------|----------------------|
| 1 | Bolognesi | Colquioc | Descolmatación y conformación de dique en la margen derecha e izquierda del río Pursima, tramo 01 en el Centro Poblado de Chasquitambo. | 1,661 | 0.5 | S/ 84,178.06 |
| 2 | Carhuaz | Anta | Descolmatación, limpieza y eliminación en la margen derecha e izquierda del cauce de la quebrada Piñi Uran del Anexo de Piñi Uran. | 108 | 0.14 | S/ 52,482.67 |
| 3 | Bolognesi | Antonio Raymodi | Descolmatación y conformación de dique en el margen izquierdo del río Raquia, comunidad campesina de Raquia | 1,099 | 0.49 | S/ 253,000.41 |
| 4 | Bolognesi | Antonio Raymodi | Descolmatación y conformación de dique en la margen izquierda del río Paraíso, Anexo de San Jose de Apac. | 1,099 | 0.35 | S/ 125,934.95 |
| TOTAL | | | | | | S/ 515,596.09 |

El GORE Ancash, a través del COER Ancash, ha venido monitoreando, registrando y seguimiento de las emergencias en la región Áncash. Desde Enero – Mayo, se han sido registradas 302 emergencias por los diferentes tipos de peligro.

| | |
|-------------------------------|------------|
| LLUVIAS INTENSAS | 141 |
| DERRUMBRE | 47 |
| DESLIZAMIENTO | 34 |
| INCENDIO URBANO | 19 |
| HUAYCO | 14 |
| INUNDACIÓN | 12 |
| EROSIÓN | 8 |
| VIENTOS FUERTES | 5 |
| COLPSOS POR ANTIGÜEDAD | 5 |
| TEMPORALES | 4 |
| GRANIZADAS | 4 |
| INCENDIO FORESTAL | 3 |
| TORMENTA ELÉCTRICA | 2 |
| REPTACIÓN | 2 |
| BAJAS TEMPERATURAS | 1 |
| EXPLOSIÓN | 1 |
| TOTAL | 302 |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

- ✓ ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION
- ✓ ANEXO N° 02: LISTA DE OBRAS CULMINADAS EN EL AÑO 2022
- ✓ ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS POR INICIAR
- ✓ ANEXO N° 04: SITUACION ACTUAL DE OBRAS PARALIZADAS / SUSPENDIDAS

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL | MONTO OBRA | % DE AVA. FISI. ACUMULADO | META DE EJECUCION A SETIEMBRE 2022 (SEGÚN CALENDRIO DE OBRA) | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|---------|--------------------|--|--|---------------------|--|---------------|---------------------------|--|---|
| 1 | 2349195 | HUAYLAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO DE COIROCSHO - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO RURAL | 595 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 01/04/2022 | 4,780,240.62 | 21.85% ABRI-22 | 100.00% |  |
| 2 | 2467118 | HUAYLAS | CREACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE HUANAYO DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO RURAL | 800 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 16 de marzo del 2022 | 4,616,563.82 | 31.20% ABRI-22 | 100.00% |  |
| 3 | 2465345 | MARISCAL LUZURIAGA | MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO EN EL CRUCE POCHOGOJ - CRUZ JIRCA EN LA LOCALIDAD DE SECCHA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS VECINALES | 1362 | EN EJECUCION Se reiniciaron los trabajos el 03/05/2022. | 3,989,477.05 | 90.56% FEB-22 | 100.00% |  |
| 4 | 2277964 | MARISCAL LUZURIAGA | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 84263 MIGUEL JIMENEZ ESPARSA DEL CASERIO DE POCHGOJ DEL C.P. DE SECCHA, DISTRITO DE LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN PRIMARIA | 1022 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 25 de abril del 2022 | 6,038,681.35 | 27.98% ABRI-22 | 100.00% |  |
| 5 | 2445177 | ASUNCION | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE TUCUJIRCA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIO - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 194 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 04 de mayo del 2022 | 1,836,913.25 | 12.51% MAR-22 | 100.00% |  |
| 6 | 2467768 | HUARAZ | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS VECINALES | 679 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 03 de febrero del 2022 *Tiene consultas pendientes, lo cual se solicito al proyectista su pronunciamiento mediante OFICIO 000060-GR/GRI/SGEI (SISGEDO 01971808 - 01208545) *Mediante INFORME 000053-2022/GR/GRI/SGSLO-COE/CO, se reitero la | 11,117,053.31 | 14.10% ABRI-22 | 75.00% |  |

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL | MONTO OBRA | % DE AVA. FISI. ACUMULADO | META DE EJECUCION A SETIEMBRE 2022 (SEGÚN CALENDRIO DE OBRA) | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|---------|-----------|---|---|---------------------|--|---------------|---------------------------|--|---|
| 7 | 2034675 | HUARAZ | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH | AGRARIA - PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA - IRRIGACION | 2119 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 04/05/2022 *Pendiente la aprobacion de ampliacion de plazo, lo cual se encuentra en tramite (SISGEDO - SG - 02004541 - 1202050). *Pendiente la aprobacion del cambio de residente de obra, lo cual se encuentra en tramite | 14,808,970.50 | 54.83% OCT-21 | 100.00% |  |
| 8 | 308740 | HUARAZ | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO RURAL | 1026 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 04 de abril del 2022 *solicitaron suspensión de obra, pero mediante INFORME N° 049-2022/GRA/GRI/SGSLO/CQE/CO, el 11/05/2022 manifiesta que no es factible la suspensión de obra, debido que no es de acorde al artículo estipulado en el artículo 142 del RLCE (SISGEDO | 3,016,113.85 | 42.94% ABRI-22 | 100.00% |  |
| 9 | 2339198 | HUARAZ | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE LOS CANALES HUENCO Y HUARUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE JAUNA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 660 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 05 de mayo del 2022 | 5,060,206.93 | 2.00% | 80.00% |  |
| # | 2391969 | HUARAZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS VECINALES | 2028 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 03 de mayo del 2022 | 3,706,753.18 | 21.87% SEP-20 | 75.00% |  |
| # | 2316003 | HUARAZ | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N 85125 DE TINCO LOCALIDAD DE TINCO, DISTRITO DE PIRA - HUARAZ - ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN PRIMARIA | 50 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 04/04/2022 *Tiene consultas pendientes (SISGEDO - SGEI-2003956 -1229679) | 2,876,120.71 | 14.54% ABRI-22 | 89.53% |  |
| # | 2381818 | HUARAZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - RIEGO TECNIFICADO | 648 | EJECUCIONEN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 12 /04/2022 | 7,918,951.01 | 5.09% ABRI-22 | 97.60% |  |

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL | MONTO OBRA | % DE AVA. FISI. ACUMULADO | META DE EJECUCION A SETIEMBRE 2022 (SEGÚN CALENDRIO DE OBRA) | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|---------|-----------|--|--|---------------------|--|--------------|---------------------------|--|---|
| # | 2375659 | HUARAZ | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CALLIMA DEL DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 134 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 15/03/2022 | 6,069,934.66 | 22.62% ABRI-22 | 100.00% |  |
| # | 2452259 | BOLOGNESI | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE UCLITA EN LA LOCALIDAD DEL LLACLLA DEL DISTRITO DE ABELARDO PARDO LEZAMETA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS VECINALES | 1525 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 06/05/2022 | 2,950,000.00 | 42.156% MAR-22 | 100.00% |  |
| # | 2415769 | BOLOGNESI | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO OLIVO - CALLCA - NUCAY CANIS - DISTRITO DE CANIS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 743 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 09 de febrero del 2022 * Pendiente aprobacion de adicional de obra (SISGEDO 1991774 - 1219034) | 1,665,841.43 | 83.75% ABRI-22 | 100.00% |  |
| # | 2433123 | HUARI | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CONTAN SECTOR NUEVA VICTORIA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - RIEGO TECNIFICADO | 55 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 20 de abril del 2022 | 3,625,771.79 | 12.10% ABRI-22 | 100.00% |  |
| # | 2438706 | HUARI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHUCOS DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI- DEPARTAMENTO DE ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO RURAL | 180 | EN EJECUCION - CON CONTROVERSIAS, por su ampliacion de plazo se decreto IMPROCEDENTE mediante RGGR N° 077-2022-GRA-GR, debido a ello la empresa ejecutora solicito conciliar y se declare sin efecto la RGGR 077-2022-GRA-GR | 5,257,902.83 | | 100.00% |  |
| # | 2406208 | HUARI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO EL PORVENIR DEL DISTRITO DE RAPAYAN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO RURAL | 20 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 10/05/2022 | 3,690,101.62 | 72.48% ABRI-22 | 100.00% |  |

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL | MONTO OBRA | % DE AVA. FISI. ACUMULADO | META DE EJECUCION A SETIEMBRE 2022 (SEGÚN CALENDRIO DE OBRA) | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|---------|-----------|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|---|
| # | 2452509 | HUARI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR MANCHURIA DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - RIEGO TECNIFICADO | 418 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 17/03/2022 | 4,410,515.23 | 86.68% ABRI-22 CONTRACTUAL 100% ABR ADICIONAL | 100.00% |  |
| # | 2391702 | HUARI | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO RURAL | 0 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 19 de abril del 2022 | 2,284,809.00 | 6.62% ABRI-22 | 100.00% |  |
| # | 2310266 | HUARI | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO PUCHCA EN LA LOCALIDAD DE MASIN, DISTRITO DE MASIN - HUARI - ANCASH | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS - PREVENCIÓN DE DESASTRES | 40 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 18/05/2022 | 3,227,110.91 | | 100.00% |  |
| # | 2427839 | HUARI | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - RIEGO TECNIFICADO | 840 | EN EJECUCION FISICA Se inciaaron los trabajos el 20/04/2022 | 7,840,116.56 | 3.86% ABRI-22 | 95.97% |  |
| # | 2452949 | SIHUAS | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 268 NIVEL INICIAL DEL CASERIO TUPAC AMARU, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN INICIAL | 21 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 19/04/2022 | 1,432,956.90 | 25.00% ABRI-22 | 100.00% |  |
| # | 2272234 | SIHUAS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 249 DEL CENTRO POBLADO DE QUILCA (ALTO), DISTRITO DE ACOBAMBA - SIHUAS - ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN INICIAL | 640 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 04/03/2022 | 3,303,156.54 | 77.64% ABRI-22 | 100.00% |  |

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL | MONTO OBRA | % DE AVA. FISI. ACUMULADO | META DE EJECUCION A SETIEMBRE 2022 (SEGÚN CALENDRIO DE OBRA) | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|---------|-----------|---|---|---------------------|--|--------------|---------------------------|--|---|
| # | 2458946 | OCROS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR COCHAPATA DEL DISTRITO DE CAJAMARQUILLA - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 493 | EN EJECUCION FISICA La obra se inicio el 04/03/2022 | 3,113,263.48 | 51.07% ABRI-22 | 100.00% |  |
| # | 2453443 | POMABAMBA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION DE HUANCHACBAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - RIEGO TECNIFICADO | 56 | EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos el 03/05/2022 | 1,803,360.44 | | 100.00% |  |
| # | 2402990 | POMABAMBA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH | ENERGÍA - ENERGÍA ELÉCTRICA - DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 197 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 03/05/2022 | 972,337.12 | 85.09% SEP-19 | 100.00% |  |
| # | 2453923 | POMABAMBA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - RIEGO TECNIFICADO | 400 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 11/04/2022 | 908,059.86 | 12.95% ABRI-22 | 100.00% |  |
| # | 2334524 | SANTA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES RURALES CAYLAN Y KM 15, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO RURAL | 720 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 02/05/2022 | 3,331,151.67 | 72.5% MAY-21 | 100.00% |  |
| # | 2199244 | SANTA | MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL CASERIO DE HUAYYAN, DISTRITO DE MORO - SANTA - ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 120 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 02/04/2022 | 2,318,953.55 | 32.45% ABRI-22 | 100.00% |  |

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL | MONTO OBRA | % DE AVA. FISI. ACUMULADO | META DE EJECUCION A SETIEMBRE 2022 (SEGÚN CALENDRIO DE OBRA) | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|---------|-----------|---|--|---------------------|--|---------------|---------------------------------|--|---|
| # | 2434348 | CASMA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASA BLANCA - HUALGAYOC, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS - PREVENCIÓN DE DESASTRES | 423 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 16/05/2022 | 23,100,280.49 | 94.75% FEB-22 | 100.00% |  |
| # | 2477100 | CASMA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN DIEGO DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | ENERGÍA - ENERGÍA ELÉCTRICA - DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1503 | EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos el 04/04/2022 | 977,334.19 | 47.35% ABRI-22 | 100.00% |  |
| # | 2430236 | CARHUAZ | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PARIACACA DEL DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | ENERGÍA - ENERGÍA ELÉCTRICA - DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 301 | EN EJECUCION FISICA | 1,227,171.37 | 26.99% ABRI-22 | 100.00% |  |
| # | 2435524 | CARHUAZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERÍO LABORPAMPA Y BARRIOS DE HUAMANVILCA E INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | ENERGÍA - ENERGÍA ELÉCTRICA - DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 168 | EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos el 03/05/2022 | 1,702,902.62 | 100.00% | 100.00% |  |
| # | 2243453 | CARHUAZ | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH | TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS | 1000 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 05/05/2022 | 3,208,066.53 | 70.25% AGO-21 | 100.00% |  |
| # | 2319347 | CARHUAZ | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION YACU MATU, SANTAC CARAP Y MULANA, DISTRITOS DE SHILLA, AMASHCA, TINCO Y CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 2874 | EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos el 03/05/2022 | 11,120,538.77 | 50.00% | 50.00% |  |

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL | MONTO OBRA | % DE AVA. FISI. ACUMULADO | META DE EJECUCION A SETIEMBRE 2022 (SEGÚN CALENDRIO DE OBRA) | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|---------|------------|--|--|---------------------|--|--------------|---|--|---|
| # | 2236839 | CARHUAZ | MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHUCCHUN, TRAMO PUENTE CHUCCHUN RIO SANTA, DISTRITO DE ACO PAMPA CARHUAZ-ANCASH | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS - PREVENCIÓN DE DESASTRES | 200 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 03/05/2022 | 5,674,305.40 | 71.82% DIC-21 CONTRACTUAL 88.45% NOV-21 ADICIONA | 100.00% |  |
| # | 2454127 | CARHUAZ | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS | 2000 | EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos el 12/04/2022 | 3,712,812.82 | | 100.00% |  |
| # | 2340462 | CARHUAZ | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN INICIAL | 307 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01/04/2022 | 2,147,509.13 | 10.57% ABRI-22 | 100.00% |  |
| # | 2486199 | PALLASCA | MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 1638 DE LA LOCALIDAD DE SHINDOL DEL DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN INICIAL | 29 | EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos el 21/04/2022 | 1,963,767.39 | | 90.00% |  |
| # | 2471398 | PALLASCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 169 | EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos e 11/04/2022 | 6,666,162.05 | 2.54 ABRI-22 | 90.00% |  |
| # | 2307700 | ONIO RAIMC | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO URBANO | 1327 | EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos el 29/04/2022 | 5,183,289.32 | 2.35% ABRI-22 | 66.41% |  |

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL | MONTO OBRA | % DE AVA. FISI. ACUMULADO | META DE EJECUCION A SETIEMBRE 2022 (SEGÚN CALENDRIO DE OBRA) | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|---------|------------|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|---|
| # | 2468689 | ONIO RAIMO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN PEDRO DE UCHUPATA, YURAYACU Y RANCHAS, DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO RURAL | 2000 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 18/04/2022 | 5,956,135.33 | CONTRACTUAL 73.59% NOV-21 DEDUCTIVO VINC D9IC 79.00% | 100.00% |  |
| # | 2333627 | RECUAY | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLIN - RECUAY - ANCASH | TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS VECINALES | 194 | EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos eel 02/05/2022 | 5,542,272.43 | | 80.00% |  |
| # | 2380436 | RECUAY | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 622 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY -DEPARTAMENTO DE ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN INICIAL | 26 | EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 18/04/2022 | 2,058,000.00 | 28.84% ABRI-22 | 100.00% |  |
| # | 2492721 | HUARMEY | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE MALVAS-PILCO EN LA LOCALIDAD DE PILCO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS VECINALES | 745 | EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos e 18/04/2022 | 7,014,513.99 | 10.55% ABRI-22 | 71.31% |  |
| # | 2493261 | HUARMEY | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE ERAJIRCA-CARMOCHO EN LA LOCALIDAD DE CARMOCHO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS VECINALES | 788 | EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos e 18/04/2022 | 5,957,366.93 | 7.18% ABRI-22 | 98.00% |  |
| # | 2474072 | YUNGAY | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE SACUAYOC DEL DISTRITO DE MATAOTO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 57 | EN EJECUCIO FISICA Se iniciaron los trabajos e14/04/2022 | 1,918,452.99 | 10.05% ABRI-22 | 70.00% |  |

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL | MONTO OBRA | % DE AVA. FISI. ACUMULADO | META DE EJECUCION A SETIEMBRE 2022 (SEGÚN CALENDRIO DE OBRA) | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|---------|---------------------------|---|---|---------------------|---|--------------|---------------------------|--|---|
| # | 2454232 | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN SECUNDARIA | 189 | EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 04/05/2022 | 5,777,984.73 | 3.00 MAY-22 | 60.00% |  |
| # | 2327624 | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE UCHUSQUILLO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO RURAL | 1036 | EN EJECUCIO FISICA Se reiniciaron los trabajos el 05/05/2022 | 9,634,927.96 | 93.00% FEB-22 | |  |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| OBRAS EN EJECUCION FISICA | 50 |
|----------------------------------|-----------|

ANEXO N° 02: LISTA DE OBRAS CULMINADAS EN EL AÑO 2022

| N° | SNIP/ UNIFICADO | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | SITUACION ACTUAL DE LA OBRA | MONTO DE OBRA | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|--------------------|-----------------------|---|---|------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2302976 | CARHUAZ | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86293 SANTA URSULA DE HUALCAN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN SECUNDARIA | 177 | CULMINADA | 5,119,249.81 |  |
| 2 | 2335674 | HUARAZ | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. N 86103 CORAZON DE JESUS DE LA LOCALIDAD DE MATAQUITA, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN SECUNDARIA | 127 | CULMINADA | 4,375,745.36 |  |
| 3 | 2331225 | MARISCAL LUZURIAGA | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE MELENDREZ, LLAMA Y CAVIÑA, DISTRITO DE LLAMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - RIEGO TECNIFICADO | 109 | CULMINADA | 8,396,065.84 |  |
| 4 | 2378913 | SANTA | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO POPO EN EL C.P. HUAMBACHO EL ARENAL, DISTRITO DE SAMANCO - SANTA - ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - RIEGO TECNIFICADO | 259 | CULMINADA | 3,755,453.96 |  |

ANEXO N° 02: LISTA DE OBRAS CULMINADAS EN EL AÑO 2022

| N° | SNIP/ UNIFICADO | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | SITUACION ACTUAL DE LA OBRA | MONTO DE OBRA | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|--------------------|-----------|--|---|------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| 5 | 2341459 | CORONGO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE HUARIRCA, CASHUCRO, COLLOTA, HUICHANGA Y RAYANPAMPA, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO RURAL | 1111 | CULMINADA | 6,881,557.83 |  <small>12 abr. 2022 3:58:25 p. m. 8° 33' 9.762" S - 77° 46' 56.304" W Altitud: 3372.9 m Velocidad: 0.7 km/h</small> |
| 6 | 2236761 | CORONGO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 564 | CULMINADA | 3,663,211.14 |  |
| 7 | 2249791 | CORONGO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 88138 PERPETUO SOCORRO, DEL C.P. PILLIPAMPA EN EL DISTRITO DE BAMBAS, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN PRIMARIA | 330 | CULMINADA | 2,908,138.39 |  |
| 8 | 2287483 | ASUNCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 86339 MAESTRO UGO DE CENSI EN EL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN PRIMARIA | 353 | CULMINADA | 2,565,226.10 |  |

ANEXO N° 02: LISTA DE OBRAS CULMINADAS EN EL AÑO 2022

| N° | SNIP/ UNIFICADO | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | SITUACION ACTUAL DE LA OBRA | MONTO DE OBRA | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|--------------------|-----------|---|---|------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| 9 | 2248927 | HUAYLAS | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N. 86914 EN EL SECTOR DE CHOSICA, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN PRIMARIA | 477 | CULMINADA | 1,808,796.24 |  |
| 10 | 2200982 | HUAYLAS | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°86496 JOSE GALVEZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANAYO, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS - REGION ANCASH - II ETAPA | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN SECUNDARIA | 2226 | CULMINADA | 4,144,100.76 |  |
| 11 | 2460004 | HUARI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LOS SECTORES DE PAMPACOLCA Y PAUCA DEL DISTRITO DE RAHUAPAMPA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - RIEGO TECNIFICADO | 273 | CULMINADA | 2,425,802.29 |  |
| 12 | 2404537 | SIHUAS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUANZA, HUASCO Y CENTRO POBLADO DE QUILCA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION - ANCASH | SANEAMIENTO SANEAMIENTO SANEAMIENTO RURAL | 222 | CULMINADA | 5,835,815.00 |  |

OBRAS CULMINADAS EN EL 2022

12

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS POR INICIAR

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL | MONTO OBRA |
|----|---------|-----------|--|--|---------------------|--|--------------|
| 1 | 2259445 | PALLASCA | CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO TAULLI, RIO CONSUZO Y RIO LLAMACOCOA DEL PUEBLO DE CONCHUCOS, DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA - ANCASH | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS - PREVENCIÓN DE DESASTRES | 4332 | COORDINACIONES PARA INICIO | 5,743,656.44 |
| 2 | 2103050 | JUARAZ | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH | ENERGIA Y RECURSOS MINERALES - ENERGIA - ELECTRIFICACION RURAL | 2300 | COORDINACIONES PARA INICIO. ESPERA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DE OBRA. | 5,722,667.27 |
| 3 | 2454289 | CARHUAZ | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACIÓN ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS | 125 | COORDINACIONES PARA INICIO Actualmente, la obra presenta un Acta de diferir de la fecha de inicio de ejecución de obra, debido a que se identificó que una parte del área de intervención esta dentro de un área protegida. Por ende, no se puede realizar la entrega de terreno. | 3,514,289.94 |

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS POR INICIAR

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL | MONTO OBRA |
|-----------|------------|------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 4 | 2459209 | POMABAMBA | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - RIEGO TECNIFICADO | 150 | COORDINACIONES PARA INICIO | 1,852,188.65 |
| 5 | 2451840 | HUARI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CUNCUNYA Y CHAMBRUCO DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 85 | COORDINACIONES PARA INICIO | 4,296,922.47 |

OBRAS POR INICIAR**5**

ANEXO N° 04: SITUACION ACTUAL DE OBRAS PARALIZADAS / SUSPENDIDAS

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | MONTO OBRA | % DE AVA. FISI. ACUMULADO | META DE EJECUCION A SETIEMBRE 2022 | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|---------|-----------|---|---|---------------------|--|---------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2412729 | AIJA | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 250 | SUSPENDIDA del 10 de Noviembre del 2020, *Se encuentra en espera de aprobacion de adicional de obra | 3,259,561.64 | 41.13% NOV-20 | 100.00% |  |
| 2 | 2316937 | HUAYLAS | "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH". | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 232 | SUSPENDIDA del 21 de junio del 2021, Por cambio de residente de obra | 2,459,515.43 | 69.69% JUN-21 | 100.00% |  |
| 3 | 2445223 | ASUNCION | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - RIEGO TECNIFICADO | 255 | SUSPENDIDA ,del 01 de marzo del 2022, A la fecha se encuentra pendiente el cambio de supervisor de obra | 2,084,614.24 | 27.16% FEB-22 | 100.00% |  |
| 4 | 2333480 | | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DREANJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH | TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS | 2133 | I.E. *El supervisor de obra remito el estado situacional a la entidad, manifestando. Que la obra se encuentra paralizada e ingresa a la intervencion economica del 01 de diciembre del 2019. Asimismo la obra cuenta en total 15 valorizaciones | 17,345,703.31 | 55.71% NOV-19 | 80.00% |  |
| 5 | 2442668 | ASUNCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 182 | SUSPENDIDA del 16 de Diciembre del 2021, *Pendiente la aprobacion de cambio del personal clave, lo cual se encuentra en tramite | 1,619,704.00 | 71.25% DIC-20 | 100.00% |  |
| 6 | 2278392 | RECUAY | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 165 | SUSPENDIDA del 03 de MAYO del 2022, Hasta la aprobacion del adicional de obra. *A la fecha se encuentra en etapa de elaboracion del expediente del adicional de obra. | 5,451,617.04 | 0.41% ENE-22 | 80.00% |  |

ANEXO N° 04: SITUACION ACTUAL DE OBRAS PARALIZADAS / SUSPENDIDAS

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | MONTO OBRA | % DE AVA. FISI. ACUMULADO | META DE EJECUCION A SETIEMBRE 2022 | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|---------|---------------------------|---|---|---------------------|--|--------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| 7 | 2327501 | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA. DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN PRIMARIA | 809 | SUSPENDIDA del 14 de febrero del 2020, se encuentra en espera de aprobación de su Exp. De adicional con deductivo vinculante. | 1,864,605.99 | 94.10% FEBR-20 | 100.00% |  |
| 8 | 2341326 | CORONGO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CUSCA, DISTRITO DE CUSCA - CORONGO- ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO RURAL | 888 | La obra se encuentra suspendida desde el 07 de mayo de 2022. Esto se debe a que la empresa no cuenta con frente de trabajo, debido a la falta de aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01. | 3,783,428.76 | 87.68% ABRI-22 | 100.00% |  |
| 9 | 2276296 | HUARAZ | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR. PALMA REAL EN LA URBANIZACION SAN MIGUEL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS | 3060 | SUSPENDIDA del 15 de abril. Esto se debe a que la empresa Quavii se encuentra realizando trabajos de profundización de la tubería de gas presente en la zona. De esa manera, la obra se ha paralizado en corte a nivel de sub rasante. | 1,886,577.47 | 41.72% ABRI-22 | 80.00% |  |
| # | 2462463 | HUARAZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 45 | PARALIZADA , se encuentra en etapa de CONCILIACION SOBRE SU AMPLIACION DE PLAZO de 22 DIAS | 989,502.04 | 44.34% DIC-21 | 100.00% |  |
| # | 2474276 | HUARAZ | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOTALE BAJA DEL SECTOR RAYPA ALTA DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 10 | PARALIZADA * Mediante CARTA NOTARIAL 000013-GRA/GRI, se solicito el cumplimiento de obligaciones a la ejecucion de obra, bajo apercibimiento de resolucion de contrato. (SISGEDO 01947851 - 01188160) *Mediante INFORME N° 060-2022-GRA/GRI-SGEI-MLC, el inspector de obra solicitó resolución de contrato, por incumplimiento del contratista con | 1,345,974.82 | | | |
| # | 2454367 | HUARAZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CISEA NICRUPAMPA DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN INICIAL | 406 | SUSPENDIDA del 01/04/2022, hasta la aprobación de su adicional con deductivo vinculante, lo cual se encuentra en tramite. | 5,383,223.24 | 24.2% MAR-22 | 85.00% |  |

ANEXO N° 04: SITUACION ACTUAL DE OBRAS PARALIZADAS / SUSPENDIDAS

| N° | CUI | PROVINCIA | NOMBRE DE LA OBRA | CADENA FUNCIONAL | N° DE BENEFICIARIOS | ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | MONTO OBRA | % DE AVA. FISI. ACUMULADO | META DE EJECUCION A SETIEMBRE 2022 | FOTOGRAFIA DE LA OBRA |
|----|---------|-----------|---|---|---------------------|---|---------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| # | 2193666 | HUARAZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO URBANO | 1117 | SUSPENDIDA del 16 Ago-2019. *Pendiente la aprobacion del adicional de obra, lo cual se encuentra en tramite del 29/03/2022 en la SGEI (SIGGEDO - SGEI - 02006904 - 01183584) | 10,294,605.98 | 53.02% AGO-19 | 80.000% |  |
| # | 2337975 | YUNGAY | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ALLPAQUITA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO RURAL | 225 | SUSPENDIDA del 02/03/2022, por precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo,y aprobacion del exp. de adicional de obra. | 3,594,933.32 | 75.63% MAR-22 | 100.00% |  |
| # | 2459338 | YUNGAY | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 200 | SUSPENDIDA. | 4,283,942.93 | 63.09% DIC-21 | 100.00% |  |
| # | 2344692 | YUNGAY | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N86641 SOL DEL HUASCARAN - NIVEL INICIAL - PRIMARIA DEL CASERIO DE ARHUAY, DISTRITO DE RANRAHIRCA - PROVINCIA DE YUNGAY - REGIÓN ANCASH | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN PRIMARIA | 78 | SUSPENDIDA del 01 de diciembre del 2021, *Solicitaron cambio de residente de obra lo cual se encuentra en tramite. | 3,256,932.27 | 81.19% NOV-21 | 100.00% |  |

OBRAS PARALIZADAS / SUSPENDIDAS

16