

**ADENDA N° 04 AL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL A SER
SUSCRITA AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL TÚO DE LEY N° 29230 Y
SU REGLAMENTO**

Conste por el presente documento la **Adenda N° 04** al Convenio de Inversión Pública Regional para el financiamiento y ejecución del Proyecto de Código Único de Inversiones N° 2194933 (antes Código SNIP N° 262541), denominado "**Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Chiquián, distrito de Chiquián, provincia de Bolognesi, Región Áncash**", que celebran de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH**, en adelante **LA ENTIDAD PÚBLICA**, con RUC N° 20530689019, con domicilio legal en Vichay Bajo S/N, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región Áncash, representada por el Gobernador Regional, señor **Fabián Koki Noriega Brito**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 42878423; y de la otra parte, **COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.**, con RUC N° 20330262428, con domicilio legal para estos efectos en Av. El Derby N° 055, Oficina N° 801, Torre 1, Piso 8, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida Electrónica N° 02021829, Ficha N° 40345, Asiento N° C0001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, debidamente representado por sus Representantes Legales, el señor **César Liendo Vidal**, identificado con DNI N° 41437379 y la señora **Claudia María Amelia Teresa Cooper Fort**, identificada con DNI N° 08274967, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11355493 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima; a quien en adelante se le denominará **LA EMPRESA PRIVADA**, en los términos y condiciones siguientes:

A **LA EMPRESA PRIVADA** y **LA ENTIDAD PÚBLICA** se les denominará conjuntamente como **LAS PARTES**.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 El 29 de diciembre de 2014, **LAS PARTES** suscribieron el Convenio de Inversión Pública Regional (en adelante, **EL CONVENIO**), para el financiamiento de la ejecución del Proyecto de Inversión de Código Único de Inversiones N° 2194933 (antes Código SNIP N° 262541): "**Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Chiquián, distrito de Chiquián, provincia de Bolognesi, Región Áncash**" (en adelante, **EL PROYECTO**), en el marco de la Ley N° 29230 y su Reglamento, por el monto de inversión de **S/ 9'388,799.00** (Nueve Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Nueve con 00/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, con un plazo de trescientos (300) días calendario para la ejecución de **EL CONVENIO**.

1.2 Posteriormente, mediante **Adenda N° 01** a **EL CONVENIO**, suscrita el 23 de junio de 2020, **LAS PARTES** acordaron establecer la suspensión del plazo de ejecución de **EL PROYECTO** por un periodo de ciento ochenta (180) días calendarios, contados a partir de la suscripción de la **Adenda N° 01**, para que **LA ENTIDAD PÚBLICA** elabore y viabilice el estudio de preinversión de **EL PROYECTO** actualizado al marco de la normativa del sector de Salud vigente y las disposiciones del Invierte.pe, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales, ni costos, ni la aplicación de penalidades.

1.3 Luego, a través de la **Adenda N° 02 a EL CONVENIO**, suscrito el 28 de octubre de 2021, **LAS PARTES** acordaron: **(i)** Prorrogar la suspensión del plazo de ejecución pactada en la **ADENDA N° 01 a EL CONVENIO**, por un periodo de doscientos cuarenta y dos (242) días calendario, contados del 21 de diciembre de 2020 hasta el 19 de agosto de 2021, **(ii)** Reiniciar la vigencia de **EL CONVENIO** a partir del 20 de agosto de 2021, y **(iii)** Actualizar **EL CONVENIO** en atención a la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, mediante la cual se aprueba el nuevo Formato de Convenio de Inversión (Anexo N° 21).

1.4 Después de ello, mediante **Adenda N° 03 a EL CONVENIO**, suscrito el 11 de noviembre de 2021, **LAS PARTES** acordaron: **(i)** Modificar los plazos y condiciones para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra de **EL PROYECTO** actualizando el plazo a **quinientos cuarenta (540) días calendario**, **(ii)** Modificar el Monto Total de Inversión actualizándolo a **S/ 41'739,367.67** (Cuarenta y Un Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Siete con 67/100 Soles) incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas, y **(iii)** Actualizar **EL CONVENIO** en atención a la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, mediante la cual se aprueba el nuevo Formato de Convenio de Inversión (Anexo N° 21).

1.5 Posteriormente, mediante Carta N° 1431-2023-OXI, de fecha 11 de julio de 2023, **LA EMPRESA PRIVADA** solicita a **LA ENTIDAD PÚBLICA** la modificación al **EL CONVENIO** por acuerdo entre **LAS PARTES**, suprimiendo la nota relacionada a los porcentajes de gastos generales y utilidad contemplados en la Cláusula Quinta de **EL CONVENIO**, conforme a los costos del Expediente Técnico remitido, que cuenta con opinión técnica favorable de **LAS PARTES**; toda vez que dicha restricción (nota) no se encontraba establecida ni en las Bases Integradas del Proceso de Selección ni en **EL CONVENIO** suscrito y, tampoco formaba parte de los documentos estandarizados vigentes, aprobados mediante la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02.

1.6 En atención a lo solicitado por **LA EMPRESA PRIVADA**, la Subgerencia de Estudios e Inversiones de **LA ENTIDAD PÚBLICA** emite el Informe N° 006-2023-GRA-GRI/SGEI-ESPEST/WJSG de fecha 17 de Julio de 2023, mediante el cual se concluye la actualización del porcentaje de los gastos generales propuestos por **LA EMPRESA PRIVADA**, por lo que se cuenta con el sustento técnico necesario para garantizar la buena ejecución de **EL PROYECTO**, por lo que solicitan que la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica de **LA ENTIDAD PÚBLICA** emita la opinión correspondiente.

1.7 La Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, emite el Informe Legal N° 395-2023-GRA/GRI de fecha 03 de agosto de 2023, mediante el cual emite opinión favorable a lo propuesto por **LA EMPRESA PRIVADA**, recomendando la modificación de **EL CONVENIO**, para lo cual se deberá suscribir la Adenda correspondiente.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1 Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, en adelante "Ley".

2.2 Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 210-2022-EF, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, en adelante, "Reglamento"; así como sus normas modificatorias y complementarias.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DE LA ADENDA N° 04

En consideración a los antecedentes descritos, y de conformidad con lo señalado en el numeral 98.1 del artículo 98¹ del Reglamento de la Ley N° 29230, **LAS PARTES** acuerdan modificar el numeral 5.2 de la Cláusula Quinta de **EL CONVENIO**, referido al Monto Total de Inversión suprimiendo la siguiente Nota "(*) *El porcentaje de utilidad los gastos generales del PROYECTO no serán modificados o variados durante la ejecución de EL CONVENIO*", con lo cual el mencionado numeral 5.2 quedará redactado conforme al detalle siguiente:

"CLÁUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

(...)

5.2 El Monto Total de Inversión considera los siguientes conceptos:

RUBRO	S/
COSTO DIRECTO	24,707,957.70
GASTOS GENERALES (5.68 %)	1,402,423.68
UTILIDAD (10.00%)	2,470,795.77
SUB TOTAL	28,581,177.15
IMPUESTO I.G.V. (18%)	5,144,611.89
COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA	33,725,789.04
EQUIPAMIENTO ADECUADO	6,495,687.75
TRASLADO DE EQUIPAMIENTO	94,150.00
CAPACITACION PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	82,339.60
PLAN DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HACIA LA POBLACION	91,678.84
MITIGACIÓN AMBIENTAL Y RIESGO	221,402.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,028,320.44
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN (*)	41'739,367.67

(*) No Incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de **LA EMPRESA PRIVADA** y/o Ejecutor de **EL PROYECTO**."

CLAUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN

4.1 **LAS PARTES** ratifican y mantienen plena vigencia y efecto legal toda la información y pactos contractuales contenidos en **EL CONVENIO**, salvo las modificaciones acordadas en las Adendas N° 01, N° 02 y N° 03 suscritas, así como en la presente **ADENDA N° 04** a **EL CONVENIO**.

¹ "Artículo 98. Modificaciones al Convenio

98.1 Las modificaciones al Convenio se materializan mediante la suscripción de adendas, para lo cual únicamente se requiere la participación del titular de la Entidad Pública y del representante de la Empresa Privada.



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

06 SET 2024
TEODORO RODRIGUEZ LA ROSA
FEDATARIO

6

4.2 LAS PARTES declaran que sus representantes legales se encuentran debidamente facultados para contratar en los términos y condiciones que en el mismo se declaran. Asimismo, declaran que han leído, conocen y aceptan todos los términos establecidos en la presente **ADENDA N° 04 a EL CONVENIO**.

4.3 Dentro de los diez (10) días de suscrita la presente Adenda, **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA** deberán remitir copia de ésta a la Dirección General de Política de Promoción de Inversión Privada (DGPPIP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presente documento se suscribe en señal de conformidad en dos (02) ejemplares de idéntico tenor y efecto legal, al primer (01) día del mes de setiembre de 2023.

LA ENTIDAD PÚBLICA



Fabián Kokl Noriega Brito
Gobernador Regional.

GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

LA EMPRESA PRIVADA

César Liendo Vidal
Representante Legal

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.



GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Claudia María Amella Teresa Cooper Fort
Representante Legal

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

06 SET. 2023

TEODORO V. RODRIGUEZ LAURET
FEDATARIO

